Municipalidad de Ñacunday
Departamento de Obras

Puerto Paranambu - RUC N.º 80013971-2
Alto Paraná - Paraguay

CERTIFICADO DE OBRAS N.º 01

OBRA: CONTINUACIÓN DE Construcción DE TINGLADO EN PUERTO ITAIPYTE (PLURIANUAL) - CONTRATO N.º 13/2022 - ID N.º 419.369

FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2022

						CERTIFICADO DE OBRAS N.º 1					
						CERTIFICADOS ANTERIORES			CERTIFICADO ACTUAL		
Ítem	Descripción del Bien	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTO	CANTIDAD A CERTIFICAR	% EN CANTIDADES	ACUMULADO
	TRABAJOS PRELIMINARES										
1	Cartel de Obra 1 x 2 m (os: estructura metálica)	m2	2,00	603.333	1.206.666	-	0%	-	2,00	100%	1.206.666
2	Replanteo y marcación	m2	205,45	5.450	1.119.703	-	0%	-	205,45	100%	1.119.703
3	Excavación para fundaciones (1,50 x 1,50 x 1,50)	m3	27,00	105.900	2.859.300	-	0%	-	27,00	100%	2.859.300
	ESTRUCTURA DE Hº Aº										
4	Zapata de Hº Aº (1,50 x 1,50 x 0,40)	m3	7,20	2.330.000	16.776.000	-	0%	-	7,20	100%	16.776.000
5	Pilares de Hº Aº (0,25 x 0,45)	m3	10,68	2.330.000	24.884.400	-	0%	-	10,68	100%	24.884.400
6	Encadenado Inferior Hº Aº 20x50	m3	4,99	2.330.000	11.626.700	-	0%	-	4,50	90%	10.485.000
7	Encadenado intermedio Hº Aº (0.20 x 0.50)	m3	4,81	2.330.000	11.207.300	-	0%	-	4,50	94%	10.485.000
8	Encadenado Superior Hº Aº (0,20 x 0.30)	m3	3,49	2.330.000	8.131.700	-	0%	-	2,50	72%	5.825.000
9	Muro de nivelación de PBC visto una cara, ancho 0,40 m, incluye excavación	m3	37,83	421.667	15.951.663	-	0%	-	37,83	100%	15.951.663
10	Losa en galería e= 10 cm	m3	5,15	2.470.000	12.720.500	-	0%	-	-	0%	-
	TECHO										
11	Estructura Cabreadas metálica reticulada en Perfil "U", correas de perfil "C" y tensores varilla lisa de 16 mm	ml	39,90	227.667	9.083.913	-	0%	-	-	0%	-
12	Techo de Chapa Zinc # 26 c/ estructura metálica reticulada en Perfil "U", correas de perfil "C" y Cruz de San Andrés	m2	199,50	303.000	60.448.500	-	0%	-	-	0%	-
	AISLACIÓN.										
13	De Losa	m2	51,50	96.000	4.944.000	-	0%	-	-	0%	-
	TOTAL SEGÚN CONTRATO				180.960.344	TOTAL CERTIFICACIONES ANTERIORES		-	TOTAL CERTIFICACIÓN ACTUAL		89.592.731
						% DE CERTIFICACIONES ANTERIORES		0%	% DE CERTIFICACIÓN ACTUAL		50%

Monto de Certificado	89.592.731
Descuento de Anticipo	0
Fondo de Reparo	4.479.637
Total a pagar por Certificado	**85.113.095**

Líder Jiménez
Ingeniero Civil
Fiscal de Obras

Líder Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

SR. MARIO RUBÉN INSFRAN AQUINO
ARIA SERVICIOS
Contratista

Aria Servicios
DE: MARIO R. INSFRAN AQUINO
RUC: 3684715-1

Escaneado con CamScanner