CERTIFICADO Nº 1

LPN Nº 07/20 – CONTRATO Nº 38/21 PERFORACION DE POZOS ARTESIANOS, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TANQUES CON ACCESORIOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD (AD REFERENDUM EJERCICIO 2021) – ID Nº 382308.-

OBRA: **LOTE 9: PERFORACION DE POZO, PROVISION E INSTALACION DE TANQUE CON ACCESORIOS.-**

UBICACIÓN: **BARRIO ACARAY - FRACCION MARIZA.-**

FECHA: 13/ 09/ 2021

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	ADJUDICADO CANT.	ADJUDICADO PRECIO UNITARIO	ADJUDICADO PRECIO TOTAL	RUBROS NO EJECUT. A COMPENSAR CANT.	RUBROS NO EJECUT. A COMPENSAR TOTAL MONTO	CERTIFICADO 1 CANT.	CERTIFICADO 1 TOTAL MONTO	SALDO CANT.
1	Cartel de Obra de 2,00 X 2,00 m de estructura metálica con chapa galvanizada n° 24, y caño de 0,20 x 0,20 m. Soporte en perfil U de 2", con reticulado de varilla metálica de 10mm. Impresión digital en lona vinílica	Un	1,000	1.410.000	1.410.000	0,000	0	1,000	1.410.000	0,000
2	Perforación de Pozo	GL	1,000	43.444.158	43.444.158	0,000	0	1,000	43.444.158	0,000
3	Equipamiento de Bombeo y Accesorios	GL	1,000	12.864.034	12.864.034	0,000	0	1,000	12.864.034	0,000
4	Provisión de Tanque para agua capacidad 30.000 litros, incluye instalación y accesorios complementarios del tanque, en la entrada y salida, con logo de la institución	UN.	1,000	49.976.667	49.976.667	0,000	0	1,000	49.976.667	0,000
5	Cercado Perimetral - Marcación y replanteo	M2	20,000	16.920	338.400	2,000	33.840	18,000	304.560	0,000
6	Cercado perimetral de tejido de alambres	ML	18,000	204.293	3.677.274	0,000	0	18,000	3.677.274	0,000
7	Cercado Perimetral - Provisión y colocación de portón metálico	Un.	1,000	1.493.347	1.493.347	0,000	0	1,000	1.493.347	0,000
8	Confección de piso de Hº espesor de 10 cm para caseta y registro	M2	3,250	275.733	896.132	0,000	0	3,250	896.132	0,000
9	Confección de caseta con mamposteria de Lad. Hueco	M2	9,700	245.183	2.378.275	0,000	0	9,700	2.378.275	0,000
10	Caseta y registro - Revoque interior - exterior de caseta y registro	M2	18,000	61.100	1.099.800	0,000	0	18,000	1.099.800	0,000
11	Caseta y registro - Confección de registro para bomba con mamposteria de lad. Hueco	M2	2,800	444.933	1.245.812	1,230	547.268	1,570	698.545	0,000
12	Caseta y registro - Provision en instalacion de Puerta metalica para caseta 0,70 m x 1,70 m	Un.	1,000	799.000	799.000	0,000	0	1,000	799.000	0,000
13	Caseta y registro - Instalación de electroducto de 2" HG.	GL	1,000	454.333	454.333	0,000	0	1,000	454.333	0,000
14	Servicio de limpieza general de la construccion	GL	1,000	877.333	877.333	0,000	0	1,000	877.333	0,000
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**120.954.566**		**581.108**		**120.373.458**	

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION S/ ACTA DE ACUERDO

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	SEGUN ACTA DE ACUERDO CANT.	SEGUN ACTA DE ACUERDO PRECIO UNITARIO	SEGUN ACTA DE ACUERDO PRECIO TOTAL	RUBROS EJECUT. A MAS EN COMPENSACION CANT.	RUBROS EJECUT. A MAS EN COMPENSACION TOTAL MONTO	MONTO RUBROS EJECUT. EN COMPENSACION CANT.	MONTO RUBROS EJECUT. EN COMPENSACION TOTAL MONTO	SALDO CANT.
8	Confección de piso de Hº espesor de 10 cm para caseta y registro	m2	0,080	275.733	22.059	0,000	0	0,080	22.059	0,000
9	Confección de caseta con mamposteria de Lad. Hueco	m2	1,550	245.183	380.034	0,000	0	1,550	380.034	0,000
10	Revoque interior - exterior de caseta y registro	m2	7,640	61.100	466.804	4,71013	287.789	2,92987	179.015	0,000
15	Triturada sexta	m3	0,080	123.333	9.867	0,080	9.867	0,000	0	0,000
16	Losa de H°A° esp de 10cm	m3	0,660	2.156.488	1.423.282	0,660	1.423.282	0,000	0	0,000
	TOTAL MONTO - RUBROS EJECUT. EN COMPENSACION				**2.302.046**		**1.720.938**		**581.108**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1	**120.954.566**	100%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	**-24.190.913**	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	**-6.047.728**	
MONTO NETO A PERCIBIR	**90.715.925**	

Son Guaraníes: NOVENTA MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO.----------

POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Ciudad del Este Municipio – Dir. Obras Municipales

GABRIELA NUÑEZ
Fiscal de Obra

ABO. MARLENE AGUILERA
Fiscal de Obra

Ciudad del Este Municipio – CIUDAD DEL ESTE – Dirección de Área Urbana

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

INGECON INGENIERIA
Carina Nuñez Codas
Contratista

INGECON Ingeniería RUC. 3.526.459-4

07 JUN 2022