MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA
ACTA DE MEDICION
ACTA Nº 03/2021

En la localidad de Loma Plata, a los 01 días del mes de Octubre del año 2021, se reunen los representantes de la Fiscalización de Obras y de la Empresa Contratista **J.L. Y COMPAÑIA S.A**, a los efectos de realizar las mediciones del Certificado de Obras Nº 02, correspondiente de las Obra Objeto del Contrato Nº LCO 4.1/2.021 - ID:389.892 firmado entre la Municipalidad de Loma Plata y la Contratista.

LICITACION POR LCO Nº 4.1/ 2.021

"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS" **LOTE N° 5**

CANAL DE DESAGUE PLUVIAL ASFALTADO CALLE COLEGIO

UBICACION: Loma Plata PLANILLA 3

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Replanteo, marcacion y excavación.	Metro lineal	410	410,00	0,00	410,00
2	Fondo de Hormigón Armado de 10 cm de espesor.	Metro lineal	410	410,00	0,00	410,00
3	Mamposteria de ladrillos cerámicos de 3 tubos Espesor = 15 cm - Altura = 55 cm	Metro lineal	410	229,701	180,299	410,00

ING. VÍCTOR CERQUETTI
FISCAL DE OBRAS
Municipalidad de Loma Plata

Ing. Victor Cerquetti
Fiscal de Obras - Municipalidad de Loma Plata

Ing. Iván Franco
J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

Ing. Ivan Franco
Contratista

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA
Dpto. de Obras y Urbanismo

LICITACION POR LCO Nº 4.1/ 2.021

"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS"

LOTE Nº 5 CANAL DE DESAGUE PLUVIAL ASFALTADO CALLE COLEGIO

UBICACION: Loma Plata

PLANILLA 3

CERTIFICACION Nº 3

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	SEGUN CONTRATO		CANTIDADES						MONTOS		
				P. UNIT.	P. TOTAL	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Replanteo, marcacion y excavación.	Metro lineal	410	54.666	22.413.060	410,00	100%	0,00	0%	410,00	100%	22.413.060	0	22.413.060
2	Fondo de Hormigón Armado de 10 cm de espesor.	Metro lineal	410	218.934	89.762.940	410,00	100%	0,00	0%	410,00	100%	89.762.940	0	89.762.940
3	Mamposteria de ladrillos cerámicos de 3 tubos Espesor = 15 cm - Altura = 55 cm	Metro lineal	410	164.666	67.513.060	229,70	56%	180,2987	44%	410,00	100%	37.824.000	29.689.060	67.513.060
TOTAL CONTRATO					179.689.060			TOTAL CERTIFICACION				150.000.000	29.689.060	179.689.060

CERTIFICADO Nº3		29.689.060
DEDUCCION DE ANTICIPO		0
RETENCION FONDO DE REPARO		1.484.453
TOTAL A COBRAR CERTIFICADO 3		28.204.607

ING. VÍCTOR CERQUETTI
FISCAL DE OBRAS
Municipalidad de Loma Plata

Ing. Victor Cerquetti
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA
Dpto. de Obras y Urbanismo

Ing. Iván Franco
J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

Ing. Ivan Franco
J.L. Y COMPAÑIA S.A.