B|Braun Medical Paraguay S.A.
Cristóbal Colón N° 230 y Juan Díaz de Solís
Mariano Roque Alonso
Telefax:+59521750764 / 59521750768

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

INFORME MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Cliente: Hospital de Clínicas **Servicio:** Nefrología Pediátrica

Equipos: Maquinas de hemodiálisis marca BBRAUN modelo DIALOG +

Cantidad: Siete (07) **Fecha:** 07/07/20

Número de Serie: 235342; 219621; 219620; 102841; 231057
231035; 201433

TAREAS REALIZADAS:

Limpieza interna y externa de la unidad:

Limpieza externa de la unidad	✓
Limpieza de ruedas y lubricación de las mismas	✓
Limpieza de las pipetas de concentrado y lubricación	✓
Limpieza y lubricación del cabezal de bomba de sangre	✓
Limpieza interna de la unidad	✓
Limpieza del ventilador de la fuente de alimentación	✓
Limpieza de las placas electrónicas	✓

Verificación del test de seguridad:

Test led & Sonido	✓
Test de presión (DFS)	✓
Test de conductividad	✓
Test de temperatura	✓
Test bomba de UF	✓
Test SAD	✓
test Sistema de Sangre	✓

Comprobación de la exactitud del sistema de ultrafiltración:

Valores de ultrafiltración ajustados: Tiempo de Ultrafiltración: 1 hora Objetivo: 1000 ml Tiempo de prueba: 15 minutos Ultrafiltración: 12 5ml

Ismar Arana
Coordinador de Electromedicina
3.975.783

DEPENI
FACULT
HOSPIT
(4)ITEM
Pedido Interno (16
N°
Fecha
DPTO. DE ADQUISIC. (2
Firma Jefe

M&M Industria Gráfica, R

Número de autorización - 350010001149

B | Braun Medical Paraguay S.A.
Cristóbal Colón N° 230 y Juan Díaz de Solís
Mariano Roque Alonso
Telefax:+59521750764 / 59521750768

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Medición de la temperatura y conductividad del líquido de diálisis con un medidor externo.

Valor de temperatura fijado: 37 °C Valor medido: 37°C Parámetro	Valor de conductividad: 14.0 ms/cm Valor medido: 14ms/cm Parámetro

Chequeo técnico de seguridad acorde al manual del fabricante:

Medición de presiones venosa y arterial	✓
Medición de presión bloque ABPM	✓
Detección de aire en línea SAD	✓
Detección de fuga de sangre	✓
Limites inferior y superior de presión venosa	✓
Alarma de tapa de bomba abierta	✓
Alarma de conductividad y temperatura	✓

Observaciones:

Prueba de funcionamiento Ok, se procede a la desinfección de los equipos con ácido cítrico

Responsable BBRAUN Medical PY:

VICTOR MASI
Servicio Técnico
B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

SILVINO GONZALEZ F.
Lic. en Enfermería
Reg. Prof. Nº 1713

Osmar Arana
Coordinador de Electromedicina
33

DEPENI
FACULT
HOSPIT

(4)ITEM

Pedido Interno (1
Nº
Fecha

DPTO. DE ADQUISIC.

Firma Jef

M&M Industria Gráfica

CDP N° 444