PLANILLA DE CERTIFICACION N°: 4

OBRA: PAVIMENTO - TIPO HORMIGONADO
UBICACIÓN: FULGENCIO YEGROS
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
CONTRATISTA:DES CONSTRUCTORA S.A.
MONTO DEL CONTRATO (GS. IVA INCLUIDO): 1.000.607.871

DISTRITO: FULGENCIO YEGROS
LPN: 01/2.019 ID.:375.649
FECHA:08/07/21

DPTO: CAAZAPA

Item* No	Descripción*	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	Cartel de obra de 2,50mX 1,20m con soporte metálico	UN	1,00	2.136.338	2.136.338	1,00	0,00	1,00	100%	2.136.338	0	2.136.338
2	Trabajo preliminares (replanteo topografico de obras, desmonte, amojonamiento y preparacion de suelo para sub-rasante)	M2	5015,39	5.180	25.979.720	5015,39	0,00	5.015,39	100%	25.979.720	0	25.979.720
3	Apertura de caja, relleno, nivelación y compactación mecánica de suelo natural. Terraplén con ripio (Compactado) sobre sub - rasante	M2	5015,39	8.511	42.685.984	5015,39	0,00	5.015,39	100%	42.685.984	0	42.685.984
4	Pavimento de hormigón de 15cm de espesor y cordón de hormigón in situ con junta de dilatación cada 4 mts. Incluye uso de vibrador para mezcla homogénea	M2	5015,39	170.046	852.847.008	2246,62	1865,00	4.111,62	82%	382.028.745	317.135.790	699.164.535
4	Alcantarilla de hormigón armado (parilla doble) de 20cm de espesor, 1,50 metros de anchos y 8,00m de largo con cabezal de hormigón armado de 0,50x0,30x8,00m	M3	3,60	3.003.000	10.810.800	3,60	0,00	3,60	100%	10.810.800	0	10.810.800
5	Relleno y reguardo de cordón con compactación mecánica	M3	69,20	89.485	6.192.362	30,00	28,00	58,00	84%	2.684.550	2.505.580	5.190.130
6	Relleno y nivelación con compactación mecánica, predio Centro de Salud	M3	480,40	89.485	42.988.594	306,00	100,00	406,00	85%	27.382.410	8.948.500	36.330.910
7	Limpieza periódica y final de obras	M2	5015,39	3.383	16.967.064	1950,00	2150,00	4.100,00	82%	6.596.850	7.273.450	13.870.300
	TOTAL PLANTA ARQUITECTONICA				**1.000.607.871**				**84%**	**500.305.397**	**335.863.320**	**836.168.717**

DES CONSTRUCTORA S.A.
CONTRATISTA

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

ING. CIVIL VICTOR MERCADO
FISCAL DE OBRA

Ingeniero Civil
Victor Mercado
Reg. Prof. Nº 3.048