TAPERÃ CONSTRUCCIONES

CERTIFICACION Nº1.-Fecha :11-07-2022

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y ADOQUINADO EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY. CONTRATO 08-2022

LOTE 6-CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO BARRIO OBRERO – CEFERINO GAONA LUGO.												
	Descripción de Rubros	Cantidad total Original	Unidad de medida	Precio Unitario	Precio total Original	Cantidad certificada anterior	Cantidad certificada actual	Cantidad total ejecutada	Precio Certificado Anterior	Precio total acumulado	Precio certificación actual	Avance %
1.1	Replanteo y marcación	9648	m^2	2000	19.296.000	0	3 500	3 500	0	7.000.000	7.000.000	36
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	9648	M^2	4700	45.345.600	0	3500	3500	0	16.450.000	16.450.000	36
1.3	Cordón de Ho pre-fabricado	2429	ml	38.000	92.302.000	0	874	874	0	33.212.000	33.212.000	36
1.4	Refuerzo de cordones con c/ tierra apisonada	434	M^3	55.000	23.870.000	0	156	156	0	8.580.000	8.580.000	36
1.5	Relleno y compactacion	1158	M^3	59.000	68.322.000	0	416	416	0	24.544.000	24.544.000	36
1.6	Colchon de arena	1447	M^3	51.000	73.797.000	0	520	520	0	26.520.000	26.520.000	36
1.7	Empedrado (piedra basálto)	9648	M^2	43.700	421.617.600	0	3500	3500	0	152.9 50.000	152.9 50.000	36
1.8	Apisonado con medio mecánico	9648	M^2	12.600	121.564.800	0	3500	3500	0	44.100.000	44.100.000	36
1.9	Cartel de obra	2	unidad	1.900.000	3.800.000	0	1	1	0	1.900.000	1.900.000	50
1.10	Limpieza final	1	Global	4.631.040	4.631.040	0	0	0	0	0	0	0
	Monto total				874.546.040					315.256.000	315.256.000	

Retención por fondo de reparo 5% 15.762.800

NETO A COBRAR CERTIFICADO 299.493.200

GUARANÍES: doscientos noventa y nueve millones cuatrocientos noventa y tres mil doscientos . -

CONTRATISTA

TAPERA CONSTRUCCIONES
de José Domingo Gonzales Peña
RUC: 435139 - 8
Tel.: 0336.271366
J.J. Martínez esq. Lomas Valentinas
Pedro Juan Caballero - Concepción - Py.

ING. CIVIL FELIX GOMEZ
REG. PROF. M.O.P. 7478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Carlos E. Ortiz Rivas
Secretario de Obras
Gobernación XIII Dpto. de Amambay