ACTA DE CONFORMIDAD

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES - CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL"

En la ciudad de Caacupé, a los 09 días del mes de marzo del año dos mil veintiséis, en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se reúnen: la Lic. Zunilda Mena- Administradora de Contrato, Carlos Aguilera - Jefe de la Sección de Obras Civiles, Ricardo Saucedo- funcionario de sala de control, la Lic. Liz Aguilera- funcionaria de la Sección de Control y Seguimiento, a fin de verificar los trabajos realizados por la Empresa CIA. CGI LTDA. S.R.L., correspondiente a la Orden de Servicio N° 19, según Contrato N° 25/2025. Se realizaron los siguientes trabajos:

REF:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL"					
N°	DESCRIPCION	Unid	Cant.	P.UNIT	P.TOTAL	Observación
1	MANT. PREV.-Limpieza integral de cubos o cajas de ascensores. (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)	Unidad	4	105.687	422.748	Realizado
2	MANT. PREV.-Limpieza integral del interior de cabinas y de sala de máquina. (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)	Unidad	4	105.931	423.724	Realizado
3	MANT. PREV.-Limpieza y ajuste de anillos de cabina, incluyendo la verificación de las piezas desgastadas y/o dañadas. (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)	Unidad	4	98.626	394.504	Realizado
4	MANT. PREV.-Limpieza, ajuste y lubricación de operadores de puerta de cabina. (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)	Unidad	4	95.412	381.648	Realizado
7	MANT. PREV.-Control de posibles agrietamientos o fisuras en la polea tractora, así como también el estado de las ranuras para los cabos y reajuste de tornillos de la porta llantas. (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)	Unidad	4	71.011	284.044	Realizado
11	MANT. PREV.-Verificación y control del juego requerido entre las balatas y el varillaje del freno y del amortiguador del sistema de freno. (verificar planilla completa en el PBC). (cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unidad	4	98.626	394504	Realizado
12	MANT. PREV.-Limpieza, ajuste y lubricación de guías de cabinas y contrapesos, incluyendo la verificación de piezas desgastadas y/o dañadas. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unidad	4	109.731	438924	Realizado

PODER JUDICIAL ★ CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ★ ADMINISTRACIÓN

Lic. Zunilda Mena Rodríguez
Adm. de Contratos
XIII Circunscripción Judicial

Lic. Liz Aguilera
Control y Seguimiento
Profesional

RICARDO SAUCEDO OLMEDO
ENCARGADO SALA DE CONTROL

Carlos Aguilera Barrios
Jefe de Obras Civiles
XIII Circunscripción Judicial

18	MANT. PREV.-Verificación y control del regulador de velocidad y que todas las partes móviles y giratorias trabajen libremente.(cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unidad	4	71.011	284.044	Realizado
22	MANT. PREV.-Verificación del control digital en sala de máquinas. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unidad	4	109.733	438.932	Realizado
24	MANT. PREV.-Regulación de plaquetas electrónicas (arranque, parada y nivelación de cabina). (cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unidad	4	98.628	394.512	Realizado
25	MANT. PREV.-Prueba y verificación del software de monitoreo. Limpieza de cuadro de comando. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unidad	4	170.152	680.608	Realizado
26	MANT. PREV.-Verif de sist de llamadas, indicadores de posicionamiento y direc de movimiento, t/ en cabinas como en los distintos niveles.(sist de botoneras).Prueba, verif de intercomunicadores de cabina.(cotizar por 1 evento que incluye un equipo)	Unidad	4	85.944	343.776	Realizado
27	MANT. PREV.-Control de funcionamiento de sistemas de seguridad instalados en la cabina. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unidad	4	84.425	337.700	Realizado
29	MANT. PREV.-Revisión de sistema de iluminación interna de cabinas, sala de máquinas y pozo. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unidad	4	105.377	421.508	Realizado
30	MANT. PREV.-Verificación de funcionamiento de cabina que debe ser silencioso o pobre en ruidos, sistema de apertura y cierre; cerraduras, contactos y rodillo de arrastre. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unidad	4	85.954	343.816	Realizado
31	MANT. PREV.-Control del accionamiento del interruptor de fin de viaje. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unidad	4	71.011	284.044	Realizado
32	MANT. PREV.-Verificación y reajuste de conexiones eléctricas en la caja de bornes. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	Unidad	4	67.627	270.508	Realizado
TOTAL					6.539.544	

Los trabajos descriptos en la Orden de Servicio N° 19, fueron ejecutados el lunes 09 de marzo de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato de referencia, en tiempo y forma. No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el presente documento, en tres fojas de un mismo tenor.

PODER JUDICIAL ADMINISTRACIÓN XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

Lic. Daniela Mendez Rodriguez
Adm. de Contratos
Circunscripción Judicial

Lic. Liz Magnolia
Control y Seguim
Profesional VII

Carlos Figueredo Barrios
Jefe de Obras Civiles
Circunscripción Judicial

RICARDO SAUCEDO OLMEDO
ENCARGADO SALA DE CONTROL

PODER JUDICIAL SECCIÓN OBRAS CIVILES