CONSORCIO ITAIPU
de Cristian Ramón Martínez Fernández

ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION N.C.P.
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA N.C.P.
consorcioitaipu@gmail.com

Cnel. Bogado e/ Colón y Ruiz Díaz de Melgarejo
Tel.: (0572) 212 321 - (0984) 700 638
Villarrica
Guairá - Py

TIMBRADO Nº 14812102
Fecha Inicio Vigencia: 27/ 04/ 2021
Fecha fin Vigencia: 30/ 04/ 2022
RUC: 2142222 - 2
FACTURA
Nº 001-002 0001829

Villarrica, 29 de Diciembre de 2021

Cond. de Venta Contado ☐ Crédito ☒

Señor(es): Municipalidad Ciudad del Este
RUC: 80008881-6

Dirección:
Nota de Remisión Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5 %	10 %
	Por Certif. Nº3 de la Obra: LOTE 14: Repa-				
	ración de 4 baños y sanitarios, Esc. Bás				
	Nº 6497, San Isidro Labrador, s/c. 44/21				
	CE 02/21 - Certificado Nº 3 Gs 110.633.356				
	Dev. Anticipo 20% Gs 22.126.671				
	Ret. Caucional 5% Gs 5.531.668				
	Neto a cobrar Gs. 82.975.017				
SUBTOTALES					88.506.685
					88.506.685

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes ochenta y ocho millones, qui=
nientos seis mil, seiscientos ochenta y cinco. #
88.506.685 #

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 8.046.062 Total del IVA: 8.046.062 #

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
02 MAR 2022
TESORERIA
PAGADO

IMPRENTA EVOLUCION Samuel Peña M. R.U.C.: 2.552.534 - 4
Hernandarias e/ Carlos A. López y Natalicio Talavera Nº 821 - Vca.
Telefax: (0541) 44 639 Hab. Nº 16
05 Tal. 50 x 3 del 1776 al 2025
00055
Original: Blanco - Cliente Copia: Color - Arch. Tributario
Tripl. Color - Contabilidad "No Válido para Crédito Fiscal"

CERTIFICADO Nº 3

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 44/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

OBRA: LOTE 14: REPARACION DE 4 AULAS Y SANITARIO
UBICACIÓN : ESCUELA BASICA N° 6497 SAN ISIDRO LABRADOR

FECHA: 17/ 12/ 2021

ÍTEM Nº	DESCRIPCION	ADJUDICADO				CERT. N° 1	CERT. N° 2	CERTIFICADO N° 3		SALDOS
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	MONTO	SALDO
1	Aula- Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital	un	1,000	880.000	880.000	0,000	0,000	0,000	0	1,000
2	Aula-Desarrollo de Calculo Estructural	m2	351,515	10.000	3.515.150	351,515	0,000	0,000	0	0,000
3	Aula-Desmonte de Techo de teja existente y acarreo de escombros y maderamen	m2	339,145	21.000	7.122.045	339,145	0,000	0,000	0	0,000
4	Aula-Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	10,000	25.000	250.000	10,000	0,000	0,000	0	0,000
5	Aula-Desmonte de ventanas tipo balancín y acarreo	un	27,000	25.000	675.000	27,000	0,000	0,000	0	0,000
6	Aula-Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	274,937	10.500	2.886.839	274,937	0,000	0,000	0	0,000
7	Aula-Demolición de pilares y acarreo de escombros	un	35,000	10.000	350.000	20,000	0,000	0,000	0	15,000
8	Aula-Demolición de muros y acarreo de escombros	m2	47,454	13.000	616.902	47,454	0,000	0,000	0	0,000
9	Aula-Demolición de aberturas y encuadre de aberturas	un	23,000	150.000	3.450.000	0,000	4,000	19,000	2.850.000	0,000
10	Aula-Inst. Sanitaria: Desmonte de artefactos Sanitarios e Hidraulicas (sanitario individual)	gl	6,000	250.000	1.500.000	6,000	0,000	0,000	0	0,000
11	Aula-Demolición de escalera existente y acarreo de escombros	m2	1,266	10.000	12.660	1,266	0,000	0,000	0	0,000
12	Aula-Relleno y compactacion	m3	60,902	45.000	2.740.590	30,000	0,000	30,902	1.390.590	0,000
13	Aula-Estructura de H° A°-Zapatas de H° A°, incluye excavacion	m3	9,648	1.863.000	17.974.224	5,158	0,000	0,000	0	4,490
14	Aula-Estructura de H° A°-Pilares de H° A°	m3	9,876	2.104.000	20.779.104	3,960	0,000	0,280	589.120	5,636
15	Aula-Estructura de H° A° Vigas cumbrera	m3	3,696	2.163.000	7.994.448	0,000	0,000	0,000	0	3,696
16	Aula-Estructura de H° A° Vigas del pasillo y en paredes	ml	142,880	193.000	27.575.840	78,000	42,000	0,000	0	22,880
17	Aula-H° A° para losa de 0,12	m3	5,056	1.733.000	8.762.048	0,00	5,056	0,000	0	0,000
18	Aula-Revoque de losa interior y paredes	m2	350,216	31.000	10.856.696	0,00	0,000	310,32393	9.620.042	39,89207
19	Aula-Muros de Nivelación de 0,30	m2	20,255	209.800	4.249.499	0,000	20,255	0,000	0	0,000
20	Aula-Muros de elevacion de 0,15 para revocar	m2	152,480	101.000	15.400.480	90,25	0,000	62,230	6.285.230	0,000
21	Aula-Mampostería de Elevación de 0,15 para macizar , alzar nivel paredes	m2	19,983	103.000	2.058.249	0,00	19,983	0,000	0	0,000
22	Aula-Arreglo de revoque zona refuerzos ,macizada y ext.	m2	39,960	40.000	1.598.400	0,00	0,000	39,960	1.598.400	0,000
23	Aula-Techo de chapas termoacusticas. Panel termico de laminas de acero galvanizado y prepintado, nucleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Certificado por la INTN.	m2	386,416	385.000	148.770.160	0,00	367,000	0,000	0	19,416
24	Aula-Revoque de pilares, vigas, encadenados y escaleras	m2	81,308	40.000	3.252.320	0,00	0,000	81,308	3.252.320	0,000
25	Aula-Contrapiso de Hº de cascotes	m2	185,695	56.000	10.398.920	0,000	0,000	130,000	7.280.000	55,695
26	Aula-Carpeta nueva	m2	327,818	25.000	8.195.450	0,000	93,000	234,818	5.870.450	0,000
27	Aula-Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	327,818	92.000	30.159.256	0,00	0,00	327,818	30.159.256	0,000
28	Aula-Piso-Zocalo ceramico	ml	235,588	25.000	5.889.700	0,00	0,00	235,588	5.889.700	0,000
29	Aula-Piso-Azulejos	m2	147,070	81.000	11.912.670	0,00	0,00	0,000	0	147,070
30	Aula-Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	94,012	154.000	14.477.848	0,00	0,00	94,012	14.477.848	0,000

CONSORCIO ITAIPU
ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS

000544

Ciudad del Este Municipalidad Ciudad del Este ¡Reconstruyamos! Dirección de Área Urbana

Marlene E. Aguilera O.
Arquitecta Urbanista
Directora de Area Urbana
Municipalidad C.D.E.

CERTIFICADO N° 3

C.E. N° 02/21 CONTRATO N° 44/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID N° 398204

OBRA: LOTE 14: REPARACION DE 4 AULAS Y SANITARIO **FECHA: 17/ 12/ 2021**

UBICACIÓN : ESCUELA BASICA N° 6497 SAN ISIDRO LABRADOR

		ADJUDICADO				CERT. N° 1	CERT. N° 2	CERTIFICADO N° 3		SALDOS
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	MONTO	SALDO
31	Aula-Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	5,000	2.177.000	10.885.000	0,00	0,00	5,000	10.885.000	0,000
32	Aula-Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo placa de 0,70 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	5,000	950.000	4.750.000	0,00	0,00	0,000	0	5,000
33	Aula-Marco y puerta de cedro para boxes de 0,60x1,50. Incluye herrajes y pintura en sintetico	un	8,000	947.000	7.576.000	0,00	0,00	0,000	0	8,000
34	Aula-Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	23,880	115.000	2.746.200	0,00	0,00	0,000	0	23,880
35	Aula-Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	23,880	406.000	9.695.280	0,00	0,00	20,900	8.485.400	2,980
36	Aula-Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	902,064	25.200	22.732.013	0,00	0,00	0,000	0	902,064
37	Aula-Pintura al latex de viga cumbrera, encadenados en galeria y pilares.	m2	81,220	31.000	2.517.820	0,00	0,00	0,000	0	81,220
38	Aula-Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ml	67,670	30.000	2.030.100	0,00	0,00	0,000	0	67,670
39	Aula-Pintura de losa con base enduido al latex acrilico.	m2	42,040	31.000	1.303.240	0,00	0,00	0,000	0	42,040
40	Aula-Pintura polideportiva para escalones y rampas	m2	13,590	35.000	475.650	0,00	0,00	0,000	0	13,590
41	Aula-Pintura de baranda metalica en sintetico	m2	84,180	31.000	2.609.580	0,00	0,00	0,000	0	84,180
42	Aula-Provision y colocacion de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	67,670	40.000	2.706.800	0,00	0,00	0,000	0	67,670
43	Aula-Provision y colocacion de rejilla corrida para desague	ml	38,625	225.000	8.690.625	0,00	0,00	0,000	0	38,625
44	Aula-Rampa de Hº p/salvar nivel	un	2,000	950.000	1.900.000	0,00	0,00	0,000	0	2,000
45	Aula-Baranda Metalica en Escalera y Galeria	ml	42,090	300.000	12.627.000	0,00	0,00	0,000	0	42,090
46	Aula-Provision y colocacion de pizarron acrilico color blanco de 3,00x1,20 con marco de aluminio y porta marcador	un	4,000	1.930.000	7.720.000	0,00	0,00	0,000	0	4,000
47	Aula-Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado (por aula)	Gl	5,000	1.000.000	5.000.000	0,00	0,00	2,000	2.000.000	3,000
48	Aula-Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	Un.	18,000	193.000	3.474.000	0,00	0,00	0,000	0	18,000
49	Aula-Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	un	10,000	106.000	1.060.000	0,00	0,00	0,000	0	10,000
50	Sanitarios-Agua corriente	un	5,000	1.250.000	6.250.000	0,00	0,00	0,000	0	5,000

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
02 MAR 2022
TESORERIA
PAGADO

CONSORCIO ITAIPU
ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS

Ciudad del Este Municipio Dirección de Obras Municipales

Ruth Cáceres
Fiscal de Obras
M.C.D.E.

000543

Ciudad del Este Municipio CIUDAD DEL ESTE ¡RECONSTRUYAMOS! Dirección de Área Urbana

Marlene Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

CERTIFICADO Nº 3

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 44/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

OBRA: LOTE 14: REPARACION DE 4 AULAS Y SANITARIO **FECHA: 17/ 12/ 2021**

UBICACIÓN : ESCUELA BASICA N° 6497 SAN ISIDRO LABRADOR

		ADJUDICADO				CERT. N° 1	CERT. N° 2	CERTIFICADO N° 3		SALDOS
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	MONTO	SALDO
51	Sanitarios-Desague cloacal	un	5,000	1.200.000	6.000.000	0,00	0,00	0,000	0	5,000
52	Sanitarios-Artefactos sanitarios incluye mesada con mueble bajo el mismo, griferias, accesorios de losas. Cantidad y diseños según planos.	un	5,000	3.500.000	17.500.000	0,00	0,00	0,000	0	5,000
53	Sanitarios-Camara de inspección, camara séptica y pozo absorvente	un	1,000	5.000.000	5.000.000	0,00	0,00	0,000	0	1,000
54	Sanitarios-Espejo	m2	3,510	200.000	702.000	0,00	0,00	0,000	0	3,510
TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO					**520.255.805**				**110.633.356**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 3	110.633.356	21%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-22.126.671	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-5.531.668	
MONTO NETO A PERCIBIR	**82.975.017**	

Son Guaraníes: OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DIECISIETE.----------

RUTH CACERES
Fiscal de Obra

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

CONSORCIO ITAIPU
Cristian Ramón Martínez Fernández
Oferente

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
02 MAR 2022
TESORERIA
PAGADO

000542

Lote 4096311345 , Cons.: 2

SET TRIBUTACION

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270125659020

FECHA 13/12/2021

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	875812	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	3	NUÑEZ ROLON MARIO

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 104 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 12/01/2022

NÚMERO DE CONTROL : 91ED08D1

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

4271875812 91ED08D1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 875812

NRO. CERTIFICADO: 322410

FECHA EMISION: 15-12-2021

VENCIMIENTO: 14-01-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 875812

Nro. Certificado: 322410

Razon Social: NUÑEZ ROLON MARIO

Actividad(es): ACTIVIDADES MEDICOS
CONSTRUCCION DE OTROS PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL

Fecha de Inscripcion: 23-08-2018

Cantidad de Asegurados: 4

Nro. Patronal(es): 0257-40-0011 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida al presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el numero de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/vigilancia/

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

MARIO NUÑEZ ROLON*

RUC

875812-3

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 398204 / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE

Monto del contrato

1.004.317.113

ño: 2021 **Periodo:** Diciembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
2	MILCIADES RAMON	PARRA NUÑEZ	Cumplio	2289324	Contratista	Activo
3	MARIO DAVID	NUÑEZ PARRA	Cumplio	2136702	Contratista	Activo

Usuario Impresión: constructoradym2014

Fecha Impresión: 17/12/2021