ING. CIVIL RENATO DA SILVA OTAVIANO

Reg. Civil Nº 2434

Ruc- 4467077-0 Cel: 0973 573624

A : **Don Francisco Viancheto Mendoza**
Intendente Municipal de Nueva Esperanza

De : **Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano**
Fiscal de Obras

Asunto: Informe sobre la Certificación Final de la Obra **"Construcción de Pavimento Tipo Empedrado sobre la Calle Uvaia - Manzana 75/76, 77/78, 79/80, 81/82, 93/94 en el Barrio Puerta del Sol"**, Distrito de Nueva Esperanza, según **Contrato Nº 16/2021 - ID N° 397313**. Adjudicado a la Firma **Arami Construcciones con RUC 2865329-7.**

Se procedió a la verificación de los trabajos realizados.

RUBROS	AVANCES %
Rubro Nº 1.1: Cartel de Obra 2x2 ml	100%
Rubro Nº 1.2: Marcación y replanteo	100%
Rubro Nº 1.3: Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,40 x 0,50	100%
Rubro Nº 1.4: Relleno y compactación para soporte de cordones	100%
Rubro Nº 1.5: Pavimento tipo empedrado	100%
Rubro Nº 1.6: Triturada de 6º	100%
Rubro Nº 1.7: Compactación mecánica	100%

Se observa que los trabajos se realizaron con total normalidad y en cumplimiento con todas las exigencias de las especificaciones técnicas y planos aprobados.

La fiscalización cree justa la solicitud de la Certificación Final y autoriza el pago de la misma.

Es mi informe y lo firmo en dos copias del mismo tenor a los 20 días del mes de setiembre del año 2021.

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil Nº 2434
Ruc. 4467077-0

.....

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Fiscal de Obras
Municipalidad de Nueva Esperanza

ARAMI CONSTRUCCIONES

CERTIFICACION FINAL

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE UVAIA - MANZANA 75/76, 77/78, 79/80, 81/82, 93/94 EN EL BARRIO PUERTA DEL SOL

UBICACIÓN: CALLE UVAIA - MANZANA 75/76, 77/78, 79/80, 81/82, 93/94 EN EL BARRIO PUERTA DEL SOL

CONTRATO Nº 16/2021 - ID Nº 397313

FECHA: 20/09/2021

ITEM	RUBROS	CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				SEGUNDA CERTIFICACION			
		UN	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	**Construcción de empedrado**	**Gl**	**1**			**Gl**			
1.1	Cartel de Obra 2x2 ml	m2	1	1.894.736	1.894.736	m2	1	1.894.736	1.894.736
1.2	Marcación y replanteo	m2	4.789	1.652	7.911.428	ml	1437	1.652	2.373.924
1.3	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,50	ml	1.176	33.000	38.808.000	m3	176	33.000	5.808.000
1.4	Relleno y compactación para soporte de cordones	m3	70	50.000	3.500.000	m3	21	50.000	1.050.000
1.5	Pavimento tipo empedrado	m2	4.672	32.800	153.241.600	m2	1402	32.800	45.985.600
1.6	Triturada de 6º	m2	4.789	5.000	23.945.000	m2	4789	5.000	23.945.000
1.7	Compactación mecánica	m2	4.672	4.187	19.561.664	m2	2336	4.187	9.780.832
				TOTAL ADJUDICADO GS	**248.862.428**			**TOTAL CERTIFICADO GS.**	**90.838.092**

Total Certificado:	**90.838.092**
Retención Caucional 5% (Fondo de Reparo)	**4.541.905**
Total a Pagar:	**86.296.187**

Son Guaraníes: Ochenta y Seis Millones Doscientos Noventa y Seis Mil Ciento Ochenta y Siete.-

Nelson Rogelio Pereira Flor
Representante Legal de la Empresa

ARAMI CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil Nº 2434

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Fiscal de Obras

ARAMI CONSTRUCCIONES

HOJA DE MEDICIÓN Nº 3

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE UVAIA - MANZANA 75/76, 77/78, 79/80, 81/82, 93/94 EN EL
UBICACIÓN: CALLE UVAIA - MANZANA 75/76, 77/78, 79/80, 81/82, 93/94 EN EL BARRIO PUERTA DEL SOL
CONTRATO Nº 16/2021 - ID Nº 397313
FECHA: 20/09/2021

		CONTRACTUAL		MEDICIÓN			PORCENTAJE REALIZADO
ITEM	RUBROS	U.M.	CANT.	CANTIDAD ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA	%
1	**Construcción de empedrado**	Gl	1				
1.1	Cartel de Obra 2x2 ml	m2	1	-	1	1	100%
1.2	Marcación y replanteo	m2	4.789	3.352	1.437	4.789	100%
1.3	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,50	ml	1.176	1.000	176	1.176	100%
1.4	Relleno y compactación para soporte de cordones	m3	70	49,00	21	70	100%
1.5	Pavimento tipo empedrado	m2	4.672	3.270	1.402	4.672	100%
1.6	Triturada de 6º	m2	4.789	-	4.789	4.789	100%
1.7	Compactación mecánica	m2	4.672	2.336,00	2.336	4.672	100%

ARAMI CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7

.....
Nelson R. Pereira Flor
Representante Legal de la Empresa

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil Nº 2434
.....Ruc: 4467077-0.....
Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Fiscal de Obras