EMTAUSA

Emprendimientos TAURO S.A.C.I.E.

Importaciones - Exportaciones - Consultoría

Ingeniería en Sistemas

**Informáticos *Electromecánicos *Eléctricos *Electrónicos *Civiles *Viales*

Compra - Venta de Mercaderías en Gral.

ACTA DE MEDICIÓN **OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, ENTRE LAS MANZANAS 643, 649, 644, 650, 645 Y 651 DE LA COMPAÑIA 6º POSTA YBYCUA, BARRIO KENNEDY con ID: 406056** **Contrato Nº 33/2022**	Capiatá, 9 de junio de 2022 **DEL: 23/05/2022 AL: 09/06/2022** **Avance de obra 100%**

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, ENTRE LAS MANZANAS 643, 649, 644, 650, 645 Y 651 DE LA COMPAÑIA 6º POSTA YBYCUA, BARRIO KENNEDY con ID: 406056

ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDADES SEGÚN CONTRATO				SUPERFICIE EJECUTADA		
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO		CANTIDAD	PRECIO	
		TRABAJOS PRELIMINARES			Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)		UNITARIO	TOTAL
1.1	72131701-002	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.700	1.500	2.550.000	1.700	1.500	2.550.000
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m.	Unidad	1	900.000	900.000	1	900.000	900.000
1.3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	425	32.000	13.600.000	425	32.000	13.600.000
1.4	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO, + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metro lineal	1.700	55.000	93.500.000	1.700	55.000	93.500.000
1.5	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	1.700	2.500	4.250.000	1.700	2.500	4.250.000
1.6	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE Cordón (A LA CAL)	Metros cuadrados	106.25	7.500	796.875	106.25	7.500	796.875

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

EMTAUSA
EMPRENDIMIENTOS
TAURO S.A.C.I.E.

1.7	72131701-002	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	1.700	2.000	3.400.000	1.700	2.000	3.400.000
TOTAL SEGÚN CONTRATO						**118.996.875**			
TOTAL EJECUTADO									**118.996.875**

EMTAUSA EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E.

Lic. Nelson Lezcano Ríos
Contratista
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E.

Fiscalizador
Municipalidad de Capiatá

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil