ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA MECÁNICA Y RECEPCIÒN

En la ciudad de Pedro Juan Caballero, a los 26 días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro, reunidos, por una parte, el Jefe del Departamento de Obras, Ing. Civil. Ygor E. Rojas Lopez y el Administrador de Contratos, Arq. Ronny C. Pavón Zalazar, por otra parte, el señor Armando Perpetuo Marques Da Silva, por la empresa Mecánica San Juan, en virtud al Contrato N.º **06/2.024** - de "**Reparaciones de Maquinarias"**, que suscriben la presente acta, han procedido a la verificación y prueba técnica - mecánica de las maquinarias señaladas en la presente Acta de Inspección y ejecutada de acuerdo a lo establecido en el pliego de bases y condiciones en correspondencia con los ítems, acusan los resultados que se indican:

LOTE NRO: 1 - REPARACIONES MAYORES DE MAQUINARIAS			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Cantidad**	**Informe Técnico**
1	**REPARACIÓN DE DIFERENCIAL DE MOTONIVELADORAS MARCAS CHAMPION SERIE IV 710 Y CATERPILLAR 120B**		La reparación de las unidades precedentemente citadas, han sido realizadas con repuestos originales, con intervención de mecánicos especializados según lo solicitado en el PBC, realizadas las pruebas de funcionamiento por el Jefe de Obras, el Administrador de Contratos y el Personal del Taller de la Institución Municipal, se constata el estado de buen funcionamiento de las unidades reparadas, por lo que se recomienda la recepción.
1.1	Reductora	2	
1.2	Corona y piñón	2	
1.3	Juego de rulemán de corona y piñón	2	
1.4	Reten	2	
1.5	Planetarias	2	
1.6	Satélites	2	
1.7	Juego de arandelas	2	
1.8	Juego de crucetas	2	
1.9	Juego de tuerca	2	
1.10	Caja satélite	2	
2	**MANO DE OBRA REPARACIÓN DE DIFERENCIAL DE MOTONIVELADORAS MARCAS CHAMPION SERIE IV 710 Y CATERPILLAR 120B**	**2**	
3	**REPARACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE MOTONIVELADORAS MARCAS CHAMPION SERIE IV 710 Y CATERPILLAR 120B**	**2**	La reparación de las unidades precedentemente citadas, han sido realizadas con repuestos originales, con intervención de mecánicos especializados según lo solicitado en el PBC, realizadas las pruebas de funcionamiento por el Jefe de Obras, el Administrador de Contratos y el Personal del Taller de la Institución Municipal, se constata el estado de buen funcionamiento de las unidades reparadas, por lo que se recomienda la recepción.
3.1	Juego de transmisión	2	
3.2	Juego de discos	2	
3.3	Juego separador	2	
3.4	Juego turbina	2	
3.5	Juego rulemán	2	
3.6	Juego engranaje	2	
4	**MANO DE OBRA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE MOTONIVELADORAS MARCAS CHAMPION SERIE IV 710 Y CATERPILLAR 120B**	**2**	

Arq. Ronny C. Pavón Zalazar
Administrador de Contratos

MECÁNICA E TORNEARIA SA... JUAN
0336 271457 / 097: 128867
067 9260-9760
Armando Perpetuo M. Silva

5	**REPARACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO Y TÁNDEM DE MOTONIVELADORAS MARCAS CHAMPION SERIE IV 710 Y CATERPILLAR 120B**	**2**	La reparación de las unidades precedentemente citadas, han sido realizadas con repuestos originales, con intervención de mecánicos especializados según lo solicitado en el PBC, realizadas las pruebas de funcionamiento por el Jefe de Obras, el Administrador de Contratos y el Personal del Taller de la Institución Municipal, se constata el estado de buen funcionamiento de las unidades reparadas, por lo que se recomienda la recepción.
5.1	Mangueras hidráulicas	2	
5.2	Juego reparo pistones	2	
5.3	Rulemán	2	
5.4	Engranaje	2	
5.5	Cadena	2	
6	**MANO DE OBRA REPARACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO Y TÁNDEM DE MOTONIVELADORAS MARCAS CHAMPION SERIE IV 710 Y CATERPILLAR 120B**	**2**	
7	**REPARACIÓN DE DIFERENCIAL DE PALAS CARGADORAS MARCAS KOMATSU, CASE W20 Y FIAT ALLIS**	**2**	La reparación de las unidades precedentemente citadas, han sido realizadas con repuestos originales, con intervención de mecánicos especializados según lo solicitado en el PBC, realizadas las pruebas de funcionamiento por el Jefe de Obras, el Administrador de Contratos y el Personal del Taller de la Institución Municipal, se constata el estado de buen funcionamiento de las unidades reparadas, por lo que se recomienda la recepción.
7.1	Reductora	3	
7.2	Corona y piñón	3	
7.3	Juego de rulemán de corona y piñón	3	
7.4	Retén	3	
7.5	Planetarias	3	
7.6	Satélites	3	
7.7	Juego de arandelas	3	
7.8	Crucetas	3	
7.9	Juego de tuercas	3	
7.10	Caja satélite	3	
8	**MANO DE OBRA REPARACIÓN DE DIFERENCIAL DE PALAS CARGADORAS MARCAS KOMATSU, CASE W20 Y FIAT ALLIS**	**3**	
9	**REPARACIÓN COMPLETA DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE PALAS CARGADORAS MARCAS KOMATSU, CASE W20 Y FIAT ALLIS**	**2**	La reparación de las unidades precedentemente citadas, han sido realizadas con repuestos originales, con intervención de mecánicos especializados según lo solicitado en el PBC, realizadas las pruebas de funcionamiento por el Jefe de Obras, el Administrador de Contratos y el Personal del Taller de la Institución Municipal, se constata el estado de buen funcionamiento de las unidades reparadas, por lo que se recomienda la recepción.
9.1	Juego de transmisión	3	
9.2	Juego de discos	3	
9.3	Juego separador	3	
9.4	Juego turbina	3	
9.5	Juego rulemán	3	
9.6	Juego engranaje	3	
10	**MANO DE OBRA REPARACIÓN COMPLETA DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE PALAS CARGADORAS MARCAS KOMATSU, CASE W20 Y FIAT ALLIS**	**3**	

Arq. Ronnyce Pavon Zalazar
Administrador de Contratos

MECÁNICA E TORNERÍA
0336 271457 / 097
067 9260-9768
Armando Perpetuo

11	**REPARACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE PALAS CARGADORAS MARCAS KOMATSU, CASE W20 Y FIAT ALLIS**	**2**	La reparación de las unidades precedentemente citadas, han sido realizadas con repuestos originales, con intervención de mecánicos especializados según lo solicitado en el PBC, realizadas las pruebas de funcionamiento por el Jefe de Obras, el Administrador de Contratos y el Personal del Taller de la Institución Municipal, se constata el estado de buen funcionamiento de las unidades reparadas, por lo que se recomienda la recepción.
11.1	Mangueras hidráulicas	3	
11.2	Juego de reparo de pistones	3	
11.3	Rulemán	3	
11.4	Bujes	3	
12	**MANO DE OBRA REPARACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE LAS PALAS CARGADORAS MARCAS KOMATSU, CASE W20 Y FIAT ALLIS**	**3**	
13	**REPARACION COMPLETA DEL SISTEMA DIFERENCIAL DE LA TOPADORA MARCA CATERPILLAR MODELO D6G**	**3**	La reparación de las unidades precedentemente citadas, han sido realizadas con repuestos originales, con intervención de mecánicos especializados según lo solicitado en el PBC, realizadas las pruebas de funcionamiento por el Jefe de Obras, el Administrador de Contratos y el Personal del Taller de la Institución Municipal, se constata el estado de buen funcionamiento de las unidades reparadas, por lo que se recomienda la recepción.
13.1	Piñón lateral	3	
13.2	Juego de engranajes	3	
13.3	Juego de rulemán grande y chico	3	
13.4	Juego bujes	3	
13.5	Cubo reductor	3	
13.6	Juego de calces	3	
13.7	Juego de reten	3	
14	**MANO DE OBRA REPARACIÓN COMPLETA DEL SISTEMA DIFERENCIAL LATERAL DE TOPADORA MARCA CATERPILLAR MODELO D6G**	**3**	
15	**REPARACIÓN DE COMANDO FINAL DE TOPADORA MARCA CATERPILLAR MODELO D6G**		La reparación de las unidades precedentemente citadas, han sido realizadas con repuestos originales, con intervención de mecánicos especializados según lo solicitado en el PBC, realizadas las pruebas de funcionamiento por el Jefe de Obras, el Administrador de Contratos y el Personal del Taller de la Institución Municipal, se constata el estado de buen funcionamiento de las unidades reparadas, por lo que se recomienda la recepción.
15.1	Juego retén bicono	2	
15.2	Juego de rulemán grande	2	
15.3	Juego de rulemán chico	2	
15.4	Piñón reductor	2	
15.5	Corona chica	2	
15.6	Cubo lateral	2	
15.7	Piñón	2	
15.8	Eje lateral	2	
16	**MANO DE OBRA REPARACIÓN DE COMANDO FINAL DE TOPADORA MARCA CATERPILLAR MODELO D6G**	**2**	

Se deja constancia que, a la firma de la presente acta, queda bajo responsabilidad de los choferes de los vehículos y del Jefe del Departamento de obras, la correcta utilización de las maquinarias.

Así también, se hace constar que, ante cualquier error u omisión en la presente inspección, efectuaremos las eventuales correcciones o reparaciones cuando la contratante lo estime necesario.

Dpto. de Obras y Bienes Municipales – Municipalidad de P. Juan Caballero

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO – ADMINISTRACION DE CONTRATOS – PARAGUAY

Arq. Ronny C. Pavon Zalazar
Administrador de Contratos

MECANICA E TORNEARIA SAN JUAN
0336 271457 / 097: 128867
067 9260-9760
Armando Perpetuo M. Silva

De plena conformidad de las partes, se firma la presente acta en (3) tres ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto, con destino a cada una de ellas.

Arq. RONNY C. PAVON ZALAZAR
Administrador de Contratos

Ing. Civil YGOR ENMANUEL ROJAS LOPEZ
Jefe del Dpto. de Obras

ARMANDO PERPETUO MARQUES DA SILVA
Proveedor

MECÁNICA E TORNEARIA SA
0336 271457 / 097: 12385
067 9260-9760
Armando Perpetuo M. Silva