Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

INFORME

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE J. EULOGIO ESTIGARRIBIA

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - CONTRATO N°04/2023 ID Nº 430.372

DISTRITO BENEFICIARIO:

JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA – DTO. DE CAAGUAZU

PRESENTADO POR SECRETARÍA DE OBRAS

ARQ. VICTOR MENDIETA MERNES

SECRETARIO DE OBRAS

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaria de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

ARQ. ROSANNA PATRICIA VÁZQUEZ

ASISTENTE DE SECRETARÍA DE OBRAS

CORONEL OVIEDO – PARAGUAY

– 2023 -

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

INFORME

OBRA ANALIZADA:

CONTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE J. EULOGIO ESTIGARRIBIA - LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - CONTRATO N° 04/2023 ID Nº 430.372.-

FECHA:

02 DE JUNIO DE 2023

CIUDAD:

JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA. -

RESUMO

Realizo las visitas de inspección a los sitios especificados en el contrato con orden de inicio de las mismas en fecha 10/05/2023 con un plazo de ejecución de 120 días. Procedo a las observaciones de los procesos constructivos. Estas verificaciones in situ corresponden a la **CERTIFICACION DE OBRAS Nº 1**, adjudicadas a la empresa **BOGADO CONSTRUCCIONES.**

Presto especial interés, al estado en el que se encuentran, corroborando las condiciones actuales que se presentan para el desempeño de la actividad constructiva. Una vez realizadas las verificaciones correspondientes de lo que he observado y con esta visita cumplida y con las facultades correspondientes emito el presente informe.

INFORME PARCIAL

Las construcciones ya anteriormente mencionadas, se encuentran en proceso de ejecución, he aquí el informe de obras respectivo. -

OBSERVACIONES

Ninguna. -

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Certificado de obras Nº 1.-

Secretaria de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

Item	Descripción del Bien	CANTIDAD CERTIFICADA		
		% Presente Certificado	% Acum hasta el Certificado Anterior	% Porcentaje Acum. Hasta Presente Certificado
1	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - B° Buena Vista Calle 3**	100%	0%	100%
2	Replanteo de Obra	100%	0%	100%
3	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	100%	0%	100%
4	Construcciones Cordón	100%	0%	100%
5	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	100%	0%	100%
6	Pavimento tipo empedrado	100%		
7	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	0%	0%	0%
8	Limpieza de obra	0%	0%	0%
9	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - B° Centro Avda. Raul Peña**	0%	0%	0%
10	Replanteo de obra	0%	0%	0%
11	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	0%	0%	0%
12	Cordón de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	0%	0%	0%
13	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	0%	0%	0%
14	Pavimento tipo empedrado	0%	0%	0%
15	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	0%	0%	0%
16	Limpieza final	0%	0%	0%
17	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - B° Fracción Feliza**	100%	0%	100%
18	Replanteo de Obra	100%	0%	100%
19	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	100%	0%	100%
20	Cordón de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	100%	0%	100%
21	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	100%	0%	100%
22	Pavimento tipo empedrado	100%	0%	100%
23	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	0%	0%	0%
24	Limpieza final	0%	0%	0%
25	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - B° María Auxiliadora**	0%	0%	0%
26	Replanteo de Obra	0%	0%	0%
27	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	0%	0%	0%
28	Cordón de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	0%	0%	0%
29	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	0%	0%	0%
30	Pavimento tipo empedrado	0%	0%	0%

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras
Gobernación de Caaguazú

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

31	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	0%	0%	0%
32	Limpieza final	0%	0%	0%
33	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - B° Centro María Auxiliadora**	100%	0%	100%
34	Replanteo de obra	100%	0%	100%
35	Nivelación y Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	100%	0%	100%
36	Cordón de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	100%	0%	100%
37	Relleno de Arena o tierra roja (Base de empedrado)	100%	0%	100%
38	Pavimento tipo empedrado	100%	0%	100%
39	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	0%	0%	0%
40	Limpieza final de obra	0%	0%	0%
41	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - B° San Blas empalme Calle 2**	0%	0%	0%
42	Replanteo de obra	0%	0%	0%
43	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	0%	0%	0%
44	Cordón de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	0%	0%	0%
45	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	0%	0%	0%
46	Pavimento tipo empedrado	0%	0%	0%
47	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	0%	0%	0%
48	Limpieza final de obra	0%	0%	0%
			PORCENTAJE CERTIFICACION	**53,53**

SE ADJUNTA RESPALDO FOTOGRAFICO

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaria de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

Secretaria de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú