CONSTRUCTORA FENAR

Lugano 1007 C/ Avda. Colon
Edificio Arapoty, 1º piso Oficina. N° 2, 3.

MUNICPALIDAD DE SAN ANTONIO

" REVITALIZACION DE LA PLAZA LA VICTORIA" Constratacion Directa 16/2021 ID N° 389..255 CONTRATO N° 26/2021
CONTRATISTA : CONSTRUCTORA FENAR
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA - CERTIFICADO N° 1
CONTRATISTA : CONSTRUCTORA FENAR

Ítems del llamado Revitalización de la Plaza "La Victoria" con ID: 389255

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							PRESENTE	ACUMULADO
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	Cantidad Ejecutada	Total Certificado PRESENTE
1	72102801-999	Revitalización de la Plaza "La Victoria"	Unidad Medida Global	1	163.045.000	163.045.000	1	163.045.000
1.1		Muro de PBC de contención (24 ml x 1,2 x 0,4m)	Metros cúbicos	11,52	595.000	6.854.400	11,52	6.854.400
1.2		Piso de H° A°	Metros cuadrados	577,8	105.000	60.669.000	577,8	60.669.000
1.3		Instalación eléctrica con gabinete de medición.	Unidad Medida Global	1	14.000.000	14.000.000	1	14.000.000
1.4		Artefactos eléctricos, reflectores led con Postes de h° A° con art	Unidad	13	1.500.000	19.500.000	13	19.500.000
1.5		Piso de H° A°. Explanada en area de gimnasio al aire libre	Metros cuadrados	88,5	105.000	9.292.500	88,5	9.292.500
1.6		Piso de H° A°. Explanada en parque infantil	Metros cuadrados	119	105.000	12.495.000	119	12.495.000
1.7		Piso de H° A°. Explanada en parque infantil 2	Metros cuadrados	98,42	105.000	10.334.100	98,42	10.334.100
1.8		Provisión e instalación de un combo de equipos de juegos de niños para 63 m2	Unidad Medida Global	1	29.900.000	29.900.000	1	29.900.000
					Precio Total	**163.045.000**		
TOTAL DE CERTIFICADO N° 1								163.045.000
FONDO DE 5%								8.152.250
MONTO NETO DEL CERTIFICADO								**154.892.750**

CONSTRUCTORA FENAR
Mery Cassi Rumich A.

Flavio Javier Duarte V.
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 921