LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 09/2022 PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINADOS EN LOS BARRIOS YATAITY, YTORORO Y GRAL. DIAZ DE LA CIUDAD DE PILAR con ID: 415849 Contrato Nº 37/2022 - Lote Nº 2 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN CALLE MARÍA L. MIRANDA Y GRAL. J. B. AYALA

LOTE NRO: 2

CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN CALLE MARIA L. MIRANDA Y GRAL. J. B. AYALA, , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

CERTIFICADO DE OBRA Nº 3

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total	Avance Físico en Cantidad: Acumulado Anterior	Avance Físico en Cantidad: Presente Certificado	Avance Físico en Cantidad: Acumulado Actual	En Montos: Acumulado Anterior	En Montos: Presente Certificado	En Montos: Total Acumulado	En porcentajes: % Anterior	En porcentajes: % Presente	En porcentajes: % Acumulado
1	72131601-0074	Replanteo de obra, fijacion de eje y estacionamiento de cota.	Metros cuadrados	2.016	3.630	7.318.080	2016	0	2.016	7.318.080	-	7.318.080	100	0	100
2	72131601-002	PREPARACION DE SUELO PARA ADOQUINADO													
2.1		Desmoste, perfilado y nivelación con suelo compactado	Metros cuadrados	2.106	10.600	22.323.600	2106	0	2.106	22.323.600	-	22.323.600	100	0	100
2.2		Fabricación y Colocación de adoquín.	Metros cuadrados	2.106	99.300	209.125.800	2050	56	2.106	203.565.000	5.560.800	209.125.800	97.34	2.66	100.00
2.3		Construccion de cordon de H° S°	Metro lineal	668	35.000	23.380.000	600	68	668	21.000.000	2.380.000	23.380.000	89.820359	10.18	100.00
2.4		Pintura de cordon a la cal	Metro lineal	668	7.000	4.676.000	0	668	668	-	4.676.000	4.676.000	0	100.00	100
2.5		Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	833.000	833.000	1	0	1	833.000	-	833.000	100	0.00	100
2.6		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	583.000	583.000	0	1	1	-	583.000	583.000	0	100.00	100
					Precio Total	268.239.480				255.039.680	13.199.800	268.239.480	95.079099		100.00

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	13.199.800
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	268.239.480
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	100.00

I.C. Construcciones
de Inocencio Caballero
RUC: 2340244-2

Desiderio López Alvarez
INGENIERO CIVIL

Escaneado con CamScanner