Asunción, 01 de Octubre de 2021.

CONSTANCIA DE VISITA

Por este medio se hace constar que la Empresa INELEC S.A. se presento Al Ministerio de Educación y Ciencia a realizar una visita técnica para verificar el funcionamiento de los ascensores OTIS con sala de maquinas ubicados en la dirección 15 de agosto entre General Díaz y Victor Haedo, Edificio Indalecio Cardozo.

A continuación los ítems de mantenimientos preventivos a realizar.

Ítem	Sub Ítem	Descripción del servicio	Unidad de medida	Presentación	Cantidad
1	1.1	Lubricación de Guías	1	Evento	1
	1.2	Ajuste y control de todos los componentes, mecánicos, eléctricos, electrónicos e hidráulicos del ascensor	1	Evento	1
	1.3	Inspecciones de las suspensiones y sistema de seguridad	1	Evento	1

Atentamente.

Daniel Cabral.
Coord. Técnico
INELEC SA

INELEC S.A
Rojas Silva N° 1284 - Tel: 201 915
Asunción - Paraguay

/MEC octub.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Dpto. de Mantenimiento y Reparación de Edificios
Dirección Administrativa
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ing. Gualberto Martínez
Pat. N° 16.306
Jefe Dpto. de Mant. y Repar.
Dirección Administrativa

Asunción, 06 de Octubre del 2021

Señores:
Ministerio de Educación y Ciencia

INFORME TÉCNICO Nº 105/21

Referencia: Contrato 20/2021.

Licitación por concurso de ofertas N° 03/2021 "Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores del Edificio Ramon Indalecio Cardozo" Plurianual 2021/20212. Adjudicado por resolución MEC N° 80 de fecha 16 de Abril de 2021. ID N° 387.774.

Hemos procedido a realizar los siguientes trabajos en los ascensores según orden de servicio **N° 191**

Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de medida	Presentación	Cantidad
1.1	Lubricación de Guías	Evento	unidad	1
1.2	Ajustes y control de todos los componentes mecánicos, eléctricos e hidráulicos del ascensor	Evento	unidad	1
1.3	Inspección de las suspensiones y sistema de seguridad	Evento	unidad	1

Atentamente.

/MEC 105

Ing. Gualberto Martínez
Pat. N° 16.306
Jefe Dpto. de Mant. y Repar.
Dirección Administrativa

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Dpto. de Mantenimiento y Reparación de Ascensores
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Daniel Cabral.
Coord. Técnico
INELEC S.A.
Rojas Silva N° 1284 Tel.: 201 915
Asunción - Paraguay

INELEC

Rojas Silva nº 1269 - Telefax: (021) 201 915
E-mail: inelec@inelec.com.py
Asunción - Paraguay

FICHA DE TRABAJOS

Nº 011658

Fecha	06 / Octubre / 2021
Hora Entrada:	Hs.
Hora Salida:	Hs.

Edificio: Ramón Indalecio Cardozo (MEC)

Trabajos realizados por su orden en:

Técnico(s): Luis Ramírez - Juan Cáceres.

Ascensor	1 y 2.
Nº de Obra	
Ta / 1 y 2	

Descripción de Trabajos realizados

MANTENIMIENTO

Lubricación
- [ ] Reductor
- [ ] Bujes
- [ ] Selector
- [x] Mec. Reg. Veloc.
- [ ] Guías Cab. y Contrap.
- [ ] Mec. Puertas
- [ ] Poleas de Desvío
- [ ] Poleas Susp. Cab. y Contrap

Limpieza
- [ ] S. Máq: Equip. y Piso
- [x] Sobre Cab. y Contrap.
- [ ] Puerta Cabina
- [ ] Puerta de Piso
- [x] Barras Puertas
- [ ] Fosa
- [ ] Cielo Raso Cab.
- [ ] Umbrales - Soleras
- [ ] Cuadro: Contactos
- [ ] Colector

Revisión
- [x] Vibración - Ruidos
- [ ] Arranque - Parada - Acel
- [ ] Iluminación y Vent. Cabina
- [x] Botones Alarma, PA, PC
- [x] Indicadores - Señalización
- [ ] Cuadro: Carb y Palancas
- [ ] Reles Conec. Flex, Fusibles
- [ ] Colec - Carb: MG, MT, Ex, Rg.
- [x] Cabos: Estado, Tens y Fijac.
- [x] Selector: Cinta, Contac.
- [x] Límites Sup e Inf.

Ajustes / Regulación
- [x] Carbones y Palancas
- [ ] Contactos y Rele
- [x] Freno
- [ ] Nivelación de Pisos
- [ ] Operador Puerta Cab.
- [ ] Alineación Puertas Cab.
- [ ] Rampa
- [ ] Cerradores de Puertas P.
- [ ] Garfos y Trancas Piso
- [ ] Alineación Puertas Piso

Observaciones - Trabajos - Averías:

Mantenimiento correspondiente al mes de Octubre 2021 Orden de Servicio Nº 191

Materiales Faltantes:

Firma del Técnico

Firma

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Dpto. de Mantenimiento y Reparaciones Dirección Administrativa REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Ing. Gualberto Martínez
Aclaración de Sello
Jefe Dpto. de Mant. y Repar.
Dirección Administrativa