CONTRATISTA	CONTRATACION DIRECTA - ID N° 434451	AVANCE DEL MES:	47%
VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES	"CONSTRUCCION DE TINGLADO EN EL PARQUE ECOLOGICO ITA COTY"	AVANCE DE OBRA:	100%
		FISCALIZACION:	Arq. Luz Lesme
FECHA: ___/____/_____	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 2		

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
	CONSTRUCCION DE TINGLADO EN EL PARQUE ECOLOGICO ITA COTY										
1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	198	6.300	**1.247.400**	198,00	-	198,00	1247400	0	1.247.400
2	Desmonte de piso existente.	Metros cuadrados	198	51.000	**10.098.000**	198,00	-	198,00	10098000	0	10.098.000
3	Contrapiso de cascotes espesor de 10 cm.	Metros cuadrados	198	41.200	**8.157.600**	0,00	198	198,00	0	8.157.600	8.157.600
4	Provisión y colocación de baldosa 40 x 40 cm.	Metros cuadrados	198	83.000	**16.434.000**	0,00	198	198,00	0	16.434.000	16.434.000
5	Zapata de hormigón armado. Incluye excavación.	Metros cúbicos	9,22	1.700.000	**15.674.000**	9,22	-	9,22	15674000	0	15.674.000
6	Fuste de hormigón armado.	Metros cúbicos	2,4	1.600.000	**3.840.000**	2,40	-	2,40	3840000	0	3.840.000
7	Pilares de hormigón armado.	Metros cúbicos	5,25	1.600.000	**8.400.000**	5,25	-	5,25	8400000	0	8.400.000
8	Estructura metálica para techo, con chapas onduladas N° 27, apoyada sobre perfileria metálica.	Metros cuadrados	198	436.000	**86.328.000**	93,00	105	198,00	40548000	45.780.000	86.328.000
9	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.141.000	**1.141.000**	0,00	1	1,00	0	1.141.000	1.141.000
	MONTO TOTAL				**151.320.000**				**79.807.400**	**71.512.600**	**151.320.000**

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO: dic-23

N°	DESCRIPCIÓN	MONTO DEL CONTRATO	% Realizado	MONTO BRUTO DE CERTIFICACIÓN (Gs.)		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	CONSTRUCCION DE TINGLADO EN EL PARQUE ECOLOGICO ITA COTY	**151.320.000**	100,00%	**79.807.400**	**71.512.600**	**151.320.000**
TOTAL CON IVA		**151.320.000**	**100,00%**	**0**	**71.512.600**	**151.320.000**
VALOR CERTIFICADOS		**71.512.600**	***0***	**0**	***71.512.600***	***151.320.000***
ANTICIPO RECIBIO		**30.264.000**	***0***	**0**	***14.302.520***	***14.302.520***
FONDO DE REPARO: 5%		**7.566.000**	***0***	**0**	***0***	***3.575.630***
				MONTO NETO DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 02		**53.634.450**

Porcentaje de ejecución Actual	47,26%
Porcentaje de avance Financiero	100,00%
Monto Actual	**53.634.450**

Contratista

Vicente Gerardo Britez Casco
C.I. N° 1612230

Fiscal de Obras