a: 038003825352
r:F Nro:01376731
HA 06-08-21
EN Hermes SACIS
CEPTO 2ª Cert.
Empedrado
DO ANTERIOR 520
OSITO Barrio Negro
Lote Nº 01
L
CHEQUE 68.507.052
O ₲

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Número	Serie - Cheque Número	
038003825352	F 01376731	₲68.507.052 ✱

CHEQUE VISTA

BNFA A5038 01PYG

Hernandarias
Avda. Acosta Ñu e/Pikysyry

FECHA DE EMISIÓN 06 - 08 - 2021 (DD MM AAAA)

Páguese a la orden de Empresa Hermes S.A.C.I.S

La suma de Guaraníes Sesenta y ocho millones, Quinientos Siete mil, Cincuenta y DOS

MUNICIP. DE MBARACAYU CUENTA ROYALTIES
Col. Mbaracayu
RUC:80016961-1

No escribir nada en el espacio de esta línea — Firmas — No escribir ni firmar debajo de esta línea

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU TESORERIA

⑈020⑆038003825352⑆01376731⑆30⑈

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

R.U.C. 80016961 - 1
Cel.: (0981) 794 440

ORDEN DE PAGO

BENEFICIARIO:	EMPRESA HERMES S.A.C.I.S
TIPO DE PRESUPUESTO:	ACCIÓN
PROGRAMA	ACCIÓN-ROYALTIES
SUB-PROGRAMA	
OBJETO DE GAST	520 CONSTRUCCIONES
NOMBRE DE BANCO	BANCO NAC. DE F
NRO CUENTA:	38.0.382535/2
CHEQUE NRO:	01376731
IMPORTE	68.507.052
SON GUARANIES	SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL CINCUENTA Y DOS
FECHA DE ELABORACIÓN	06/08/2021
ELABORADO POR	Crislaine Pressi
OBSERVACIÓN	CORRESPONDE AL PAGO DE LA 2º CERTIFICACION DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA COMUNIDAD DE BARRO NEGRO LOTE Nº 01 SEGÚN CONTRATO Nº 38

Firma y Sello
Intendente

0017999

Firma y Sello
Tesorera

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU TESORERIA

Gráfica NV - Vista Alegre - Ruta San Blas c/ Ruta Colombia a 50 mts del Diario Vanguardia - Tel.: (0982) 235 419 - (061) 575 882 - Ciudad del Este - RUC: 3687965-4 - HABILITACIÓN Nº: 1919 - Numeración: 0017001 al 0018000 - 1000

EMPRESA HERMES S.A.C.I.S.

Super Carretera Itaipu km -95, San Alberto Alto Paraná -Paraguay

marcia@empresahermes-cantera.com.py – Fone. 0983-691548/0983-608917

Mbaracayu, 03 de agosto del 2021

SEÑOR

Edir Eduar Lermen Ritter

Intendente Municipal

Municipalidad de Mbaracayu

Presente

Referencia: Contrato N°38/2021- Construcción de Empedrados varios.

Lote 01: Construcción De Empedrado en la Comunidad Barro Negro- Distrito de Mbaracayu

Por la presente tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a quien corresponda con el fin de solicitar la certificación N°2 del contrato de referencia, para el posterior cobro de la misma.

Aguardando una respuesta favorable, me despido atentamente.

Municipalidad de Mbaracayu
Secretaria
Recibido por: Rosa Frutos
Fecha: 03-08-2021
Hora: 09:05
F

EMPRESA HERMES S.A.C.I.S.
RUC: 80080374-4
80080374-4
Telef: 0677-20370
Empresa Hermes Sociedad Anónima Comercial, Industrial y de Servicios

EMPRESA HERMES S.A.C.I.S.

CERTIFICACION Nº 2 - LOTE 01- COMUNIDAD DE BARRO NEGRO

2da. Certificacion de Obras

Fecha de Inicio de Obras: 16 de Junio 2021

Fecha de 2da Certificacion : 5 de Agosto 2021

OBRA: Construcción de empedrado - Comunidad de Barro Negro - Distrito de Mbaracayu

PROPIETARIO: Municipalidad de Mbaracayu

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICACION No1		CERTIFICACION No2	
Items	Descripcion	Un.	Cant.	P. Uni	Precio Total	%	1era Certificacion	%	2da. Certificacion
1.1	Replanteo: Levantamiento Planimetrico y Marcacion	m2	2659	11.993	31.889.387	100	31.889.387		
1.2	Preparacion , Cargamento y Acarreo de Tierra	m2	2659	9.995	26.576.705	100	26.576.705		
1.3	Colchon de Tierra Colorada	m2	2659	11.956	31.791.004	70	22.253.703	30%	9.537.301
1.4	Piedra Bruta basaltica	m2	2072	29.349	60.811.128	70	42.567.790	30	18.243.338
1.5	Emripiado Triturada Tipo VI	m2	2072	9.995	20.709.640			100	20.709.640
1.6	Compactacion	m2	2072	9.615	19.922.280			100	19.922.280
1.7	Baden HºAº	un.	6	5.999.137	35.994.822	100	35.994.822		
1.8	Cordon de Hº Aº de 10x30x50	ml.	355	38.078	13.517.690	100	13.517.690		
1.9	Cordon cuneta HºAº de 0,50 de ancho	ml.	376	204.425	76.863.800	100	76.863.800		
1.8	Cartel de Obras	Und.	1	1.802.626	1.802.626			100	1.802.626
1.9	Limpieza Final	Und.	1	1.897.501	1.897.501			100	1.897.501
	Total adjudicado Lote 01				321.776.583	1era Certificacion	249.663.897	2da. Certificacion	72.112.686

TOTAL ADJUDICADO POR CONTRATO Nº 38/2021 LOTE 01 +LOTE 02	426.956.085	
TOTAL ADJUDICADO POR LOTE 01	321.776.583	
	1era.Certificacion	2da.Certificacion
COSTOS DE TRABAJOS REALIZADOS	249.663.897	72.112.686
Retencion de Fondo de Reparo 5% del Total son :	12.483.195	3.605.634
TOTAL A PAGAR	237.180.702	68.507.052

Total a pagar por 2da. Certificacion: Sesenta y ocho millones, Quinientos siete mil, Cincuenta y dos guaranies.

Representante de la Empresa

Sociedad Anónima Comercial Industrial y de Servicios
Empresa Hermes
RUC: 80080374-4
Telef: 0677-20370

Profesional Residente

Arq. Juana De Camargo
Reg. Prof. Nº 3.244

Fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

Municipalidad de Mbaracayú

DICTAMEN

A: Edir Lermen
Intendente Municipal del Distrito de Mbaracayú
DE: Arq. Hilda Griselda Arévalos Fernández
OBJETO: CERTIFICACIÓN N° 2 de La Obra **"Construcción de Empedrados varios- Lote 01: Comunidad Barro Negro.**
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2.021
Contrato N° 38/2021 ID N° 397790
FECHA: 05/08/21

Por la presente me dirijo a usted, a objeto de remitir Dictamen de fiscalización de la construcción denominado "**Construcción de Empedrados varios- Lote 01: Comunidad Barro Negro"**, siendo ejecutado en el Distrito de Mbaracayú, Departamento de Alto Paraná. -

La Fiscalización acorde al pedido del Contratista, La Empresa Hermes S.A.C.I.S, elabora la Primera Certificación, Acta de Constancia de Verificación, Dictamen y Muestras fotográficas de la obra.
Conforme verificaciones realizadas "In Situ" del avance de obras el monto correspondiente de las mismas es de 72.112.686 gs. (Setenta y dos millones, Ciento doce mil, Seiscientos ochenta y seis guaraníes.).
Con la aplicación del Fondo de Reparación del 5% es de 3.605.634 gs.
(Tres millones, Seiscientos cinco mil, Seiscientos treinta y cuatro guaraníes).
El monto correspondiente al pago de las obras realizadas es de **68.507.052 gs. (Sesenta y ocho millones, Quinientos siete mil, Cincuenta y dos guaraníes)**

La Fiscalización aprueba la Certificación N° 2 y recomienda a la Máxima Autoridad al estudio y si corresponde realizar el pago correspondiente.

Atentamente

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

Fiscal de Obras
Arq. Hilda Griselda Arévalos F

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ALTO PARANÁ
CREADO POR LEY Nº 116/90

Municipalidad de Mbaracayú

ACTA DE VERIFICACION, MEDICION Y CERTIFICACION DE OBRAS: SIN OBSERVACIONES:

ACTA No: 02/ 2.021

(1) CONTRATANTE: Municipalidad de Mbaracayu

(2) CONTRATISTA: Empresa Constructora: HERMES S.A.C.I.S.

(3) RUC: 8008037-4

(4) FISCAL DE OBRAS MUNICIPAL: Arq., Hilda Griselda Arévalos Fernández

(5) LOCALIZACION DE LA OBRA: Distrito de Mbaracayu

(6) CODIGO DE CONTRATACION: CO-30168-21-200528

(7) OBJETO DE CONTRATO: Construcción de Empedrado- Lote 01 Comunidad de Barro Negro – Distrito de Mbaracayu.

(8) IMPORTE DEL CONTRATO: Lote 01: 321.776.583 gs.

(9) PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: 60 días corridos

(10) FECHA DE INICIO DE OBRA: 16 de junio 2,021

(11) CERTIFICACION No: 02

En la Ciudad de Mbaracayu, a los 05 días del mes de agosto de 2.021, se reúnen en representación de la Municipalidad de Mbaracayu la Arq. Hilda Griselda Arévalos Fernández, C.I. No: 855.797, Matricula Profesional M.O.P.C No: 1.560 con cargo de Fiscal de Obras de la Institución Municipal y la Sr. Odilo Hermes, con C.I. Nº 1.599.468 en representación de la Empresa HERMES S.A.C.I.S., a objeto de suscribir el acta de certificación de obras No:02, en los siguientes términos:

La Fiscalización de Obras ha recibido por parte de la Empresa Contratista la solicitud de Certificación No: 02, realizadas conforme a las obligaciones establecidas en el Contrato.

Forma parte del acta la planilla de avance de obra entregada por el Contratista correspondiente al mes de Julio.

Empresa Hermes Sociedad Anónima de Servicios
RUC
Telef: 0977-20370

Arq. Hilda Griselda Arévalos F
Reg. MOPC 1560

Se ha verificado y medido las planillas de computo métrico avance físico de obras, y plano de la obra proyectada, manifiesto que el Contratista ha cumplido a entera satisfacción lo establecido en el contrato y las obligaciones pactadas lo que justifica solicitar el pago correspondiente por la suma de 72.112.686 gs. (Son Setenta y dos millones, ciento doce mil, Seiscientos ochenta y siete guaraníes.), menos el 5% de Retención de Fondo de Reparo, El monto a ser pagado a la Empresa es de 68.507.052 gs. (Sesenta y ocho mil, Quinientos siete mil, Cincuenta y dos guaraníes).

Para constancia y en prueba de conformidad se firma 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto:

1.-En Representación de la Municipalidad de Mbaracayu:

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

Arq. Hilda Griselda Arévalos

2.- En Representación de la Empresa Contratista:

Sociedad Anónima Comercial, Industrial y Servicios
RUC. 80082274-4
Telef: 0677-20370

Sr. Odilo Hermes

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA: MARCAR CON X

• SOLICITUD DE CERTIFICADO DE OBRA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA: X
• COPIA DE CERTIFICADOS ANTERIORES: X
• PLANILLAS DE COMPUTO METRICO: X
• PLANILLA DE CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO:X
• FOTOGRAFIAS ACTUALIZADAS DE LA OBRA EN EJECUCION:X
• LIBRO DE OBRAS:X

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

CERTIFICACION Nº 2 - LOTE 01- COMUNIDAD DE BARRO NEGRO

2da. Certificacion de Obras

Fecha de Inicio de Obras: 16 de Junio 2021

Fecha de 2da Certificacion : 5 de Agosto 2021

OBRA: Construcción de empedrado - Comunidad de Barro Negro - Distrito de Mbaracayu

PROPIETARIO: Municipalidad de Mbaracayu

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICACION No1		CERTIFICACION No2	
Items	Descripcion	Un.	Cant.	P. Uni	Precio Total	%	1era Certificacion	%	2da. Certificacion
1.1	Replanteo: Levantamiento Planimetrico y Marcacion	m2	2659	11.993	31.889.387	100	31.889.387		
1.2	Preparacion , Cargamento y Acarreo de Tierra	m2	2659	9.995	26.576.705	100	26.576.705		
1.3	Colchon de Tierra Colorada	m2	2659	11.956	31.791.004	70	22.253.703	30%	9.537.301
1.4	Piedra Bruta basaltica	m2	2072	29.349	60.811.128	70	42.567.790	30	18.243.338
1.5	Emripiado Triturada Tipo VI	m2	2072	9.995	20.709.640			100	20.709.640
1.6	Compactacion	m2	2072	9.615	19.922.280			100	19.922.280
1.7	Baden HºAº	un.	6	5.999.137	35.994.822	100	35.994.822		
1.8	Cordon de Hº Aº de 10x30x50	ml.	355	38.078	13.517.690	100	13.517.690		
1.9	Cordon cuneta HºAº de 0,50 de ancho	ml.	376	204.425	76.863.800	100	76.863.800		
1.8	Cartel de Obras	Und.	1	1.802.626	1.802.626			100	1.802.626
1.9	Limpieza Final	Und.	1	1.897.501	1.897.501			100	1.897.501
	Total adjudicado Lote 01				321.776.583	1era Certificacion	249.663.897	2da. Certificacion	72,112,686

TOTAL ADJUDICADO POR CONTRATO Nº 38/2021 LOTE 01 +LOTE 02	426.956.085	
TOTAL ADJUDICADO POR LOTE 01	321.776.583	
	1era.Certificacion	2da.Certificacion
COSTOS DE TRABAJOS REALIZADOS	249.663.897	72.112.686
Retencion de Fondo de Reparo 5% del Total son :	12.483.195	3.605.634
TOTAL A PAGAR	237.180.702	68.507.052

Total a pagar por 2da. Certificacion: Sesenta y ocho millones, Quinientos siete mil, Cincuenta y dos guaranies.

Representante de la Empresa — Profesional Residente — Fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu

Empresa Hernandez Sociedad Anonima Comercial, Industrial y de Servicios
RUC: 80060374-4
Telef: 0677-20370

Arq. Juana De Camargo
Reg. Prof. Nº 3.244

Arq. Hilda Griselda Arévalos F
Reg. MOPC 1560

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

Tel. – (0981) 794440

Dictamen Nro. 80/2021

Mbaracayú, 05 de agosto de 2021.-

Señor Intendente Municipal:
Edir Lermen
Municipalidad de Mbaracayú
PRESENTE:

El que suscribe, **Abogado Edgar M. Lezcano González**, Asesor Jurídico de esta Municipalidad, se dirige muy respetuosamente a Usted, a fin de elevar Dictamen Jurídico respeto de la **Nota presentado por la Empresa Constructora "HERMES S.A.C.I.S..", en virtud de la cual solicita el pago del Certificado Nro. 02 de la obra consistente en "Construcción de Empedrado en la Comunidad Barro Negro – Distrito de Mbaracayú", Licitación por Concurso de Oferta Nro. 04/2021, Lote 01, ID No.: 397790,** lo cual expreso en los siguientes términos:

Que analizado los documentos puestos a mi conocimiento, en especial el contrato de obra, el Certificado Nro. 02, y el dictamen de fecha 05 de agosto de 2021, emitido por la Fiscal de Obras, Arquitecta Hilda Griselda Arevalos F., he podido observar que las obras avanzan conforme a cronograma, y efectivamente se ha ejecutado las obras cuyo pago se solicita, todo de conformidad a las cláusulas contractuales, y dentro del plazo contractual, correspondiendo el pago de la suma solicitada, de los cuales deben ser descontados el fondo de Reparo de 5%.

Dejo constancia que el plazo de ejecución de la obra es de 60 días calendarios, y la orden de inicio ha sido expedida en fecha 16 de junio de 2021.

POR TANTO, al señor Intendente Municipal, RECOMIENDO, realizar el pago a la empresa constructora "HERMES S.A.C.I.S" la suma correspondiente a lo suscripto para la certificación No.: 02. Es mí dictamen. -

Atentamente.

Edgar M. Lezcano G.
Abogado
Mat. Nº.: 9852

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Rosa Frutos
Fecha: 05 - 08 - 2021
Hora: 12 : 50'
F

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYÚ
ALTO PARANÁ
CREADO POR LEY Nº 116/90

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA HERMES S.A.C.I.S. **07**

Dirección: Súper Carretera Km. 95- San Alberto- Alto Paraná

OBRA: Construcción de Empedrados Varios

Lote 01: Comunidad de Barro Negro-Distrito de Mbaracayu

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 04/2021

CONTRATO N°38/2021 **ID Nº 397790**

LIBRO DE OBRAS

Mbaracayú, 15/07/21

Visita a Obra Nº 05:

En la fecha, se reunen, la Arq. Juana De Camargo, en su caracter de profesional residente de Obra y la Arq. Hilda Griselda Arévalos F. como fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayú, con el objeto de verificar el avance de las Obras, se deja constancia de los avances en los trabajos de Colocación de Colchón de tierra colorada, Colocación de Piedra bruta basaltica y construcción de Badén.

Las obras se realizan conforme a las especificaciones tecnicas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la reunión.

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

CONTRATISTA **PROFESIONAL RESIDENTE** **FISCALIZACION**

Empresa Hermes S.A.C.I.S. Comercial, Industrial y de Servicios
Tele: 061-

Arq. Juana De Camargo
Reg. Prof. Nº 3.244

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU ALTO PARANÁ CREADO POR LEY Nº 116/90

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA HERMES S.A.C.I.S. **08**

Dirección: Súper Carretera Km. 95- San Alberto- Alto Paraná

OBRA: Construcción de Empedrados Varios

Lote 01: Comunidad de Barro Negro-Distrito de Mbaracayu

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 04/2021

CONTRATO N°38/2021 **ID Nº 397790**

LIBRO DE OBRAS

Mbaracayú, 22/07/21

Visita a Obra Nº 06:

En la fecha se reunen, la Arq. Juana De Camargo, en su carácter de profesional residente de Obra y la Arq. Hilda Griselda Arévalos F. como fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu, con el objeto de verificar el avance de las Obras, las mismas se realizan conforme al cronograma de Obras, continúan los trabajos de Colocación de Colchón de tierra colorada, Colocación de Piedra bruta basáltica y Construcción de Badén.

Sin más puntos que tratar se da por culminada la reunión.

Empresa Hermes Comercial, Industrial y de Servicios S.A.C.I.S. Telef: 0677-20370

CONTRATISTA

Arq. Juana De Camargo
Reg. Prof. Nº 3.244
PROFESIONAL RESIDENTE

Arq. Hilda Griselda Arévalos F
Reg. MOPC 1560
FISCALIZACION

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYÚ
ALTO PARANÁ
CREADO POR LEY Nº 116/90

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA HERMES S.A.C.I.S. **09**

Dirección: Súper Carretera Km. 95- San Alberto- Alto Paraná

OBRA: Construcción de Empedrados Varios

Lote 01: Comunidad de Barro Negro-Distrito de Mbaracayu

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 04/2021

CONTRATO N°38/2021 **ID Nº 397790**

LIBRO DE OBRAS

Mbaracayu, 29/07/21

Visita a Obra Nº 07

En la fecha, se reunen la Arq. Juana De Camargo, en su carácter de profesional residente de Obra y la Arq. Hilda Griselda Arévalos F. como fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayú, a fin de cotejar los avances de la Obra, se han culminado los trabajos de Construcción de Badén, se iniciaron los trabajos de compactación y Limpieza Final.

Terminado el recorrido de verificaciones, se da por culminada la reunión.

Empresa Hermes S.A.C.I.S. Comercial, Industrial y de Servicios RUC: 80008014-4 Teléf.: 0611-20370

CONTRATISTA

PROFESIONAL RESIDENTE

Arq. Juana De Camargo
Reg. Prof. Nº 3.244

Arq. Hilda Griselda Arévalos F
Reg. MOPC 1560

FISCALIZACION

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ALTO PARANÁ
CREADO POR LEY Nº 116/90

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA HERMES S.A.C.I.S. **10**

Dirección: Súper Carretera Km. 95- San Alberto- Alto Paraná

OBRA: Construcción de Empedrados Varios

Lote 01: Comunidad de Barro Negro-Distrito de Mbaracayu

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 04/2021

CONTRATO N°38/2021

ID Nº 397790

LIBRO DE OBRAS

Mbaracayú, 02/08/21

Visita a Obra Nº 08:

En la fecha, se reunen, la Arq. Juana De Camargo, en su carácter de profesional residente de Obra y la Arq. Hilda Griselda Arévalos F, como fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayú, a fin de verificar los avances de la Obra, se han culminado los trabajos de colocación de Triturado VI, compactación, Cartel de obras y limpieza final.

Sin otro punto que tratar se da por terminada la reunión.

Empresa Hermes Sociedad Anónima Comercial, Industrial y de Servicios
Ruta Km. 95
Teléf: 0677-20370

CONTRATISTA

PROFESIONAL RESIDENTE

Arq. Juana De Camargo
Reg. Prof. Nº 3.244

Arq. Hilda Griselda Arévalos F
Reg. MOPC 1560

FISCALIZACION