4(cuatro)

DESPASA

Desarrollos del Paraguay S.A.

ATENCION : DIRECCION ADMINISTRATIVA - SNPP

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MÁQUINA DE COSER DEL SNPP – PLURIANUAL

CONTRATO : 50/19

FECHA: DEL 01/09/2020 AL 02/09/2020

DIAGNOSTICO
TRABAJOS A REALIZAR

De las verificaciones técnicas hechas en la Sede del SNPP según cronograma, el resultado del diagnóstico es el siguiente:

UNIDAD OPERATIVA VISITADA:
CENTRO TEXTIL Y CONFECCION
Servicio que requiere cada una de las máquinas:

Item	Descripcion	Cant.
1.1	**MÁQUINAS DE COSER RECTAS** - Mantenimiento General Preventivo (lubricación de todas las piezas, verificación de aceite, aire y limpieza total de la máquina)	12
1.2	**MÁQUINAS DE COSER RECTAS** -Cambio de Croché	12
1.3	**MÁQUINAS DE COSER RECTAS** -Cambio de Porta bobina	12
1.4	**MÁQUINAS DE COSER RECTAS** -Cambio de Tapa diente	12
1.5	**Máquinas de coser rectas** – Cambio de Diente	12
2.1	**MÁQUINAS DE COSER OVERLOCK – Mantenimiento General Preventivo(Lubricación de todas las piezas + verificación de aceite, aire y vapor + limpieza total de la máquina)**	8
2.6	**MÁQUINAS DE COSER OVERLOCK** –Cambio de Collar de aguja	8
2.7	**MÁQUINAS DE COSER OVERLOCK** –Cambio de Tensor de hilo	8
2.11	**MÁQUINAS DE COSER OVERLOCK** –Cambio de Filtro	8
2.12	**MÁQUINAS DE COSER OVERLOCK** –Cambio de Aceite	8
2.14	**MÁQUINAS DE COSER OVERLOCK** –Cambio de Rulemanes	8
2.15	**MÁQUINAS DE COSER OVERLOCK** –Cambio de Capacitor	8
2.16	**MÁQUINAS DE COSER OVERLOCK** - Cambio de Correa	8
2.18	**MÁQUINAS DE COSER OVERLOCK** -Cambio de Polea	8

ing. DANILO BELLÓN
Presidente
DESPASA

Javier Meaurio
Director
Dirección Administrativa ATC y DS