MISIÓN: Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental, con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes, fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respeto al medio ambiente.

ACTA DE MEDICIÓN – INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN

CERTIFICADO DE OBRA Nro. 02

En la Ciudad de Luque, a los 22 días del mes de Diciembre del año 2023, se encuentran reunidos los representantes de la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS** de la **MUNICIPALIDAD DE LUQUE**, en su rol de administrador del **CONTRATO DE OBRA Nro. 56/2023** derivado del proceso de llamado a **CONTRATACIÓN DIRECTA Nro. 57/2023 "REPARACIONES VARIAS EN BLOQUE DE 5 AULAS, PARA LA ESC. BÁS. N° 8186 NUEVO HORIZONTE, DE LA CIUDAD DE LUQUE", CON ID N° 432141**, firmado con la empresa contratista **CORPORACIÓN LEMURIA S.A.**, cuyo representante también se encuentra presente en su carácter de responsable por la ejecución de los trabajos del contrato.

Así mismo las partes se encuentran reunidas a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el **PUNTO 9 – INDICADORES DE CUMPLIMIENTO** del **PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES** (**PBC**) del contrato. De manera a certificar los avances constatados en la obra, se realiza la presenta acta de medición y además en ella se plasmarán las observaciones necesarias a fin de realizar las aclaraciones correspondientes.

Conforme a lo expuesto, a continuación, se plasman las mediciones constatadas durante las verificaciones realizadas, conforme a los rubros presentados en el contrato y se realizan las comparaciones:

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD PREVISTA SEGÚN CROGRAMA DE EJECUCIÓN	CANTIDAD VERIFICADA EN OBRA	DIFERENCIA
	Estructura de HºAº							
12	Excavación para Zapata (prof 0,60)	m3	2,00	44.000	88.000	2,00	2,00	-
	Techo					-	-	-
20	Provision de tejas nuevas (10 % MAT.)	m2	130,00	106.000	13.780.000	130,00	130,00	-
21	Provision de de tejuelones nuevos (50 % MAT)	m2	19,50	40.500	789.750	19,50	19,50	-
	RUBROS COMPLEMENTARIOS				-	-	-	-
1	Demolición de pilares de H°A° (cant. 3)	gl	1,00	801.900	801.900	1,00	1,00	-
2	Demolición de zapatas, incluye relleno y compactación	gl	1,00	1.336.500	1.336.500	1,00	1,00	-
3	Canaleta embutida de chapa galvanizada c/ antióxido, desarr. 90 cm. Chapa nro. 24. MAT+MDO.	ml	20,55	178.200	3.662.010	20,55	20,55	-
TOTAL GENERAL					**20.458.160**	**100%**	**100%**	**0%**

Los rubros que se han ejecutado en el marco del certificado en proceso, corresponden a:

ESTRUCTURA DE H°A°: 12- Excavación para Zapata (prof 0,60). –

TECHO: 20- Provision de tejas nuevas (10 % MAT.); 21- Provision de de tejuelones nuevos (50 % MAT). –

RUBROS COMPLEMENTARIOS:

1- Demolición de pilares de H°A° (cant. 3); 2- Demolición de zapatas, incluye relleno y compactación; 3- Canaleta embutida de chapa galvanizada c/ antióxido, desarr. 90 cm. Chapa nro. 24. MAT+MDO. –

Arq. Aldana Cabrera Lorena Quintero
Reg. Prof. N° 4219
C.I. N°5.705.901

Arq. Aldana Cabrera

Fiscal de Obras -FONACIDE

MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80148624-2

Representante de la Empresa Contratista

Arq. Adrián González
Dirección de Obras Públicas Municipale
Municipalidad de Luque

Arq. Adrián González

Director de Obras Públicas

MUNICIPALIDAD DE LUQUE

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

DIRECCION DE OBRAS FONACIDE
Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo

MISIÓN: Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental, con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes, fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respeto al medio ambiente.

REGISTRO FOTOGRAFICO – CERTIFICADO DE OBRA Nro. 02

CONTRATO DE OBRA N° 56/2023 derivado de la **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 57/2023 "REPARACIONES VARIAS EN BLOQUE DE 5 AULAS, PARA LA ESC. BÁS. N° 8186 NUEVO HORIZONTE, DE LA CIUDAD DE LUQUE", CON ID N° 432141** firmado entre la **MUNICIPALIDAD DE LUQUE** y la firma **CORPORACIÓN LEMURIA S.A.** -

Luque, 22 días del mes de diciembre del año 2023 . –

REGISTRO RUBROS EJECUTADOS PARA EL CERTIFICADO 01:

ESTRUCTURA DE H°A°:

12- Excavación para Zapata (prof 0,60). –



MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS
FONACIDE
Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo

Arq. Aldana Ca[illegible]rera Quintero
Reg. [illegible] N° 4219
C.I. [illegible].705.901

MISIÓN: Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental, con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes, fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respeto al medio ambiente.



TECHO:

20- Provision de tejas nuevas (10 % MAT.); 21- Provision de de tejuelones nuevos (50 % MAT). –



DIRECCION DE OBRAS FONACIDE Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo

MUNICIPALIDAD DE LUQUE DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Arq. Aldana Daphne Cabrera Gauthier
Reg. Prof. N°4219
C.I. N°5.705.901

MISIÓN: Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental, con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes, fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respeto al medio ambiente.

RUBROS COMPLEMENTARIOS:

1- Demolición de pilares de H°A° (cant. 3); 2- Demolición de zapatas, incluye relleno y compactación; 3- Canaleta embutida de chapa galvanizada c/ antióxido, desarr. 90 cm. Chapa nro. 24. MAT+MDO. –









MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FONACIDE
Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo

Arq. Aldana Carmen Cabrera Quintero
Reg. Prof. N°4219
C.I. N°5.705.901