MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS

CONTRATO VIA ADMINISTRATIVA N° 53/2.023

OBRA: Contrato de Mantenimiento de caminos tipo enripiado en la compañía Bobi Puku

Certificado N°02

CONTRATISTA	KASUGA Y ASOCIADOS
FECHA DE PRESENTACIÓN	7/10/2023
FECHA DE INICIO:	18/12/2023
PLAZO INICIAL:	90
PLAZO DE ADENDA:	0
DIAS DE LLUVIA:	0
PLAZO PRORROGADO:	50
DIAS TRASCURRIDOS:	72
DIAS DE MULTA:	0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (no incluido)	Precio Total	CANTIDADES Anterior	CANTIDADES Actual	CANTIDADES Acum	MONTO (GUARANIES) Anterior	MONTO (GUARANIES) Actual	MONTO (GUARANIES) Acumulado	% de Avance
1	Limpieza, preparación, desarrollo y canalización	Km	5	3.420.000	17.100.000	2.50	2	4.0	8.550.000	5.130.000	13.680.000	80%
2	Carpeta de rodo de 10 cm de espesor y 8 m de ancho	m3	3000	9.500	28.500.000	1.200	1.500	2.700	11.400.000	14.250.000	25.650.000	90%
3	Viajes de camión de 12 m3 para transporte y colocación de ripio por cada Km	m3	320	200.000	64.000.000	120	150	270	24.000.000	30.000.000	54.000.000	84%
4	Esparcido y perfilado de ripio	km	5	3.420.000	17.100.000	2.0	2.0	4.0	6.840.000	6.840.000	13.680.000	80%
5	Compactación mecánica de ripio	km	5	3.420.000	17.100.000	2.0	1.5	3.5	6.840.000	5.130.000	11.970.000	70%
6	Provisión y colocación de tubos de 0.40 m	ml	8	240.000	1.920.000	-	-	-	-	-	-	0%
				TOTAL	145.720.000							

Total certificado	57.630.000	61.350.000	118.980.000
Fondo de reparo 5%:	2.881.500	3.067.500	5.949.000
Devol Anticipo 20%:	11.526.000	12.270.000	23.796.000
Neto a cobrar Gs.:	43.222.500	45.012.500	89.235.000

Anticipo: 29.000.000

3.067.500

Son guaranies: Cuarenta y seis millones doce mil quinientos.-

KASUGA Y ASOCIADOS

KASUGA & ASOCIADOS
RUC: 3.739.044-9
Representante Legal
Rosana Kasuga

Arq. Luis Roa
Fiscalizador de Obras
Municipalidad de General Artigas

Arq. Luis Roa
Fiscalizador de Obras
Municipalidad de General Artigas

Escaneado con CamScanner