OBRA: DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA SEDE CENTRAL DE LA DINATRAN - ID N° 417368

CERTIFICADO N° 12 **CORRESPONDIENTE AL MES DE Agosto 2024**

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad			Precio unitario (IVA incluido)	Totales (IVA incluido)		
			Anterior	Actual	Acumulado		Anterior	Actual	Acumulado
1	ConstrucciÓn e instalaciones eléctricas	Unidad				13.800.000.000			
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES	Global	1,0000	0,0000	1,0000	155.112.500	155.112.500	0	155.112.500
1.2	DEMOLICIONES DE ESTRUCTURA EXISTENTE	Global	0,9000	0,0000	0,9000	260.784.300	234.705.870	0	234.705.870
1.3	MOVIMIENTO DE SUELOS	Global	1,0000	0,0000	1,0000	117.645.700	117.645.700	0	117.645.700
1.4	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO EN EDIFICIO	Global	1,0000	0,0000	1,0000	2.300.061.900	2.300.058.991	0	2.300.058.991
1.5	AISLACIONES	Global	0,1398	0,7163	0,8561	88.429.500	12.359.926	63.341.497	75.701.423
1.6	ALBAÑILERÍA	Global	0,6248	0,0914	0,7162	729.514.200	455.768.384	66.686.308	522.454.692
1.7	ESTRUCTURA METÁLICA	Global	0,7208	0,0000	0,7208	592.645.400	427.178.272	0	427.178.272
1.8	REVOQUES	Global	1,0000	0,0000	1,0000	262.987.500	262.987.500	0	262.987.500
1.9	CONTRAPISOS	Global	1,0000	0,0000	1,0000	245.139.700	245.139.700	0	245.139.700
1.10	PISOS	Global	0,7461	0,0776	0,8238	566.390.400	422.593.485	43.976.953	466.570.438
1.11	ZÓCALOS	Global	0,0000	0,0000	0,0000	20.785.300	0	0	0
1.12	REVESTIMIENTOS	Global	0,0000	0,0000	0,0000	86.569.100	0	0	0
1.13	CIELORRASOS	Global	0,3288	0,0000	0,3288	390.256.300	128.326.758	0	128.326.758
1.14	CARPINTERÍA DE MADERA	Global	0,4208	0,0000	0,4208	155.172.600	65.291.206	0	65.291.206
1.15	CARPINTERÍA METÁLICA	Global	0,0706	0,0000	0,0706	604.505.400	42.692.794	0	42.692.794
1.16	CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE	Global	0,0000	0,0000	0,0000	22.159.600	0	0	0
1.17	VIDRIOS, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN	Global	0,0000	0,0000	0,0000	375.336.600	0	0	0
1.18	PINTURAS	Global	0,0000	0,0000	0,0000	284.512.500	0	0	0
1.19	SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS	Global	0,1097	0,0000	0,1097	164.744.600	18.075.993	0	18.075.993
1.20	RED HIDRAULICA BIE,BIS,ROCIADORES	Global	0,8940	0,0000	0,8940	291.117.700	260.269.710	0	260.269.710
1.21	SEÑALES DEBILES	Global	0,4117	0,0023	0,4140	480.984.800	198.031.512	1.093.047	199.124.559
1.22	CLIMATIZACION Y EXTRACCIÓN	Global	0,5323	0,0000	0,5323	1.346.042.400	716.520.640	0	716.520.640
1.23	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Global	0,4117	0,0031	0,4149	2.696.806.800	1.110.387.494	8.422.481	1.118.809.975
1.24	ASCENSORES	Global	0,5988	0,2006	0,7994	448.265.600	268.412.800	89.926.400	358.339.200
1.25	BLOQUE DE AUDITORIO	Global	0,6730	0,0429	0,7159	977.798.400	658.019.183	41.941.874	699.961.057
1.26	VARIOS	Global	0,0000	0,0000	0,0000	105.024.400	0	0	0
1.27	TRABAJOS FINALES	Global	0,0000	0,0000	0,0000	31.206.800	0	0	0
	TOTALES					**13.800.000.000**	**8.099.578.416**	**315.388.560**	**8.414.966.976**
						100%	**58,69%**	**2,29%**	**60,98%**

Ing. Daniel Alsina
P/ Contratista

Ing. Aníbal Aguilar
Fiscalización

Aníbal Aguilar
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 3.982