038003825352
Nro:01376744

31-08-21
Tino Servicios
to 1° Cert.

NTERIOR 520
Empedrado
ocopio
ote N° 01.
QUE 76.657.438

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Número	Serie - Cheque Número	
038003825352	F 01376744	$ 76.657.438

CHEQUE VISTA

BNFA A5038 01PYG

Hernandarias
Avda. Acosta Ñu e/Pikysyry

FECHA DE EMISIÓN 31 - 08 - 2021
DD MM AAAA

Páguese a la orden de Tino Servicios y Construcciones

La suma de Guaraníes Setenta y seis millones, Seiscientos cincuenta y siete mil, Cuatrocientos treinta y ocho —

MUNICIP. DE MBARACAYU CUENTA ROYALTIES
Col. Mbaracayu
RUC:80016961-1

No escribir ni firmar debajo de esta línea — Firmas — No escribir ni firmar debajo de esta línea

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU TESORERIA

⑈02001⑆038003825352⑆01376744⑈

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

R.U.C. 80016961 - 1
Cel.: (0981) 794 440

ORDEN DE PAGO

BENEFICIARIO:	TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
TIPO DE PRESUPUESTO:	ACCIÓN
PROGRAMA	ACCIÓN-ROYALTIES
SUB-PROGRAMA	
OBJETO DE GAST	520 CONSTRUCCIONES
NOMBRE DE BANCO	BANCO NAC. DE F
NRO CUENTA:	38.0.382535/2
CHEQUE NRO:	01376744
IMPORTE	76.657.438
SON GUARANIES	SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO
FECHA DE ELABORACIÓN	31/08/2021
ELABORADO POR	Crislaine Pressi
OBSERVACIÓN	CORRESPONDE AL PAGO DE LA 1° CERTIFICACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA COMUNIDAD PROCOPIO-DISTRITO DE MBARACAYU LOTE Nº 01 SEGÚN CONTRATO Nº 44/2021

Firma y Sello
Intendente

0018052

Firma y Sello
Tesorera

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU TESORERIA

Gráfica NV - Víctor Miranda AVDA SAN ELIAS C/ AVDA COLOMBIA A 50 MTS DEL DIARIO VANGUARDIA -Tel.: (0983) 235 418 - (0981) 575 882 - Ciudad del Este - RUC: 3687965-4 - HABILITACIÓN N°: 1816 - Numeración: 0012401 al 0018000 - 04/20

T I N O

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
RUC Nº 859.999-8

.....*Construyendo con el país*
DIRECCION: AVDA GENERAL AQUINO CASI MARISCAL LOPEZ –HERNANDARIAS-0631-22090
tinoservicios@gmail.com

Ciudad de Mbaracayù, 18 de Agosto de 2021

Señor
Edir Eduar Lermen Ritter.
INTENDENTE MUNICIPAL

Presente
REF: Contrato Nº 44/2021

Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en la comunidad de Procopio y Km 42 Gral Diaz Distrito de Mbaracayù.

ID Nº 399.022

Me dirijo a usted, con relación al contrato de referencia, con el objeto de solicitar **EL COBRO DE LA PRIMERA CERTIFICACION DE LA OBRA.**

Sin otro particular, me despido atentamente .

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Rosa Frutos
Fecha: 18-08-2021
Hora: 09:05'
F

Tino
Servicios y Construcciones
Tel. (0631) 22090
(0972) 335202 y (0983) 261892
Hernandarias Paraguay

Oferente

Datos del Contratista: TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES

Datos del solicitante: RUBEN CASCO ESCOBAR
RUC Nº 859.999-8

T I N O
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
RUC Nº 859.999-8

.....Construyendo con el país
DIRECCION: AVDA GENERAL AQUINO CASI MARISCAL LOPEZ –HERNANDARIAS-0631-22090
inoservicios@gmail.com

1ra Certificaciòn

1era Certificacion de Avance de Obras
Inicio de Obras: 27 de Julio 2021
Fecha de 1era Certificacion : 23 de Agosto
LOTE 1
OBRA: Pavimento tipo empedrado en Colonia Procopio (Calle Lateral Izquierdo camino a Puerto Indio)
Propietario: Municipalidad de Mbaracayu

Items	Rumbro	Un.	Cant.	P. Uni	Precio Total	%	1era
1.1	Replanteo: Levantamiento Planimetrico y Marcacion	m2	2168	12.000	26.016.000	100%	26.016.000
1.2	Preparacion , Cargamento y Acarreo de Tierra	m2	2168	10.000	21.680.000	100%	21.680.000
1.3	Colchon de Tierra Colorada	m2	2168	12.000	26.016.000	20%	5.203.200
1.4	Piedra Bruta basaltica	m2	1168	29.400	34.339.200	20%	6.867.840
1.5	Emripiado Triturada Tipo VI	m2	1168	10.400	12.147.200		
1.6	Compactacion	m2	1168	9.900	11.563.200		
1.7	Cordon de Hº Aº de 10x30x50	ml.	450	42.500	19.125.000	100%	19.125.000
1.8	Cartel de Obras	Und.	1	1.800.000	1.800.000	100%	1.800.000
1.9	Limpieza Final	Und.	1	1.900.000	1.900.000		
					154.586.600		80.692.040

Trabajos realizados por un monto de 80,692,040 gs. (Ochenta y ocho millones, Quinientos doce mil, Ciento veinte guaranies) guaranies.----------

TOTAL ADJUDICADO POR CONTRATO Nº 44/2021 LOTE 01 +LOTE 02	229.121.800	Gs.
TOTAL ADJUDICADO POR LOTE 02	154.586.600	Gs.
COSTOS DE TRABAJOS REALIZADOS 1ERA CERTIFICACION	80.692.040	Gs.
Retencion de Fondo de Reparo 5% del Total son :	4.034.602	Gs.
TOTAL A PAGAR	76.657.438	Gs.

Son Setenta y seis millones, Seiscientos cincuenta y siete mil, Cuatrocientos treinta y ocho guaranies.-

Representante de la Empresa

Tino
Servicios y Construcciones
Tel-(0631) 22 090
(0972) 335 202 y (0983) 261 892
Hernandarias Paraguay

Ing. Plinio Torres
Reg. Prof. MOPC-CPI 577.521

Profesional Residente

Fiscal de Obras Municipalidad de Mbaracayu

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

Municipalidad de Mbaracayú

DICTAMEN

A: Edir Lermen
Intendente Municipal del Distrito de Mbaracayú
DE: Arq. Hilda Griselda Arévalos Fernández
OBJETO: CERTIFICACIÓN Nº 1 de La Obra **"Construcción de Empedrado"**
Lote 01: Comunidad de Procopio- Distrito de Mbaracayu
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 05/2.021
Contrato Nº 44/2021 ID Nº 399022
FECHA: 23/08/21

Por la presente me dirijo a usted, a objeto de remitir Dictamen de fiscalización de la construcción denominado "**Construcción de Empedrados" - Lote 01: Comunidad de Procopio"**, siendo ejecutado en el Distrito de Mbaracayú, Departamento de Alto Paraná. -

La Fiscalización acorde al pedido del Contratista, La Empresa **TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES,** elabora la Primera Certificación, Acta de Constancia de Verificación, Dictamen y Muestras fotográficas de la obra.
Conforme verificaciones realizadas "In Situ" del avance de obras el monto correspondiente de las mismas es de 80.692.040 gs. (Ochenta millones, Seiscientos, noventa y dos mil, Cuarenta guaraníes.).
Con la aplicación del Fondo de Reparación del 5% es de 4.034.602 gs.
(Cuatro millones, Treinta y cuatro mil, Seiscientos dos guaraníes).
El monto correspondiente al pago de las obras realizadas es de **76.657.438 gs. (Setenta y seis millones, Seiscientos cincuenta y siete mil, Cuatrocientos treinta y ocho guaraníes)**

La Fiscalización aprueba la Certificación Nº 1 y recomienda a la Máxima Autoridad al estudio y si corresponde realizar el pago correspondiente.

Atentamente

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

Fiscal de Obras

Arq. Hilda Griselda Arévalos F

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaría
Recibido por: Rosa Frutos
Fecha: 23 - 08 - 2021
Hora: 11:05'

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ALTO PARANÁ
CREADO POR LEY Nº 116/90

Municipalidad de Mbaracayú

ACTA DE VERIFICACION, MEDICION Y CERTIFICACION DE OBRAS: SIN OBSERVACIONES:

ACTA No: 01/ 2.021

(1) CONTRATANTE: Municipalidad de Mbaracayu

(2) CONTRATISTA: Empresa Constructora: TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES

(3) RUC: 859.999-8

(4) FISCAL DE OBRAS MUNICIPAL: Arq., Hilda Griselda Arévalos Fernández

(5) LOCALIZACION DE LA OBRA: Comunidad de Procopio- Distrito de Mbaracayu

(6) CODIGO DE CONTRATACION: CO-30168-21-202254

(7) OBJETO DE CONTRATO: Construcción de Empedrado-

(8) IMPORTE DEL CONTRATO: Total del Contrato (Lote 01+Lote 02): 229.121.800 gs.)

Lote 01: 154.586.600 gs.

(9) PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: 60 días corridos

(10) FECHA DE INICIO DE OBRA: 27 de Julio 2,021

(11) CERTIFICACION No: 01

En la Ciudad de Mbaracayu, a los 23 días del mes de Agosto de 2.021, se reúnen en representación de la Municipalidad de Mbaracayu la Arq. Hilda Griselda Arévalos Fernández, C.I. No: 855.797, Matricula Profesional M.O.P.C No: 1.560 con cargo de Fiscal de Obras de la Institución Municipal y la Sr. Rubén Casco Escobar, con C.I. Nº 859.999 en representación de la Empresa TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES, a objeto de suscribir el acta de certificación de obras No:01, en los siguientes términos:

La Fiscalización de Obras ha recibido por parte de la Empresa Contratista la solicitud de Certificación No: 01, realizadas conforme a las obligaciones establecidas en el Contrato.

Forma parte del acta la planilla de avance de obra entregada por el Contratista correspondiente al mes de Julio/Agosto.

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

Tino
Servicios y Construcciones
Tel. (0631) 22090
Hernandarias Paraguay

Se ha verificado y medido las planillas de computo métrico avance físico de obras, y plano de la obra proyectada, manifiesto que el Contratista ha cumplido a entera satisfacción lo establecido en el contrato y las obligaciones pactadas lo que justifica solicitar el pago correspondiente por la suma de 76.657.438 gs. (Son Setanta y seis millones, Seiscientos cincuenta y siete mil, Cuatrocientos treinta y ocho guaraníes.)

Para constancia y en prueba de conformidad se firma 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto:

1.-En Representación de la Municipalidad de Mbaracayu:

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

Arq. Hilda Griselda Arévalos

2.- En Representación de la Empresa Contratista:

Sr. Rubén Casco Escobar

Servicios y Construcciones
Tel.-(0631)22030
Hernandarias Paraguay
Firmo

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA: MARCAR CON X

• **SOLICITUD DE CERTIFICADO DE OBRA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA: X**
• **COPIA DE CERTIFICADOS ANTERIORES:**
• **PLANILLAS DE COMPUTO METRICO: X**
• **PLANILLA DE CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO:X**
• **FOTOGRAFIAS ACTUALIZADAS DE LA OBRA EN EJECUCION:X**
• **LIBRO DE OBRAS:X**

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

1ra Certificaciòn

1era Certificacion de Avance de Obras
Inicio de Obras: 27 de Julio 2021
Fecha de 1era Certificacion : 23 de Agosto
LOTE 1
OBRA: Pavimento tipo empedrado en Colonia Procopio (Calle Lateral Izquierdo camino a Puerto Indio)
Propietario: Municipalidad de Mbaracayu

Items	Rumbro	Un.	Cant.	P. Uni	Precio Total	%	1era
1.1	Replanteo: Levantamiento Planimetrico y Marcacion	m2	2168	12.000	26.016.000	100%	26.016.000
1.2	Preparacion , Cargamento y Acarreo de Tierra	m2	2168	10.000	21.680.000	100%	21.680.000
1.3	Colchon de Tierra Colorada	m2	2168	12.000	26.016.000	20%	5.203.200
1.4	Piedra Bruta basaltica	m2	1168	29.400	34.339.200	20%	6.867.840
1.5	Emripiado Triturada Tipo VI	m2	1168	10.400	12.147.200		
1.6	Compactacion	m2	1168	9.900	11.563.200		
1.7	Cordon de Hº Aº de 10x30x50	ml.	450	42.500	19.125.000	100%	19.125.000
1.8	Cartel de Obras	Und.	1	1.800.000	1.800.000	100%	1.800.000
1.9	Limpieza Final	Und.	1	1.900.000	1.900.000		
					154.586.600		80.692.040

Trabajos realizados por un monto de 80,692,040 gs. (Ochenta y ocho millones, Quinientos doce mil, Ciento veinte guaranies) guaranies.----------

TOTAL ADJUDICADO POR CONTRATO Nº 44/2021 LOTE 01 +LOTE 02	229.121.800	Gs.
TOTAL ADJUDICADO POR LOTE 02	154.586.600	Gs.
COSTOS DE TRABAJOS REALIZADOS 1ERA CERTIFICACION	80.692.040	Gs.
Retencion de Fondo de Reparo 5% del Total son :	4.034.602	Gs.
TOTAL A PAGAR	76.657.438	Gs.

Son Setenta y seis millones, Seiscientos cincuenta y siete mil, Cuatrocientos treinta y ocho guaranies.-

Ing. Plinio Torres
Pat. Prof. MOPC-CPI 577.521

Representante de la Empresa
Tino Servicios y Construcciones
Tel-(0631) 22 090
(0972) 335 202 y (0983) 261 892
Hernandarias Paraguay

Profesional Residente

Fiscal de Obras Municipalidad de Mbaracayu

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

Tel. – (0981) 794440

Dictamen Nro. 86/2021

Mbaracayú, 26 de agosto de 2021.-

Señor Intendente Municipal:
Edir Lermen
Municipalidad de Mbaracayú
P R E S E N T E:

El que suscribe, **Abogado Edgar M. Lezcano González**, Asesor Jurídico de esta Municipalidad, se dirige muy respetuosamente a Usted, a fin de elevar Dictamen Jurídico respeto de la **Nota presentado por la Empresa Constructora "TINO Servicios & Construcciones", en virtud de la cual solicita el pago del Certificado Nro. 01 de la obra consistente en "Construcción de Empedrado, Comunidad de Procopio", Licitación por Concurso de Oferta Nro. 05/2021, Lote No.: 1, ID No.: 399022,** lo cual expreso en los siguientes términos:

Que analizado los documentos puestos a mi conocimiento, en especial el contrato de obra, el Certificado Nro. 01, y el dictamen de fecha 23 de agosto de 2021, emitido por la Fiscal de Obras, Arquitecta Hilda Griselda Arevalos F., he podido observar que las obras avanzan conforme a cronograma, y efectivamente se ha ejecutado las obras cuyo pago se solicita, todo de conformidad a las cláusulas contractuales, y dentro del plazo contractual, correspondiendo el pago de la suma solicitada, de los cuales deben ser descontados el fondo de Reparo de 5%.

Dejo constancia que el plazo de ejecución de la obra es de 60 días calendarios, y la orden de inicio ha sido expedida en fecha 27 de julio de 2021.

POR TANTO, al señor Intendente Municipal, RECOMIENDO, realizar el pago a la empresa constructora "TINO Servicios & Construcciones" la suma correspondiente a lo suscripto para la certificación No. 1. Es mi dictamen. -

Atentamente.

Edgar M. Lezcano G.
Abogado
Mat. Nº.: 9852

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaría
Recibido por: Rosa Flores
Fecha: 26-08-2021
Hora: 10:58
F

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ALTO PARANÁ
CREADO POR LEY Nº 116/90

Municipalidad de Mbaracayú

01

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
Dirección: Avda. Gral. Aquino- Hernandarias- Alto Paraná

OBRA: Construcción de Empedrados

Lote 01: Construcción de Empedrado en la Comunidad de Procopio-Distrito de Mbaracayu

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No 05/2021

CONTRATO Nº 44/2021 **ID Nº 399022**

LIBRO DE OBRAS

Mbaracayu, 27/07/21

Orden de Inicio de Obra:

Se reunen, En la Comunidad de Procopio - Distrito de Mbaracayu, el Ing Civil Plinio Garcete Torres, profesional residente de la empresa adjudicada y la Arq Hilda Griselda Arevalos F., en su caracter de fiscal de Obras de la Municipalidad de de Mbaracayu, para dar inicio a las Obras denominadas "Construcción de Empedrados" Lote 01- Comunidad de Procopio - Distrito de Mbaracayu - Conforme se encuentra establecido en el Contrato Nº 44/2021, ID Nº: 399022, con un plazo de ejecución de 60 dias corridos apartir de de la fecha 27 de Julio del 2021.

Sin otro punto a ser tratado en esta reunión, se da por terminado este acto.

Tino Servicios y Construcciones
Tel-(0631)22090
Hernandarias Paraguay

Ing. Plinio Torres
Reg. Prof. MOPC CPI 577-52

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

CONTRATISTA **PROFESIONAL RESIDENTE** **FISCALIZACION**

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ALTO PARANÁ
CREADO POR LEY Nº 116/90

Municipalidad de Mbaracayú

02

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
Dirección: Avda. Gral. Aquino- Hernandarias- Alto Paraná

OBRA: Construcción de Empedrados

Lote 01: Construcción de Empedrado en la Comunidad de Procopio-Distrito de Mbaracayu

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No 05/2021

CONTRATO Nº 44/2021 **ID Nº 399022**

LIBRO DE OBRAS

Mbaracayu, 29/07/21

1era Visita a Obra:

En la fecha, se reunen los profesionales el Ing Civil, Plinio Garcete Torres, como profesional residente de Obras y la Arq. Hilda Griselda Arévalos F., en su carácter de Fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu, a fin de verificar los avances de la obra; Se han iniciado los trabajos de Replanteo: Levantamiento Planimetrico y Marcación en el sitio de obras.

Sin más puntos que verificar se da por terminada la reunión

Tino Servicios y Construcciones
Tel-(061) 22090
Hernandarias Paraguay

Ing. Plinio Torres
MOPC

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

CONTRATISTA **PROFESIONAL RESIDENTE** **FISCALIZACION**

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ALTO PARANÁ
CREADO POR LEY Nº 116/90

Municipalidad de Mbaracayú

03

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
Dirección: Avda. Gral. Aquino- Hernandarias- Alto Paraná

OBRA: Construcción de Empedrados

Lote 01: Construcción de Empedrado en la Comunidad de Procopio-Distrito de Mbaracayu

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No 05/2021

CONTRATO Nº 44/2021 **ID Nº 399022**

LIBRO DE OBRAS

Mbaracayu, 05/08/21

2da. Visita a Obra:

En la fecha, se reunen los profesionales el Ing. Civil Plinio Garcete Torres, como profesional residente de obras y la Arq. Hilda Griselda Arévalos F. en su carácter de fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu, a fin de verificar los trabajos realizados a la fecha.: Se continuan realizando los trabajos de: Replanteo, Levantamiento Planimetrico y marcación de las obras, llegando a un 75% de los mismos.

Sin más puntos que verificar se da por concluida la reunión.

Tino Servicios y Construcciones Tel.: (0631) 22090 Hernandarias Paraguay

CONTRATISTA

Ing. Plinio Torres
Reg. Prof. MOPC-CPI 577.521

PROFESIONAL RESIDENTE

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

FISCALIZACIÓN

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ALTO PARANÁ
CREADO POR LEY Nº 116/90

Municipalidad de Mbaracayú

04.

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
Dirección: Avda. Gral. Aquino- Hernandarias- Alto Paraná

OBRA: Construcción de Empedrados

Lote 01: Construcción de Empedrado en la Comunidad de Procopio-Distrito de Mbaracayu

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No 05/2021

CONTRATO Nº 44/2021 **ID Nº 399022**

LIBRO DE OBRAS

Mbaracayu, 12/08/21

3era Visita a Obra:

En la fecha, se reunen los profesionales al Ing Civil Plinio Garcete Torres como profesional residente de obras y la Arq. Hilda Griselda Arévalos F. en su Carácter de fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu: Esta semana se han concluido las obras de: Replanteo - Levantamiento Planimetrico y Marcacion. Se iniciaron los trabajos de "Preparacion, Cargamento y Acarreo de Tierra, Colchon de Tierra Colorada, Piedra Basaltica Bruta y Colocación de Bordon de H° A° de 10x30x50.

Sin más temas que tratar se da por concluida la reunión.

Tino Servicios y Construcciones Tel-(0631)22090 Hernandarias Paraguay

CONTRATISTA	PROFESIONAL RESIDENTE	FISCALIZACION
	Ing. Plinio Torres Reg. Prof. MOPC-CPI 577.52	Arq. Hilda Griselda Arevalos F. Reg. MOPC 1560

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ALTO PARANÁ
CREADO POR LEY Nº 116/90

Municipalidad de Mbaracayú

05

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
Dirección: Avda. Gral. Aquino- Hernandarias- Alto Paraná

OBRA: Construcción de Empedrados

Lote 01: Construcción de Empedrado en la Comunidad de Procopio-Distrito de Mbaracayu

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No 05/2021

CONTRATO Nº 44/2021 **ID Nº 399022**

LIBRO DE OBRAS

Mbaracayu, 19/08/21

4ta. Visita a Obra:

En la fecha, se reunen los profesionales el Ing. Civil Plinio Garcete Torres, como profesional residente de Obras y la Arq. Hilda Griselda Arévalos F, en su carácter de fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayú, en la semana se han concluido los trabajos de Preparación, Cargamento y Acarreo de Tierra, Los trabajos de Colocación de Cobhón de tierra Coloradas y Piedra Bruta basaltica, han avanzado en un 20%, Se culmino el trabajo de Colocación de Cordón de H°A° y se ha colocado el Cartel de Obras.

Sin más puntos que tratar, se da por terminada la reunión.

Tino Servicios y Construcciones Tel-(063) 22080 Hernandarias Paraguay

CONTRATISTA

Ing. Plinio Torres
Reg. Prof. MOPC-CPI 577.521

PROFESIONAL RESIDENTE

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

FISCALIZACION

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ALTO PARANÁ
CREADO POR LEY Nº 116/90

Municipalidad de Mbaracayú

06

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
Dirección: Avda. Gral. Aquino- Hernandarias- Alto Paraná

OBRA: Construcción de Empedrados

Lote 01: Construcción de Empedrado en la Comunidad de Procopio-Distrito de Mbaracayu

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No 05/2021

CONTRATO Nº 44/2021 **ID Nº 399022**

LIBRO DE OBRAS

Mbaracayú, 23/08/21

Acta de Verificación Nº 01

Conforme solicitud del representante de la empresa "TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES" se reunen en el sitio de obras, el Ing. Civil Plinio Garcete Torres, profesional residente de obras de la empresa y la Arq. Hilda Griselda Arévalos F. en su caracter de fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu, con el objeto de verificar los avances de la obra para su primera certificación, resultando cuanto sigue:

1.1- Replanteo: Levantamiento Planimetrico y Marcacion: 100%
1.2- Preparacion Cargamento y Acarreo de Tierra: 100%
1.3- Colchon de tierra Colorada 20%
1.4- Piedra Bruta basaltica 20%
1.7- Cordon de HºAº de 10x30x50 100%
1.8- Cartel de Obras 100%

Culminado el recorrido y las mediciones se da por terminada la reunion, Queda a cargo de la fiscalizacion procesar los datos levantados en obra, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor.

Tino Servicios y Construcciones Tel-(0631) 22090 Hernandarias - Paraguay

Ing. Plinio Torres
Reg. Prof. MOPC-CPI 577.521

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

CONTRATISTA **PROFESIONAL RESIDENTE** **FISCALIZACION**