BOGADO CONSTRUCCIONES	Nº3.400.053-4	CERTIFICADO 2	FECHA CERTIFICACION	21/8/2025
		PLAZO	95 DIAS	FECHA INICIO	9/6/2025
				FECHA ENTREGA	

LOTE 1: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON DE HORMIGON EN ALREDEDOR DE COLEGIO DE TOMAS ROMERO PEREIRA – Km 40.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	INC %	CERTIFICADO ANTERIOR AVANCE	CERTIFICADO ANTERIOR MONTO	CERTIFICADO ACTUAL AVANCE	CERTIFICADO ACTUAL MONTO	ACUMULADOS AVANCE	ACUMULADOS MONTO
1	Limpieza general del terreno de obras	M2	1685	8.100	13.648.500	5,94	100,00	13.648.500	-	-	100,00	13.648.500
2	Cartel de obra	GL	1	1.368.096	1.368.096	0,60	-	-	100,00	1.368.096	100,00	1.368.096
3	Replanteo y marcacion de obra, con equipamiento topográfico	M2	1685	6.400	10.784.000	4,70	100,00	10.784.000	-	-	100,00	10.784.000
4	Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja	M2	1685	17.767	29.937.395	13,04	100,00	29.937.395	-	-	100,00	29.937.395
5	Colchon de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20m)	M2	1578	3.804	6.002.712	2,61	100,00	6.002.712	-	-	100,00	6.002.712
6	Cordon Cuneta de H°A°	ML	406	70.267	28.528.402	12,43	70,00	19.969.881	30,00	8.558.521	100,00	28.528.402
7	Baden de H° A° (7 mts de largo x 1 mts de ancho) e=0.15m	M3	3,95	2.096.600	8.281.570	3,61	-	-	100,00	8.281.570	100,00	8.281.570
8	Pavimento tipo EMPEDRADO	M2	1578	65.633	103.568.874	45,11	50,00	51.784.437	50,00	51.784.437	100,00	103.568.874
9	Enripiado con piedra triturada de 6, sobre pavimento empedrado	M2	1578	7.000	11.046.000	4,81	-	-	100,00	11.046.000	100,00	11.046.000
10	Compactación, inicial, diaria y final	M2	1578	5.433	8.573.274	3,73	-	-	100,00	8.573.274	100,00	8.573.274
11	Relleno y compactación para soporte de cordon cuneta	M3	152	30.647	4.658.344	2,03	30,00	1.397.503	70,00	3.260.841	100,00	4.658.344
12	Limpieza final	M2	1685	1.900	3.201.500	1,39	-	-	100,00	3.201.500	100,00	3.201.500
		MONTO CONTRATO GUARANIES			**229.598.667**	100,00	45,83	105.232.722	54,17	**124.365.945**	100,00	229.598.667
				DESCUENTO ANTICIPO		10,00				**12.436.594**		
				RETENCION		**5,00**				**6.218.297**		
				MONTO A COBRAR GUARANIES						**105.711.053**		

BOGADO CONSTRUCCIONES
César Bogado
RUC: 3400053-4

Amado Cabañas
Arquitecto
Reg. MOPC 1202

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2021-2025
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 - E-mail: munitrp@hotmail.com

DICTAMEN

Tomas Romero Pereira, 21 de agosto del 2025

Señor
Hernán Rivas – Intendente Municipal
Municipalidad del Distrito Tomas Romero Pereira.

I.REFERENCIA; PAGO CERTIFICADO N.º 2

Por Medio de la Presente, notifico que fue presentada por el Sr. Cesar Hermes Bogado Sosa representante de la empresa BOGADO CONSTRUCCIONES CON RUC N°3400053-4 el **CERTIFICADO DE OBRA N.º 2** de la OBRA: LOTE 1: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON DE HORMIGON EN ALREDEDOR DE COLEGIO DE TOMAS ROMERO PEREIRA – Km 40.

Luego de efectuar la revisión correspondiente del certificado en referencia, se comprueba que tiene concordancia a planos y especificaciones técnicas por lo tanto se ratifica el mismo para el pago correspondiente.

Atte.

Fiscal de Obra.

Amado Cubañas
Arquitecto
Reg. MOPC 1202

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2021-2025
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 - E-mail: munitrp@hotmail.com

ACTA DE MEDICIÓN Nº 1

OBRA LOTE 1: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON DE HORMIGON EN ALREDEDOR DE COLEGIO DE TOMAS ROMERO PEREIRA – Km 40.

CONTRATISTA: BOGADO CONSTRUCCIONES RUC N° 3.400.053-4

En el distrito de Tomás Romero Pereira, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los Veinte y un (21) días del mes de Agosto del 2025, se reúnen en representación de la Municipalidad de Tomás Romero Pereira, **el Arq. Amado Cabañas**, como fiscal de Obras y el **Sr. Cesar Hermes Bogado Sosa con C.I. Nº 3.400.053** representante de la firma unipersonal, **BOGADO CONSTRUCCIONES con RUC Nº 3.400.053-4** Contratista de la OBRA ID N°467278 LOTE 1: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON DE HORMIGON EN ALREDEDOR DE COLEGIO DE TOMAS ROMERO PEREIRA – Km 40.

Suscriben el presente Acta los representantes arriba mencionados, los mismo han procedido a la verificación y medición de los trabajos ejecutados.

En la verificación y medición realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Contrato y los resultados se anexan en la planilla del Certificado Nº 2.

De plena conformidad de las partes, se suscribe el presente Acta en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicada más arriba.

.....

Cesar Hermes Bogado Sosa
Contratista

BOGADO CONSTRUCCIONES
César Bogado
RUC: 3400053-4

.....

Fiscal de Obra
Amado Cabañas
Arquitecto
Reg. MOPC 1202