Municipalidad de Bella Vista	CONTRATISTA	E.G PROYECTOS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE GUSTAVO CARDOZO
	FECHA DE PRESENTACIÓN	20/12/2023
LLAMADO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LA CALLE LA PAZ- PLURIANUAL 2023 - 2024 con ID: 434769	FECHA DE INICIO DE OBRA	20/11/2023
	PLAZO INICIAL	90
Contrato N° 09/23	DIAS TRANSCURRIDOS	29

Certificado N°01

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
						Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1	Preparación de obra: Cartel de Obra 2mx1m - (Ver EETT)	Unidad	1	1.121.250	1.121.250	0	1,0	1,0		1.121.250	1.121.250	100%
2	Construcción de Cordón cuneta de Hº	Metro lineal	420	78.550	32.991.000	0	210	210		16.495.500	16.495.500	50%
3	Empedrado de Piedra Basáltica	Metros	1.435	35.200	50.512.000	0	718	718		25.256.000	25.256.000	50%
4	Relleno superior de empedrado con Cernidura de polvo de piedra	Metros cuadrados	1.435	2.700	3.874.500	0	-	-		-	-	0%
5	Carteles para nomenclatura de calles	Unidad	3	793.400	2.380.200	0	-	-	0	-	-	0%
6	Limpieza general de la zona de obra	Unidad Medida Global	1	780.000	780.000	0	-	-	0	-	-	0%
	TOTAL				**91.658.950**							

Total certificado	-	42.872.750	42.872.750
Fondo de reparo 5%:	-	2.143.638	2.143.638
Devol Antic 20%:	-	8.574.550	8.574.550
Neto a cobrar Gs.:	-	32.154.563	32.154.563

Son Guaraníes: treinta y dos millones ciento cincuenta y cuatro mil quinientos sesenta y tres.-

Ing. Gustavo Cardozo
EG PROYECTOS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
EG PROYECTOS SERVICIOS CONSTRUCCIONE
RUC: 1 241011-6 CEL:0984-77

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS • MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA • 1918

Fiscal de Obras
Municipalidad de Bella Vista

René V. Ayala Maidana
Ing. Civil
Reg. MOPC N° 1.886