MACRON SRL

Señores
Dirección de logística administrativa
Tribunal Superior de Justicia Electoral
Presente:

REF: L.P.N. N° 9/2024 – "Contratación de Servicios de mantenimiento y reparación de edificios de la Justica Electoral (sede central y locales del interior del país) - plurianual 2024/2025" – ID 451619

Me dirijo a Uds, y por su intermedio a quien corresponda, a fin de presentar el informe técnico de los trabajos realizados en los locales **"Registro La Colmena", y "Registro Puerto Adela",** de los departamentos de Paraguari y Canindeyu respectivamente, según orden de trabajo y/o servicio N° 468, en detalle cuanto sigue:

Inicio de los trabajos: 04 de diciembre de 2024

Fin de los trabajos: 19 de diciembre de 2024

Rubros ejecutados "Registro La Colmena":

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID DE MED	CANT. EJECUTADA
1729	Reparación de mampostería por fisura con refuerzo de varilla de 8 Ø	Metro lineal	15
1730	Mano de obra Reparación de mampostería por fisura con refuerzo de varilla de 8 Ø	Metro lineal	15
1731	Tratamiento de paredes contra humedad	Metros cuadrados	30
1732	Mano de obra Tratamiento de paredes contra humedad	Metros cuadrados	30
1733	Reposición de respaldero de madera	Metro lineal	2
1734	Mano de obra Reposición de respaldero de madera	Metro lineal	2
1735	Reposición de cerradura para puerta de tablero	Unidad	3
1736	Mano de obra Reposición de cerradura para puerta de tablero	Unidad	3

Arq. Gustavo M. Pampliega
Director de Infraestructura Institucional

Abg. Ana María Sanabria A.
Directora de Logística Administrativa

Ing. Jorge Belotto
MACRON SRL

MACRON SRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID DE MED	CANT. EJECUTADA
1737	Reparación de puerta placa	Unidad	2
1738	Mano de obra Reparación de puerta placa	Unidad	2
1739	Reparación de mingitorio	Unidad	1
1740	Mano de obra Reparación de mingitorio	Unidad	1
1741	Limpieza de rejillas de piso	Unidad	2
1742	Mano de obra Limpieza de rejillas de piso	Unidad	2
1743	Cambio y reposición de canaleta y bajada chapa galvanizada Nº 24, con desarrollo de 42 cm, incluye boqueta	Metro lineal	13
1744	Mano de obra Cambio y reposición de canaleta y bajada chapa galvanizada Nº 24, con desarrollo de 42 cm, Mano de obra incluye boqueta	Metro lineal	13
1745	Reposición de vidrio en ventana balancín 0,85 x 0,15 m	Unidad	3
1746	Mano de obra Reposición de vidrio en ventana balancín 0,85 x 0,15 m	Unidad	3
1747	Pintura interior al agua	Metros cuadrados	250
1748	Mano de obra pintura interior al agua	Metros cuadrados	250
1749	Pintura exterior al agua	Metros cuadrados	45
1750	Mano de obra Mano de obra pintura exterior al agua	Metros cuadrados	45
1751	Limpieza de terreno y retiro de escombro	Unidad Medida Global	1
1752	Mano de obra limpieza de terreno y retiro de escombro	Unidad Medida Global	1

Rubros ejecutados "Registro Puerto Adela":

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNID DE MED	CANT. EJECUTADA
2460	Tratamiento de paredes contra humedad	Metros cuadrados	16
2461	Mano de obra Tratamiento de paredes contra humedad	Metros cuadrados	16
2462	Reparación de Vereda con piso layota 30x30 cm	Metros cuadrados	11

Ing. Gustavo M. Pampliega
Jefe de Infraestructura Institucional

Abg. Ana María Sanabria A.
Directora de Logística Administrativa

Ing. Jorge Belotto
MACRON SRL

MACRON SRL

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNID DE MED	CANT. EJECUTADA
2463	Mano de obra Reparación de Vereda con piso layota 30x30 cm	Metros cuadrados	11
2468	Reposición de vidrio en ventana de balancín 0,98x0,19 m	Unidad	2
2469	Mano de obra Reposición de vidrio en ventana de balancín 0,98x0,19 m	Unidad	2
2470	Pintura interior al agua	Metros cuadrados	35
2471	Mano de obra Mano de obra pintura interior al agua	Metros cuadrados	35
2472	Pintura exterior al agua	Metros cuadrados	23
2473	Mano de obra pintura exterior al agua	Metros cuadrados	23
2476	Limpieza de terreno y retiro de escombro	Unidad Medida Global	1
2477	Mano de obra limpieza de terreno y retiro de escombro	Unidad Medida Global	1

Todos los trabajos fueron realizados conforme a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.

Sin otro particular, les saludos muy atentamente.

Arq. Gustavo M. Pampliega
Director de Infraestructura Institucional

Ing. Jorge Belotto
MACRON SRL

Abg. Ana María Sanabria A.
Directora de Logística Administrativa