OSCAR MOREL OSES **INGENIERO CIVIL** correo: oscarmoreloses@gmail.com	**GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL**	Fecha de Firma de Contrato:	5/10/2021
		Fecha de Orden de Inicio:	15/12/2021
		Fecha de Acta de Medicion:	ene-22
L.P.N. S.B.E. N° 04/2021 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL con ID 400.453 - LOTE 3 - CONTRATO N° 16/2021		PERIODO:	ene-22

CERTIFICADO N° 02

RESUMEN GENERAL

ITEM	RUBRO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	CONTRATO BASICO	4.614.600.000	10,13%	5,47%	15,59%	467.372.500	252.245.250	719.617.750
	TOTAL DEL CONTRATO CON I.V.A.	**4.614.600.000**	**10,13%**	**5,47%**	**15,59%**	**467.372.500**	**252.245.250**	**719.617.750**
DEDUCCIONES A LA FECHA								
2.1	DESCUENTOS DEL ANTICIPO 20%	**922.920.000**				93.474.500	50.449.050	143.923.550
2.2	RETENCION CAUCIONAL 5%					23.368.625	12.612.263	35.980.888
2.3	OTRAS DEDUCCIONES							
2	**TOTAL DEDUCCIONES**	**922.920.000**				**116.843.125**	**63.061.313**	**179.904.438**
3.1	IMPORTE LIQUIDO A PAGAR					350.529.375	189.183.938	539.713.313
3.2	MULTAS							
3	**MONTO NETO A PAGAR (3.1-3.2)**					**350.529.375**	**189.183.938**	**539.713.313**

GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Arquitecto MPZA

OSCAR MOREL OSES	GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL	Fecha de Firma de Contrato:	5/10/2021
		Fecha de Orden de Inicio:	15/12/2021
INGENIERO CIVIL		Fecha de Acta de Medicion:	ene-22
	L.P.N. S.B.E. N° 04/2021 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL con ID 400.453 - LOTE 3 - CONTRATO N° 16/2021	PERIODO:	ene-22
oscarmoreloses@gmail.com	CERTIFICADO N° 02	MONTO DE OBRA	4.614.600.000

			CONTRACTUAL			CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida		Precio unitario (IVA incluído)		Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acaumulada	Precio Total Anterior	Precio Total Actual	Precio total Acumulado
	Construcción de Pavimento Tipo Empedradro										
1.1	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados		800		7.467,40	4.027,30	11.494,70	5.973.920	3.221.840	9.195.760
1.2	Desmonte, destronque	Metros cuadrados		2.000		7.467,40	4.027,30	11.494,70	14.934.800	8.054.600	22.989.400
1.3	Relleno con suelo mejorado y compactacion	Metros cuadrados		4.000		7.467,40	4.027,30	11.494,70	29.869.600	16.109.200	45.978.800
1.4	Reposición de cañerías de agua dañadas	Metro lineal		5.500		120,00	98,00	218,00	660.000	539.000	1.199.000
1.5	Construcción de pavimento petreo (incluye apertura de caja, colchón de arena lavada de rió, colocación de piedra maceada, cordón de H° 0,7 espesor, compacto con ripio)	Metros cuadrados		55.000		7.467,40	4.027,30	11.494,70	410.707.000	221.501.500	632.208.500
1.6	Limpieza Final	Metros cuadrados		700		7.467,40	4.027,30	11.494,70	5.227.180	2.819.110	8.046.290
	TOTAL CERTIFICADO			68.000					467.372.500	252.245.250	719.617.750
	DEVOLUCION DE ANTICIPO -20%								93.474.500	50.449.050	143.923.550
	TOTAL FACTURA								373.898.000	201.796.200	575.694.200

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Arq Eladio Meza

ACTA DE MEDICION 02

En la ciudad de Aregua, a los 19 dias del mes de ENERO del año 2022, en presencia del Representante de la Fiscalizacion por la Contratante, y del Representante de la Empresa Contratista de Obras, Ing. Oscar Morel Oses **Contrato para la CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, Contrato abierto Plurianual** con ID 400.453 - LOTE 3, según contrato N° 16/2021, se procede a la medicion de los trabajos realizados hasta la fecha, según el siguiente detelle:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida		Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acaumulada
	Construcción de Pavimento Tipo Empedradro					
1.1	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados		7.467,40	4.027,30	11.494,70
1.2	Desmonte, destronque	Metros cuadrados		7.467,40	4.027,30	11.494,70
1.3	Relleno con suelo mejorado y compactacion	Metro lineal		7.467,40	4.027,30	11.494,70
1.4	Reposición de cañerías de agua dañadas	Metros cuadrados		120,00	98,00	218,00
1.5	Construcción de pavimento petreo (incluye apertura de caja, colchón de arena lavada de rió, colocación de piedra maceada, cordón de H° 0,7 espesor, compacto con ripio)	Unidad Medida Global		7.467,40	4.027,30	11.494,70
1.6	Limpieza Final	Metros cuadrados		7.467,40	4.027,30	11.494,70

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Arq. Eladio Meza

Gobernación del Departamento Central - Secretaría de Obras Públicas

Licitación Pública Nacional SBE Nº 04/2021 "CONSTRUCIÓN DE EMPEDRADOS EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL", ID N° 400.453

CERTIFICADO N° 02

HOJA DE MEDICION según ORDEN DE TRABAJO NUMERO 2

Contrato N° 16/2021		Lote 3	Ing. Oscar Morel	Orden de trabajo N°	1	Fecha:	01/11/2021	
Items	**Tramo**	**Desde**	**Hasta**	**Barrio/Cñia**	**Ciudad**	**Largo**	**Ancho**	**Total m2**
1	Calle 1ra	Calle 24 de Junio	Fin de Tramo	San Juan / Achucarro	San Antonio	100,0	9,0	900,0
	Coordenadas	-25.430994,-57.537848	-25.430152,-57.538005					
	Calle 3da	Calle 24 de Junio	Fin de Tramo	San Juan / Achucarro	San Antonio	92,0	8,8	809,6
	Coordenadas	-25.430152,-57.538005	-25.431327,-57.539261					
	Calle 4ta	Calle 24 de Junio	Fin de Tramo	San Juan / Achucarro	San Antonio	97,0	8,9	863,3
	Coordenadas	-25.432648,-57.539720	-25.431811,-57.539866					
	Calle S/N	Calle 24 de Junio	Empalme	San Juan / Achucarro	San Antonio	65,8	8,0	526,4
	Coordenadas	-25.431453,-57.538236	-25.432054,-57.538115					
2	Calle Maneco Galeano (El Timbo)	Manuel Dominguez	Empalme	Barrio Centro	San Antonio	116,0	8,0	928,0
	Coordenadas	-25.409795,-57.568650	-25.408647,-57.568528					
					Total			**4.027,3**

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Arq. Eladio Meza