CERTIFICADO Nº 1

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 44/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

OBRA: LOTE 13 - CONSTRUCCION DE 2 AULAS NIVEL INICIAL **FECHA: 23/ 09/ 2021**

UBICACIÓN : ESCUELA SAN ISIDRO LABRADOR.-

ÍTEM	TRABAJOS	UNID.	CANT.	P.UNITARO	TOTAL	CANT.	MONTO	SALDO
1	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.	un	1,00	880.000	880.000	0,00	0	1,00
2	Replanteo	m²	185,00	3.800	703.000	185,00	703.000	0,00
3	Limpieza y preparación del terreno	m²	185,00	4.000	740.000	185,00	740.000	0,00
4	Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	m³	40,56	556.500	22.571.640	20,75	11.547.375	19,81
5	Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	m³	1,920	2.166.000	4.158.720	1,86	4.028.760	0,06
6	Pilar y zapata de H°A°	m³	1,60	2.103.000	3.364.800	0,70	1.472.100	0,90
7	Encadenado H°A° inf y sup	m³	4,15	2.166.000	8.988.900	4,15	8.988.900	0,00
8	Mamposteria de Nivelación h=0,50 de 0,60	m²	2,00	258.000	516.000	2,00	516.000	0,00
9	Mamposteria de Nivelación h=0,50 de 0,45	m²	9,40	260.000	2.444.000	1,68	436.800	7,72
10	Mamposteria de Nivelación h=0,50 de 0,30	m²	26,00	195.000	5.070.000	11,00	2.145.000	15,00
11	Relleno y Compactación de interiores	m³	50,60	75.000	3.795.000	27,00	2.025.000	23,60
12	Aislación Asfaltica De Muros Horizontal y de	m²	24,00	31.000	744.000	14,20	440.200	9,80
13	Mamposteria de Elevación de 0,15 Revoque ambas caras	m²	118,00	101.000	11.918.000	46,20	4.666.200	71,80
14	Mamposteria de Elevación de 0,15 visto una cara con ladrillo comùn prensado	m²	60,00	121.000	7.260.000	60,00	7.260.000	0,00
15	Mamposteria de Elevación de 0,30 revoque ambas caras	m²	44,00	175.000	7.700.000	22,65	3.963.750	21,35
16	Mamposteria de Elevación de 0,30 Visto 1 cara con ladrillo comùn prensado	m²	74,00	191.000	14.134.000	47,12	8.999.920	26,88
17	Sardinel en canteros con ladrillo comùn pren	ml	8,00	94.000	752.000	2,00	188.000	6,00
18	Envarillado sobre y bajo aberturas c/ 3 varill.	ml	90,00	23.000	2.070.000	90,00	2.070.000	0,00
19	Pilar de mamposteria de 0,45 x 0,45 para Re	ml	26,05	111.000	2.891.550	26,05	2.891.550	0,00
20	Techo de tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de HºAº de 2"x6" y liston de boca	m²	222,64	275.000	61.226.000	0,00	0	222,64
21	Revoques de paredes Interior- exterior a 1 Capa con hidrófugo	m²	516,00	40.000	20.640.000	0,00	0	516,00
22	Revoques de pilares de galeria con hidrofugo de 0,40x0,40	m²	42,00	40.000	1.680.000	0,00	0	42,00
23	Revoques de cantero con hidrofugo - Exterio	m²	16,00	40.000	640.000	0,00	0	16,00
24	Revoques de viga cumbrera+viga galeria y voladizo de encaden.	m²	33,01	40.000	1.320.400	0,00	0	33,01
25	Revoques de Nivelación y de panderete encadenado inferior	m²	12,00	40.000	480.000	0,00	0	12,00
26	Contrapiso de Ho de cascotes de 10 cm.	m²	170,00	56.000	9.520.000	0,00	0	170,00
27	Carpeta para piso	m²	170,00	25.000	4.250.000	0,00	0	170,00
28	Piso ceramico PI4 en aula, galeria y SSHH	m²	170,00	91.000	15.470.000	0,00	0	170,00
29	Baldozon para guardaobras y caminero con base contrapiso incl. Borde de nivelac.	m²	82,00	152.000	12.464.000	0,00	0	82,00
30	Zocalo ceramicos	ml	99,98	25.000	2.499.500	0,00	0	99,98
31	Abertura de madera de Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa	un	2,00	950.000	1.900.000	0,00	0	2,00
32	Abertura de madera de marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20	un	4,00	947.000	3.788.000	0,00	0	4,00
33	Abertura de madera de marco y puerta para discapacitados- baño 0,90x2,10	un	2,00	1.000.000	2.000.000	0,00	0	2,00
34	Ventana metalica tipo Balancin de 1,50x1,70	m²	20,40	405.000	8.262.000	0,00	0	20,40
35	Ventana metalica tipo Balancin de 1.50 x 1,00 p/ SSHH	m²	12,00	405.000	4.860.000	0,00	0	12,00
36	Puerta Metalica de 1,00x2,30	m²	2,00	284.000	568.000	0,00	0	2,00
37	Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena) ab	ml	62,00	32.000	1.984.000	0,00	0	62,00
38	Pintura de paredes al latex acrilico c/base enduido incluye zocalo en sintetico	m²	496,00	31.000	15.376.000	0,00	0	496,00
	MONTO PARCIAL				**269.629.510**			

14 OCT 2021

PAGADO

HOJA. 1/2

RUTH CACERES
Fiscal de Obra

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

CONSORCIO ITAIPU
ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS

CERTIFICADO Nº 1

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 44/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES

OBRA: LOTE 13 - CONSTRUCCION DE 2 AULAS NIVEL INICIAL FECHA: 23/ 09/ 2021

UBICACIÓN : ESCUELA SAN ISIDRO LABRADOR.- HOJA. 2/2

ÍTEM	TRABAJOS	UNID.	CANT.	P.UNITARO	TOTAL	CANT.	MONTO	SALDO
39	Pintura de ladrillos vistos con resina acrilica incoloro	m²	134,00	18.000	2.412.000	0,00	0	134,00
40	Pintura de aberturas en sintetico (Ventanas y Puerta de acceso)	m²	38,00	33.000	1.254.000	0,00	0	38,00
41	Pintura de abertura de madera en sintetico	m²	22,00	34.000	748.000	0,00	0	22,00
42	Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico	m²	222,64	39.000	8.682.960	0,00	0	222,64
43	Pintura de viga cumbrera y viga de galeria con latex y enduido	m²	33,01	31.500	1.039.815	0,00	0	33,01
44	Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ml	64,00	30.000	1.920.000	0,00	0	64,00
45	Azulejo h: 1,20	m²	44,00	82.000	3.608.000	0,00	0	44,00
46	Vidrios dobles de 4 mm	m²	32,40	115.000	3.726.000	0,00	0	32,40
47	Rampa de Hº p/salvar nivel	un	2,00	950.000	1.900.000	0,00	0	2,00
48	Canaleta y caño de bajada	ml.	64,00	40.000	2.560.000	0,00	0	64,00
49	Instalacion electrica para dos aulas	gl	1,00	7.000.000	7.000.000	0,00	0	1,00
50	Artefactos electricos incluye ventiladores para dos aulas	gl	1,00	6.000.000	6.000.000	0,00	0	1,00
51	Agua corriente para dos aulas	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	0,00	0	1,00
52	Desague cloacal para dos aulas	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	0,00	0	1,00
53	Artefactos sanitarios con mesada, incluye baño de discapacitados para dos aulas	gl	1,00	7.000.000	7.000.000	0,00	0	1,00
54	Accesorios cromados para baño de discapacitados para dos aulas.	gl	1,00	4.000.000	4.000.000	0,00	0	1,00
55	Camara de inspección, camara séptica y pozo absorvente para dos aulas	gl	1,00	5.000.000	5.000.000	0,00	0	1,00
56	Espejo	m²	2,00	200.000	400.000	0,00	0	2,00
57	Pizarrón de madera movil c/ pintura 1,50x1,00	gl	2,00	1.928.000	3.856.000	0,00	0	2,00
58	Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura	gl	2,00	450.000	900.000	0,00	0	2,00
59	Vallado de estructura metálica con caños de 2 1/2", tejido romboidal de 2x2" de alambre No 16 según diseño. Incluye portones de acceso y pintura general con esmalte sintético previo antióxido.	m2	129,00	94.000	12.126.000	0,00	0	129,00
60	Encadenado para base de Vallado perimetral, de H°A° visto de 20 cm de espesor y 50 cm de altura. Incluye caño de PVC de 100 mm para desagüe (ver detalle)	m3	2,15	2.175.000	4.676.250	0,00	0	2,15
61	Limpieza final	gl	1,00	1.450.000	1.450.000	0,00	0	1,00
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**354.388.535**		**63.082.555**	

CIUDAD DEL ESTE
14 OCT 2021
PAGADO

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 1	63.082.555	18%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-12.616.511	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-3.154.127	
MONTO NETO A PERCIBIR	**47.311.917**	

Son Guaraníes: CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE.----------

RUTH CACERES
Fiscal de Obra

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

CONSORCIO ITAIPU
ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS

CONSORCIO ITAIPU
de Cristian Ramón Martínez Fernández

ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION N.C.P.
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA N.C.P.
consorcioitaipu@gmail.com

Cnel. Bogado e/ Colón y Ruiz Díaz de Melgarejo — Villarrica
Tel.: (0572) 212 321 - (0984) 700 638 — Guairá - Py

TIMBRADO Nº 14812102
Fecha Inicio Vigencia: 27/ 04/ 2021
Fecha fin Vigencia: 30/ 04/ 2022
RUC: 2142222 - 2
FACTURA
Nº 001-002 0001792

Villarrica, 04 de Octubre de 2021. — Cond. de Venta Contado ☐ Crédito ☒

Señor(es): Municipalidad Ciudad del Este. — RUC: 80008881-6

Dirección: — Nota de Remisión Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5 %	10 %
	Por Certificado Nº 1 de la Obra: Lote 13: Const.				
	de 2 Aulas Nivel Inicial. Esc. San Isidro Labra-				
	dor, s/Contrato Nº 44/2021 - C.E.N.º 04/21				
	Certificado Nº 1 Gs. 63082.555.				
	Dev. Anticipo 20% Gs. 12.616.511.				
	Ret. Caucional 5% Gs. 3.154.127.				
	Neto a Cobrar Gs. 47.311.917.				50.466.044.
SUBTOTALES					50.466.044.

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE — 14 OCT 2021 — TESORERIA — PAGADO

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies Cincuenta millones, cuatrocientos sesenta y seis mil, cuarenta y cuatro. — 50.466.044.

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) — (10%) 4.587.822. Total del IVA: 4.587.822.

IMPRENTA EVOLUCION Samuel Peña M. R.U.C.: 2.552.534 - 4
Hernandarias e/ Carlos A. López y Natalicio Talavera Nº 821 - Vca.
Telefax: (0541) 44 639 Hab. Nº 1655
05 Tal. 50 x 3 del 1776 al 2025

Original: Blanco - Cliente Copia: Color - Arch. Tributario
Tripl. Color - Contabilidad "No Válido para Crédito Fiscal"

4100926

Lote 4082526721 , Cons.: 1

MINISTERIO DE HACIENDA SET SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION	SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION	NUMERO	4270114869885
FORM.427-1		FECHA	16/09/2021

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	2142222	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	2	MARTINEZ FERNANDEZ CRISTIAN RAMON

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO
HASTA:17/10/2021

NÚMERO DE CONTROL :
903B085C

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427121422229O3B085C

CIUDAD DEL ESTE
MUNICIPALIDAD
CIUDAD DEL ESTE
14 OCT 2021
TESORERIA
PAGADO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 2142222

NRO. CERTIFICADO: 297554

FECHA EMISION: 14-09-2021

VENCIMIENTO: 14-10-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 2142222

Nro. Certificado: 297554

Razon Social: MARTINEZ FERNANDEZ CRISTIAN RAMON

Actividad(es): OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION

Fecha de Inscripcion: 12-08-2013

Cantidad de Asegurados: 5

Nro. Patronal(es): 0201-40-0107 -

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
14 OCT 2021
TESORERIA
PAGADO

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

6

Proveedor Adjudicado

CRISTIAN RAMON MARTINEZ FERNANDEZ

RUC

2142222-2

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 398204 / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE

Monto del contrato

5.300.599.288

Año: 2021 **Periodo:** Octubre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	BENIGNO	IRALA	Cumplio	1518120	Contratista	Activo
2	OSCAR RAMON	ROLON VILLALBA	Cumplio	1518120	Contratista	Activo
3	FULVIA	VALENZUELA ESPINOLA	Cumplio	1366308	Contratista	Activo
4	PABLO FEDERICO	VILLALBA ALFONSO	Cumplio	1366308	Contratista	Activo
5	HERNANDO JOSE	VILLALBA ALFONSO	Cumplio	1366308	Contratista	Activo

CIUDAD DEL ESTE
MUNICIPALIDAD
CIUDAD DEL ESTE
14 OCT 2021
TESORERIA
PAGADO