CERTIFICADO Nº 1

CONTRATACION VIA EXCEPCION N°02/21 - CONTRATO 43/2021 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE - ID: 398204

OBRA: LOTE 15 - REPARACION DE 6 AULAS Y SANITARIOS SEXADOS

FECHA: 06/10/ 2021

UBICACIÓN : ESCUELA BASICA Nº 7.351 13 DE MAYO

HOJA:1/3

		ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO 1		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Aula-Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.	un	1,000	900.000	900.000	0,000	0	1,000
2	Aula-Desarrollo de Calculo Estructural	m2	121,650	10.000	1.216.500	121,650	1.216.500	0,000
3	Aula-Desmonte de Techo de teja existente y acarreo de escombros y maderamen	m2	121,650	21.000	2.554.650	121,650	2.554.650	0,000
4	Aula-Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	2,000	25.350	50.700	2,000	50.700	0,000
5	Aula-Desmonte de ventanas tipo balancin y acarreo	un	2,000	25.350	50.700	2,000	50.700	0,000
6	Aula-Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	121,650	10.625	1.292.531	121,650	1.292.531	0,000
7	Aula-Estructura de H° A°-Zapatas de H° A°, incluye excavacion	m3	6,576	1.852.900	12.184.670	0,000	0	6,576
8	Aula-Estructura de H° A°-Pilares de H° A°	m3	3,237	2.000.000	6.474.000	0,000	0	3,237
9	Aula-Estructura de H° A° Vigas de galeria y paredes	ml	42,500	195.908	8.326.090	0,000	0	42,500
10	Aula-Losa de H° A°	m3	12,500	1.732.000	21.650.000	0,000	0	12,500
11	Aula-Carpeta para losa de 0,7 cm	m3	8,510	36.350	309.339	0,000	0	8,510
12	Aula-Aislación para carpeta de losa	m2	121,650	73.500	8.941.275	0,000	0	121,650
13	Aula-Aislación de losa con Pintura impacril	m2	121,650	73.500	8.941.275	0,000	0	121,650
14	Aula-Revoque de losa interior y paredes	m2	350,020	30.000	10.500.600	0,000	0	350,020
15	Aula-Revoque de pilares, vigas y encadenados	m2	78,600	40.603	3.191.396	0,000	0	78,600
16	Aula-Carpeta nueva	m2	121,650	25.750	3.132.488	0,000	0	121,650
17	Aula-Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	121,650	90.600	11.021.490	0,000	0	121,650
18	Aula-Piso-Zocalo ceramico	ml	65,250	25.000	1.631.250	0,000	0	65,250
19	Aula-Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	26,420	151.000	3.989.420	0,000	0	26,420
20	Aula-Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	2,000	2.175.000	4.350.000	2,000	4.350.000	0,000
21	Aula-Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	6,940	115.000	798.100	0,000	0	6,940
22	Aula-Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	6,940	406.625	2.821.978	0,000	0	6,940
23	Aula-Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	228,370	31.500	7.193.655	0,000	0	228,370
24	Aula-Pintura de losa con base enduido al latex acrilico	m2	121,650	31.500	3.831.975	0,000	0	121,650
25	Aula-Provision y colocacion de pizarron nuevo	un	2,000	1.930.000	3.860.000	0,000	0	2,000
26	Aula-Instalacion Electrica (Incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado (por aula)	un	2,000	1.000.000	2.000.000	0,000	0	2,000
27	Aula-Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	Un.	8,000	193.750	1.550.000	0,000	0	8,000
28	Aula-Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	un	4,000	106.250	425.000	0,000	0	4,000
29	Sanitarios-Desmonte de azulejo y acarreo de escombros	m2	14,470	10.625	153.744	14,470	153.744	0,000
30	Sanitarios-Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	1,000	25.350	25.350	1,000	25.350	0,000
31	Sanitarios-Inst. Sanitaria: Desmonte de artefactos Sanitarios e Hidraulicas (sanitario individual)	gl	1,000	250.000	250.000	1,000	250.000	0,000
32	Sanitarios-Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	2,300	10.625	24.438	2,300	24.438	0,000
33	Sanitarios-Carpeta nueva	m2	2,300	25.750	59.225	0,000	0	2,300
34	Sanitarios-Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	2,300	92.625	213.038	0,000	0	2,300
35	Sanitarios-Piso-Zocalo ceramico	ml	6,580	25.000	164.500	0,000	0	6,580
	MONTO PARCIAL				134.079.375		9.968.613	

ARQ. MARTA FERNANDEZ
Fiscal de Obra

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

p/p

ING. DIEGO MERCADO
DMI Constructora

DMI

AGROPECUARIA - FERRETERIA - ALQUILER DE MAQUINARIAS - CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL. - COMERCIO RAMOS GENERALES CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS DE SERVICIOS PUBLICOS

Ing. Diego Armando Mercado Brítez

Tel.: (021) 326 5131 - Cel.: (0984) 101 129

Curupayty e/ Pdte. Franco y Humaitá - Villarrica - Paraguay

TIMBRADO Nº 14599545

Fecha Inicio Vigencia: 20/01/2021

Fecha Fin Vigencia: 31/01/2022

RUC.: 3858240 - 6

FACTURA

001 - 001 Nº 0000694

07 de octubre de 2021 Cond. de Venta: Contado ☐ Crédito ☑

Nombre o Razón Social: Municipalidad de Ciudad del Este

R.U.C: 80008881-6

Dirección: Nota de Remisión Nº

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Certificado Nº 01 Contratación				
	Vía Excepción Nº 02/21 Obras				
	de Infraestructura en diversas				
	Instituciones educativas de				
	Ciudad del Este - Fondos Ferende				
	Lote 15. Reparación de 6 aulas				
	y sanitarios sexactos Escuela				
	Básica Nº 7351 13 de Mayo Cont. 43				
	Monto total cert 01 59.787.760				
	Devolución anticipo 20% -11.957.552				47.830.208
	Retención caución 5% -2.989.388				
	Monto a percibir 44.840.820				
Subtotal:					47.830.208

Total a Pagar Gs: Cuarenta y siete millones ochocientos treinta mil doscientos ocho — 47.830.208 =

Liquidación IVA: 5% — 10% 4.348.201 = Total IVA: 4.348.201 =

- La firma del comprador o de su representante en esta factura, significa que los productos y/o servicios han sido recibidos de conformidad y que aún no han sido pagadas, cualquiera sea su condición de venta
- Cantidad que a la fecha de vencimiento arriba señalado pagaremos a Diego Armando Mercado Britez en la ciudad de Villarrica, en su domicilio Curupayty e/ Pdte. Franco y Humaitá, por igual valor recibidos en productos y/o servicios. Caso contrario se procederá por Vía Ejecutiva para exigir su pago.
- La falta de pago de esta factura a su vencimiento, constituirá en mora al deudor de pleno derecho y generará en forma automática un interés moratorio a la tasa máxima permitida por Ley, más un interés punitorio cuya tasa será de 30% (treinta por ciento) de la tasa de interés moratorio. Igualmente, la falta de pago de una cuota producirá la caducidad de todos los plazos y volverá exigible la totalidad de la obligación sirviendo la presente factura de suficiente Título Ejecutivo
- El único comprobante de cancelación de la Factura de Crédito lo Constituye nuestro recibo oficial de dinero.
- La devolución y reclamo de productos y/o servicios serán atendidas dentro de las 24 horas de recibido el producto y/o servicios.
- A todos los efectos, las partes aceptan la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales de la ciudad de Villarrica y aclaran cualquier otra que pudiere corresponder.
- Así mismo, autorizo/amos a Diego Armando Mercado Britez a recabar informes sobre mi presone o Razón social e incluirme/nos en el registro de morosos de Informconf, o de cualquier otra empresa habilitada a brindar informes comerciales y confidenciales en caso de incurrir en morosidad por mas de 90 días.
- Diego Armando Mercado Britez se exime de toda responsabilidad vinculada al uso o aplicación de los productos y/o servicios detallados en esta factura
- Dejo expresa constancia que mi domicilio es el expresado en esta factura y cualquier notificación o diligencia que en él se realice producirá plenos efectos como si hubiese sido realizado personalmente.

Productos y/o servicios entregados a

Recibí Conforme:..... Aclaración de Firma:..... C.I.N°:.....

MEGA IMPRESIONES de Isaac D. Urunaga V. RUC: 1250579 - 0 H.Nº. 2140 - 14 de Mayo 399 c/ Curupayty - Vca. Tel.: (0541) 40375

1 T. 50X3 del 651 al 700 Fecha de Impresión 20/01/2021

ORIGINAL Blanco : Cliente
DUPLICADO Celeste : Arch. Tributario
TRIPLICADO Amarillo : Contabilidad

SET TRIBUTACION

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270121843829

FECHA 06/10/2021

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	3858240	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	6	MERCADO BRITEZ DIEGO ARMANDO

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 05/11/2021

NÚMERO DE CONTROL : 958E0943

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427138582409 58E0943

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 3858240

NRO. CERTIFICADO: 312310

FECHA EMISION: 20-09-2021

VENCIMIENTO: 14-10-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 3858240

Nro. Certificado: 312310

Razon Social: DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ

Actividad(es): CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIOS PUBLICOS

Fecha de Inscripcion: 06-05-2019

Cantidad de Asegurados: 2

Nro. Patronal(es): 0201-40-0124 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

LA MISIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL "Otorgar las prestaciones del seguro social con calidad y calidez mediante la excelencia en la gestión de los talentos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios".

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ

RUC

3858240-6

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 398204 / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE

Monto del contrato

1.891.410.693

Año: 2021 **Periodo:** Octubre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	ELIAS ELIZER	LOPEZ	Cumplio	2289324	Contratista	Activo
2	ELIZANDRA	MELGAREJO BRITEZ	Cumplio	2289324	Contratista	Activo

Usuario Impresión: DIEGOM

Fecha Impresión: 06/10/2021