CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE PÚBLICA EXISTENTE, ÁREA NO CENSADA, COMPAÑÍA 4TA. BARRIO PIRO´Y.-

CONTRATO: Nº 131/2021

Fecha: 14/12/2021	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 09/12/2.021	al: 14/12/2.021
Avance de obra: 100 %	

1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE PÚBLICA EXISTENTE, ÁREA NO CENSADA, COMPAÑÍA 4TA. BARRIO PIRO´Y												
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
							Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumulados	
	TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	760,00	2.000	1.520.000	0	760,00	760,00	0	1.520.000	1.520.000	100%
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00)m	UN	EVENTO	1	823.750	823.750	0	1,00	1,00	0	823.750	823.750	100%
1.3	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	M3	EVENTO	350	20.000	7.000.000	0	350,00	350,00	0	7.000.000	7.000.000	100%
1.4	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	190,00	32.000	6.080.000	0	190,00	190,00	0	6.080.000	6.080.000	100%
1.5	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	760,00	55.000	41.800.000	0	760,00	760,00	0	41.800.000	41.800.000	100%
1.6	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	760,00	2.500	1.900.000	0	760,00	760,00	0	1.900.000	1.900.000	100%
1.7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	47,50	7.500	356.250	0	47,50	47,50	0	356.250	356.250	100%
1.8	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	760	2.000	1.520.000	0	760,00	760,00	0	1.520.000	1.520.000	100%
	TOTAL					61.000.000						61.000.000	

ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES
RUC: 1.256.450-8

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	61.000.000
5% Retención	3.050.000
Neto a cobrar	57.950.000

Mónica M. Espinola
Arquitecta
Reg, MOPC N° 4228