MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

Construccion de Pavimento tipo empedrado con cordon cuneta entre la Calle Madame Lynch desde la calle 29 de Septiembre del barrio 1º de Mayo con ID: 398262

Contrato N° 32/2021

Certificado N° 3

CONTRATISTA	Los Andes Ingenieria SRL
FECHA DE PRESENTACIÓN	29/12/2021
FECHA DE INICIO	3/9/2021
PLAZO INICIAL	120
PLAZO DE ADENDA	----------
DIAS DE LLUVIA	----------
PLAZO PRORROGADO	----------
DIAS TRANSCURRIDOS	117
RECEPCIÓN PROVISORIA	----------

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES Anterior	CANTIDADES Actual	CANTIDADES Acum.	MONTO (GUARANIES) Anterior	MONTO (GUARANIES) Actual	MONTO (GUARANIES) Acumulado	% de Avance
1	**Construccion de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**159.958.341**	**159.958.341**							100%
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	2.930	956	2.801.080	1319	1611	2930,00	1.260.964	1.540.116	2.801.080	100%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	2.495	30.978	77.290.110	1209	1271	2480,00	37.452.402	39.373.038	76.825.440	99%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	612	101.134	61.894.008	366	262	628,00	37.015.044	26.497.108	63.512.152	103%
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	42	289.984	12.179.328	0	39	39,00	-	11.309.376	11.309.376	93%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	37	48.485	1.793.945	7,8	23,4	31,20	378.183	1.134.549	1.512.732	84%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones	Metro lineal	612	2.830	1.731.960	0	630,00	630,00	-	1.782.900	1.782.900	103%
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	1	562.650	562.650	0	1,00	1,00	-	562.650	562.650	100%
1.8	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	2.930	582	1.705.260	0	2838,51	2838,51	-	1.652.011	1.652.011	97%
				TOTAL	**159.958.341**							
					7.997.917	**Total certificado**			76.106.593	83.851.748	159.958.341	
						Fondo de reparo 5%:			3.805.330	4.192.587	7.997.917	
						Neto a cobrar Gs.:			72.301.263	79.659.161	151.960.424	

SON GUARANIES: Setenta y nueve millones seiscientos cincuenta y nueve mil ciento sesenta y uno.----------

ing. Jacob Oda
Socio Gerente
Los Andes Ingenieria S.R.L.

Los Andes
Ingeniería S.R.L.
RUC: 80083861-0

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN
Itapua Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá