TAPERÃ CONSTRUCCIONES

OBRA: construcción de pavimento pétreo tipo empedrado en varios tramos de la Ciudad de Pedro Juan Caballero. Contrato 17-2019

Construcción de empedrado calle. Agustín pio barrios

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY – PLANILLA DE CERTIFICACION Nº1 – FECHA: 30/09/2019

	Descripción de Rubros	Cantidad total original	Unidad de medida	Precio unitario	Precio total Original	Cantidad certificada anterior	Cantidad certificada actual	Cantidad total ejecutada	Precio Certificado Anterior	Precio total acumulado	Precio certificación actual	Avance %
1.1	Replanteo y marcación	5747	m^2	1300	7.471.100	0	2.700	2700	0	3.510.000	3.510.000	47
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	5747	M^2	4.500	25.861.500	0	2.700	2.700	0	12.150.000	12.150.000	47
1.3	Cordón de Ho pre-fabricado 08x30 x50	1.420	m	34.000	48.280.000	0	600	600	0	20.400.000	20.400.000	42
1.4	Refuerzo de cordones con c/ tierra apisonada	172	M^3	64.000	11.008.000	0	72	72	0	4.608.000	4.608.000	42
1.5	Colchón de arena	690	M^3	51.000	35.190.000	0	290	290	0	14.790.000	14.790.000	42
1.6	Empedrado	5.747	M^2	41.000	235.627.000	0	2.700	2.700	0	110.700.000	110.700.000	47
1.7	Apisonado con medio mecánico	5.747	M^2	13.000	74.711.000	0	2.700	2.700	0	35.100.000	35.100.000	47
1.8	Pintura de cordones	1.420	ml	4.500	6.390.000	0	0	0	0	0	0	0
1.9	Cartel de obra	1	unidad	1.000.000	1.000.000	0	1	1	0	1.000.000	1.000.000	100
1.10	Limpieza final	1	Global	1.567.664	1.567.664	0	0	0	0	0	0	0
	Monto total				447.106.264					202.258.000	202.258.000	

Retención por fondo de reparo 10.112.900

NETO A COBRAR CERTIFICADO 192.145.100

GUARANÍES: ciento noventa y dos millones ciento cuarenta y cinco mil cien.

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF. M.O.C.P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

CONTRATISTA

TAPERA CONSTRUCCIONES
de José Domingo Gonzales Peña
RUC: 435139 - 8
Tel.: 0336.271366
J.J. Martínez esq. Lomas Valentinas
Pedro Juan Caballero - Concepción - Py.

Carlos E. Ortiz Rivas
Secretario de Obras
Gobernación XIII Dpto. de Amambay

TAPERÃ CONSTRUCCIONES

OBRA: construcción de pavimento pétreo tipo empedrado en varios tramos de la Ciudad de Pedro Juan Caballero. Contrato 17-2019

Construcción de empedrado calle. Agustín pio barrios

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY – PLANILLA DE CERTIFICACION Nº1 – FECHA: 30/09/2019

	Descripción de Rubros	Cantidad total original	Unidad de medida	Precio unitario	Precio total Original	Cantidad certificada anterior	Cantidad certificada actual	Cantidad total ejecutada	Precio Certificado Anterior	Precio total acumulado	Precio certificación actual	Avance %
1.1	Replanteo y marcación	5747	m^2	1300	7.471.100	0	2.700	2700	0	3.510.000	3.510.000	47
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	5747	M^2	4.500	25.861.500	0	2.700	2.700	0	12.150.000	12.150.000	47
1.3	Cordón de Ho pre-fabricado 08x30 x50	1.420	m	34.000	48.280.000	0	600	600	0	20.400.000	20.400.000	42
1.4	Refuerzo de cordones con c/ tierra apisonada	172	M^3	64.000	11.008.000	0	72	72	0	4.608.000	4.608.000	42
1.5	Colchón de arena	690	M^3	51.000	35.190.000	0	290	290	0	14.790.000	14.790.000	42
1.6	Empedrado	5.747	M^2	41.000	235.627.000	0	2.700	2.700	0	110.700.000	110.700.000	47
1.7	Apisonado con medio mecánico	5.747	M^2	13.000	74.711.000	0	2.700	2.700	0	35.100.000	35.100.000	47
1.8	Pintura de cordones	1.420	ml	4.500	6.390.000	0	0	0	0	0	0	0
1.9	Cartel de obra	1	unidad	1.000.000	1.000.000	0	1	1	0	1.000.000	1.000.000	100
1.10	Limpieza final	1	Global	1.567.664	1.567.664	0	0	0	0	0	0	0
	Monto total				447.106.264					202.258.000	202.258.000	

Retención por fondo de reparo 10.112.900

NETO A COBRAR CERTIFICADO 192.145.100

GUARANÍES: ciento noventa y dos millones ciento cuarenta y cinco mil cien.

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF M.O.C.P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

CONTRATISTA

TAPERA CONSTRUCCIONES
de José Domingo Gonzales Peña
RUC: 435139 - 8
Tel.: 0336.271366
J.J. Martínez esq. Lomas Valentinas
Pedro Juan Caballero - Concepción - Py.

Carlos E. Ortiz Rivas
Secretario de Obras
Gobernación XIII Dpto. de Amambay