CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SAMUEL AGUAYO, TRAMO ENTRE LAS MANZANAS 2327, 2329, 1299 y 1300 DE LA COMPAÑÍA 7º YBYRARO BARRIO NIÑO SALVADOR.-

CONTRATO: Nº 11/2023

Fecha: 08/05/2023	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 17/04/2.023	al: 08/05/2.023
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SAMUEL AGUAYO, TRAMO ENTRE LAS MANZANAS 2327, 2329, 1299 y 1300 DE LA COMPAÑÍA 7º YBYRARO BARRIO NIÑO SALVADOR

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.608,00	1.950	3.135.600	0	1.608,00	1.608,00	0	3.135.600	3.135.600	100%
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)cm, BASE: DOS ESTRUCTURAS METALICAS TRIANGULAR DE 15cm. ALTURA 2,00m SIN EXCEPCIÓN	UN	EVENTO	1	844.200	844.200	0	1,00	1,00	0	844.200	844.200	100%
3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS CONCAVOS de altura 40 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	402,00	31.850	12.803.700	0	402,00	402,00	0	12.803.700	12.803.700	100%
4	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO LA PIEDRA TENDRA UNA FORMA PRISMATICA O POLIEDRICA NO MAYOR A 0,15 x 0,15 + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1608,00	54.700	87.957.600	0	1.608,00	1.608,00	0	87.957.600	87.957.600	100%
5	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LAOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	EVENTO	1.608,00	2.450	3.939.600	0	1.608,00	1.608,00	0	3.939.600	3.939.600	100%
6	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	100,50	7.400	743.700	0	100,50	100,50	0	743.700	743.700	100%
7	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1608	1.950	3.135.600	0	1.608,00	1.608,00	0	3.135.600	3.135.600	100%
		TOTAL					**112.560.000**						**112.560.000**	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**112.560.000**
5% Retención	**5.628.000**
Neto a cobrar	**106.932.000**

Arq. José P. Ramírez C.
Director Infraestructura y Servicios
Municipalidad de Asunción

LD Constructora
de Lorena B. Duarte