FRIO UNIVERSAL S.R.L.

Climatización - Frio Industrial y Comercial

San Lorenzo, 19 de julio de 2024

Señores
SENACSA
Presente

En relación a LCO N° 02/2024 SENACSA **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y CAMARA FRIGORIFICA - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO" – ID Nº 438.790,** me dirijo a ustedes a fin de remitir informe técnico de los trabajos realizados.

INFORME TÉCNICO DE TRABAJOS REALIZADOS **N° 00001/2024**

Código Patrimonial	Marca	Capacidad	Ítem	Descripción
2316.35349	RBD	Split 18000	2	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
			90	Placa electrónica. incluye control - Split de 18.000 BTU
2316.32387	JAMES	Split 18000	689	Desmontaje de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes A. A. TIPO SPLIT O VENTANA DE 18.000 BTU
2316.49135	JAM	Split 18000	669	Mano de Obra Instalación de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU. kit de instalación compuesto por caño de cobre. aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica. hasta 3 mts. de extensión.
2316.44198	SPEED	Split 24000	153	Gas refrigerante R410 - Split de 24.000 BTU
			154	Mano de obra por carga de gas refrigerante - Split de 24.000 BTU
			218	Mano de obra por soldadura en caño de cobre - Split de 24.000 BTU
2316.44182	SPEED	Split 24000	3	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
			153	Gas refrigerante R410 - Split de 24.000 BTU
			154	Mano de obra por carga de gas refrigerante - Split de 24.000 BTU
2316.46471	VCP	Split 24000	3	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
			672	Mano de Obra Instalación de A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU. kit de instalación compuesto por caño de cobre. aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica. hasta 3 mts. de extensión.

Técnico Responsable: Rodrigo Cardozo

FRIO UNIVERSAL S.R.L.
RUC: 80005573 - 5
Acceso Sur 1371
(021) 52[illegible] 343

Conformidad SENACSA (firma, aclaración, sello):

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA