"SR" CONSTRUCCIONES
De Cástulo Gamarra R.
R.U.C. Nº. 1.361.240-9
Gral. Bernardino Caballero Nº. 801, Primer Piso Oficina 2
Tel.: 0228 636 037 - Cel.: 0982 144 722
Capiatá - Paraguay

CERTIFICADO DE OBRAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO
UBICACIÓN: CALLE 6 DE ENERO UBICADA EN LA COMPAÑÍA 7° YBYRARO DEL BARRIO SAN MIGUEL
CD Nº: 62/2023 **CONTRATO Nº:** 48/2023 **ID:** 432.505

Fecha: 27/08/2023	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 23/08/2.023	al: 27/08/2.023
Avance de obra: 100%	

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE 6 DE ENERO UBICADA EN LA COMPAÑÍA 7° YBYRARO DEL BARRIO SAN MIGUEL - ID N° 432.505														
1	72131601-9974	REPLANTEO Y MARCACION	M2	EVENTO	2.089,5	2.000	4.179.000	0	2.089,5	2.089,5	0	4.179.000	4.179.000	100%
2	82101502-004	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m	UN	EVENTO	1	900.000	900.000	0	1	1	0	900.000	900.000	100%
3	72103001-001	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	M3	EVENTO	580	16.000	9.280.000	0	580	580	0	9.280.000	9.280.000	100%
4	72101703-004	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	ML	EVENTO	602	30.000	18.060.000	0	602	602	0	18.060.000	18.060.000	100%
5	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	2.089,5	49.000	102.385.500	0	2.089,5	2.089,5	0	102.385.500	102.385.500	100%
6	72102905-001	COMPACTACION MECANICA Y RELENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	2.089,5	2.500	5.223.750	0	2.089,5	2.089,5	0	5.223.750	5.223.750	100%
7	72102905-001	RELLENO DE PROTECCION PARA CORDON CON CASCALLO DE CANTERA	M2	EVENTO	550	8.000	4.400.000	0	550	550	0	4.400.000	4.400.000	100%
8	72131601-012	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	M2	EVENTO	150,5	7.500	1.128.750	0	150,5	150,5	0	1.128.750	1.128.750	100%
9	72131701-024	LOMADA	UN	EVENTO	2	800.000	1.600.000	0	2	2	0	1.600.000	1.600.000	100%
10	72131701-9998	BADEN	M2		21	300.000	6.300.000	0	21	21	0	6.300.000	6.300.000	100%
11	72131601-013	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y IMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	2.420	2.500	6.050.000	0	2.420	2.420	0	6.050.000	6.050.000	100%
TOTAL						**159.507.000**						**159.507.000**	**159.507.000**	**100%**

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**159.507.000**
5% Retención	**7.975.350**
Neto a cobrar	**151.531.650**

S.R. Construcciones
de Cástulo Gamarra Roló
RUC. 1.361.240 -

Arq. Joel F. Benítez C.
Director Inf. Pública y Servicios
Municipales Municipalidad de Capiatá