CONTRATISTA:	CONTRATACION DIRECTA - ID N° 434363 "REPARACION DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA N°6425 BARRIO YHAGUY "	AVANCE DEL MES.	30%
LEGION DE SERVICIOS S.A		AVANCE DE OBRA:	100%
		FISCALIZACION:	
		Arq. Luz Lezme	
FECHA: ___/____/2023	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 2		

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				PROPUESTA ACTUALIZADA AL CONTRATO				CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN ADENDAS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
	CVE N° 03 REPARACION DE AULA ESCUELA BASICA N° 6425 BARRIO YHAGUY														
1	PABELLÓN PRINCIPAL Reparación de techo de tejas españolas zona local.	M2	14,72	210.000	3.091.200	-	-	-	-	14,72	-	**14,72**	3091200	0	**3.091.200**
2	Reparacion de paredes en Z con varillas de 6 mm.	ML	13,00	205.000	2.665.000	-	-	-	-	13,00	-	**13,00**	2665000	0	**2.665.000**
3	Provisón y colocación de vidrios rotos en balancines.	UN	17,00	54.020	918.340	-	-	-	-	0,00	17,00	**17,00**	0	918.340	**918.340**
4	Provisión y colocación de maderamen de seguridad bajo tejuelones linderos.	ML	14,76	58.000	856.080	-	-	-	-	14,76	-	**14,76**	856080	0	**856.080**
5	Pintura al latex de paredes	M2	512,76	32.300	16.562.148	-	-	-	-	512,76	-	**512,76**	16562148	0	**16.562.148**
6	Al barniz de maderamen y tejuelones.	M2	298,73	46.500	13.890.945	-	-	-	-	250,00	48,73	**298,73**	11625000	2.265.945	**13.890.945**
7	PABELLÓN SECUNDARIO Desmontaje de tejas españolas existentes. (SOLO TEJAS)	M2	52,78	56.800	2.997.904	-	-	-	-	52,78	-	**52,78**	2997904	0	**2.997.904**
8	Colocacion de tejas españolas. (SOLO TEJAS)	M2	52,78	230.000	12.139.400	-	-	-	-	10,00	42,78	**52,78**	2300000	9.839.400	**12.139.400**
9	Pintura al latex de paredes.	M2	95,28	32.300	3.077.544	-	-	-	-	0,00	95,28	**95,28**	0	3.077.544	**3.077.544**
10	Pintura con antimohoincoloro de ladrillos vistos.	M2	97,36	32.300	3.144.728	-	-	-	-	0,00	97,36	**97,36**	0	3.144.728	**3.144.728**
11	Pintura Al barniz de maderamen y tejuelones.	M2	97,36	32.300	3.144.728	-	-	-	-	0,00	97,36	**97,36**	0	3.144.728	**3.144.728**
	MONTO TOTAL				**62.488.017**	-	-	-	-				**40.097.332**	**22.390.685**	**62.488.017**

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO: oct-23

N°	DESCRIPCIÓN	MONTO DEL CONTRATO	% Realizado	MONTO BRUTO DE CERTIFICACION (Gs.)		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	CVE N° 03 REPARACION DE AULA ESCUELA BASICA N° 6425 BARRIO YHAGUYA	₲ 62.488.017	35,83%	₲ 0	₲ 22.390.685	₲ 22.390.685
TOTAL CON IVA		₲ 62.488.017	35,83%	₲ 0	₲ 22.390.685	₲ 22.390.685
VALOR CERTIFICADOS		*₲ 0*	*0*	₲ 0	*₲ 22.390.685*	*₲ 22.390.685*
ANTICIPO RECIBIO		*₲ 0*	*0*	₲ 0	*₲ 0*	*₲ 0*
FONDO DE REPARO: 5%		*₲ 3.124.401*	*0*	₲ 0	*₲ 0*	*₲ 1.119.534*
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 01						₲ 21.271.151

Porcentaje de ejecución Actual	35,83%
Porcentaje de avance Financiero	35,83%
Monto Actual	₲ 21.271.151

Contratista

Lic. Gustavo Caballero
Representante Legal
Legión de Servicios S.A.

LDS
LEGION DE SERVICIOS S.A
RUC N° 80091930-0

Fiscal de Obra