CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE LOS GUAYABOS DE LA COMPAÑÍA 16 URUGUA´Y BARRIO LOS GUAYABOS.-

CONTRATO: Nº 78/2022

Fecha: 14/09/2022	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 29/08/2.022	al: 14/09/2.022
Avance de obra: 100 %	

1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE LOS GUAYABOS DE LA COMPAÑÍA 16 URUGUA´Y BARRIO LOS GUAYABOS

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				**UNIT.**	**TOTAL**							
1.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.780,00	2.000	3.560.000	0	1.780,00	1.780,00	0	3.560.000	3.560.000	100%
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	UN	EVENTO	1	850.000	850.000	0	1,00	1,00	0	850.000	850.000	100%
1.3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	460,00	32.000	14.720.000	0	460,00	460,00	0	14.720.000	14.720.000	100%
1.4	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO, LA PIEDRA TENDRA UNA FORMA PRISMATICA O POLIDRICA QUE NO MAYOR A 0,15 x 0,15 + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1780,00	55.000	97.900.000	0	1.780,00	1.780,00	0	97.900.000	97.900.000	100%
1.5	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LAOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	EVENTO	1.780,00	2.500	4.450.000	0	1.780,00	1.780,00	0	4.450.000	4.450.000	100%
1.6	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	115,00	7.500	862.500	0	115,00	115,00	0	862.500	862.500	100%
1.7	72131701-002	MURO DE CONTENCIÓN DE PBC 0,40 mts. De ANCHO (VER DETALLES)	M3	EVENTO	42,00	650.000	27.300.000	0	42,00	42,00	0	27.300.000	27.300.000	100%
1.8	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1780	3.000	5.340.000	0	1.780,00	1.780,00	0	5.340.000	5.340.000	100%
		TOTAL					**154.982.500**						**154.982.500**	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**154.982.500**
5% Retención	**7.749.125**
Neto a cobrar	**147.233.375**

Ing Civil Proc

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC - 1.256450-8