MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ	
Construcción de Pavimento tipo empedrado con cordón cuneta en la Calle 7 y la Calle 3 de Noviembre del Barrio Valdez con ID: 414740	
Contrato N° 32/2022	
Certificado de Avance de Obra Nº 04 - (Final)	

CONTRATISTA	**Los Andes Ingeniería SRL**
FECHA DE PRESENTACIÓN	12/12/2022
FECHA DE INICIO	12/08/2022
PLAZO INICIAL	120
DÍAS DE PRORROGA POR LLUVIAS	15
PLAZO PRORROGADO	135
DÍAS TRANSCURRIDOS	122
RECEPCIÓN PROVISORIA	---------

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
						Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1	**Construcción de empedrado**	**Gl**	**1**	**163 201 132**	**163 201 132**							98%
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	2 770	766	2 121 820	2 770.00	-	2 770.00	2 121 820	-	2 121 820	100%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	2 770	31 028	85 947 560	2 106.00	584.00	2 690.00	65 344 968	18 120 352	83 465 320	97%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	660	95 821	63 241 860	660.00	-	660.00	63 241 860	-	63 241 860	100%
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	24	284 500	6 828 000	21.65		21.65	6 159 425	-	6 159 425	90%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	27	47 396	1 279 692	7.80	16.20	24.00	369 689	767 815	1 137 504	89%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones.	Metro lineal	660	2 957	1 951 620	-	660.00	660.00	-	1 951 620	1 951 620	100%
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	1	586 850	586 850	-	1.00	1.00	-	586 850	586 850	100%
1.8	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	2 770	449	1 243 730	-	2 690.00	2 690.00	-	1 207 810	1 207 810	97%
				TOTAL	163 201 132							

Total certificado	137 237 762	**22 634 447**	159 872 209
Fondo de reparo 5%:	6 861 888	**1 131 722**	7 993 610
Neto a cobrar Gs.:	130 375 874	**21 502 725**	151 878 599

VEINTE Y UN MILLONES QUINIENTOS DOS MIL SETECIENTOS VEINTE Y CINCO .----------

Ing. Aarón Mellid
Contratista
Los Andes Ingeniera SRL

Los Andes Ingeniería S.R.L.
RUC: 80083861-0

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá