TRECE Representaciones y Servicios
De Mirna Mercedes Narvaja Ortiz
E - mail: narvajaMirna@hotmail.com
Cel. 0976 311 527 Encs. Oviedo - Paraguay

CERTIFICADO N° 2

L.M.C.N. N.º 04/2025 - CONTRATO N.º 31/2025 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y PUENTE EN EL KM 7 CIUDAD NUEVA - FRACCIÓN BUEN JESÚS. PLURIANUAL 2025 - 2026 - ID N° 461.991

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y PUENTE EN EL KM 7 CIUDAD NUEVA - FRACCIÓN BUEN JESÚS

FECHA: 11/03/2026

TRECE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS

		ADJUDICACION				CERT. 1	CERTIFICADO N° 2		SALDO
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	PRECIO TOTAL	
1	Colocación de cartel de obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital. (Según EE.TT.)	UN	1,00	1.970.889	1.970.889	1,00	0,00	0	0,00
2	Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.)	M2	936,00	8.144	7.622.784	500,00	0,00	0	436,00
3	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	M2	936,00	5.333	4.991.688	500,00	0,00	0	436,00
4	Destronque de Árbol. (Según EE.TT.)	UN	1,00	682.473	682.473	1,00	0,00	0	0,00
5	Estudios Técnicos. (Según EE.TT.)	GL	1,00	22.873.333	22.873.333	1,00	0,00	0	0,00
6	Trabajo de máquinas para acarreo de materiales y otros. (Según EE.TT.)	HS	50,00	367.333	18.366.650	50,00	0,00	0	0,00
7	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	M2	736,00	57.292	42.166.912	0,00	0,00	0	736,00
8	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	ML	255,00	38.750	9.881.250	0,00	0,00	0	255,00
9	Cuneta tipo cordon de Hº e: 0,10m. (Según EE.TT.)	M3	12,55	1.377.198	17.283.835	0,00	0,00	0	12,55
10	Provision y colocacion de triturada sexta. (Según EE.TT.)	M3	7,36	114.914	845.767	0,00	0,00	0	7,36
11	Construcción de baden de H°A° e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.)	M2	15,00	247.392	3.710.880	0,00	0,00	0	15,00
12	Relleno y compactacion con tierra roja. (Según EE.TT.)	M3	389,00	65.381	25.433.209	0,00	0,00	0	389,00
13	Excavación. (Según EE.TT).	M3	21,17	59.843	1.266.876	0,00	0,00	0	21,17
14	Construcción de muro de piedra bruta colocada. (Según EE.TT).	M2	110,00	480.646	52.871.060	0,00	0,00	0	110,00
15	Construcción de piso de Hº de e: 0,10m. (Según EE.TT).	M2	99,00	143.781	14.234.319	0,00	0,00	0	99,00
16	Excavación para fundación de tubulones. (Según EE.TT.)	ML	50,00	207.889	10.394.450	0,00	35,00	7.276.115	15,00
17	Excavación para fundación de cabezales. (Según EE.TT)	M3	23,52	107.378	2.525.531	0,00	23,52	2.525.531	0,00
18	Construcción de muro de piedra bruta colocada. (Según EE.TT.)	M3	39,60	480.646	19.033.582	0,00	0,00	0	39,60
19	Construcción de pilar de H° A° (Según EE.TT.)	M3	1,89	3.883.889	7.340.550	0,00	0,76	2.951.756	1,13
	SUB - TOTAL				**263.496.038**			**12.753.402**	

Aldo Paredes
Fiscal de Obras

Ing. Juan Carlos Olmedo
Reg. UOPC 5566

Municipalidad de C.D.E. - Dirección de Área Urbana

Municipalidad de C.D.E. - División de Fiscalización

Ing. Abigail A. Alegre
Jefa Fiscalización de Obras

TRECE Representaciones y Servicios
De Mirna Mercedes Narvaja Ortiz
Ruc: 5.259.393-2

Scanned with CamScanner

TRECE Representaciones y Servicios
De Mirna Mercedes Narvaja Ortiz
e - mail: narvajamirna@hotmail.com
Cel. 0975 311 837 Ciud. Oviedo - Paraguay

CERTIFICADO N° 2

L.M.C.N. N.º 04/2025 - CONTRATO N.º 31/2025 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y PUENTE EN EL KM 7 CIUDAD NUEVA - FRACCIÓN BUEN JESÚS. PLURIANUAL 2025 - 2026 - ID N° 461.991

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y PUENTE EN EL KM 7 CIUDAD NUEVA - FRACCIÓN BUEN JESÚS

FECHA: 11/03/2026

TRECE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS

		ADJUDICACION				CERT. 1	CERTIFICADO N° 2		SALDO
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	PRECIO TOTAL	
20	Construcción de muro de Hº Aº (Según EE.TT.)	M3	13,45	3.732.222	50.198.386	0,00	7,99	29.820.454	5,46
21	Construcción de fundacion tipo tubulones de hormigon ciclopeo. (Según EE.TT.)	M3	19,00	1.965.556	37.345.564	0,00	19,00	37.345.564	0,00
22	Construcción de fundacion tipo tubulones de H° A° (Según EE.TT.)	M3	13,00	2.479.200	32.229.600	0,00	4,00	9.916.800	9,00
23	Construcción de cabezales de Hº Aº (Según EE.TT.)	M3	23,52	2.642.222	62.145.061	0,00	23,52	62.145.061	0,00
24	Construcción de viga superior p/ Muro H° A° (Según EE.TT.)	M3	4,50	2.792.778	12.567.501	0,00	0,00	0	4,50
25	Construcción de viga superior p/ Muro PBC (Según EE.TT.)	M3	1,00	3.176.111	3.176.111	0,00	0,00	0	1,00
26	Construcción de losa superior H° A° (Según EE.TT.)	M3	11,00	4.405.556	48.461.116	0,00	0,00	0	11,00
27	Construcción de losa de aproximacion de Hº Aº (Según EE.TT.)	M3	3,20	3.355.556	10.737.779	0,00	0,00	0	3,20
28	Provisión y colocación de baranda con estructura metálica de caño circular (Según EE.TT.)	ML	18,00	766.111	13.789.998	0,00	0,00	0	18,00
29	Pintura de baranda metálica con esmalte sintético. (Según EE.TT.)	M2	36,00	43.022	1.548.792	0,00	0,00	0	36,00
30	Servicio de limpieza general de la construccion	GL	1,00	2.046.089	2.046.089	0,00	0,00	0	1,00
	SUB - TOTAL				**274.245.997**			**139.227.879**	
	TOTAL MONTO				**537.742.035**			**151.981.281**	

ADJUDICACION	CERT. 1	CERT. 2	MONTO EJECUTADO	SALDO
MONTO ADJUDICADO - GS. 537.742.035	50.631.845	151.981.281	202.613.126	335.128.909

El monto total adjudicado asciende a la suma de Gs. 537.742.035 (Guaraníes Quinientos treinta y siete millones, setecientos cuarenta y dos mil, treinta y cinco)

CERTIFICADO N° 2	151.981.281	28%
DEVOLUC. ANTICIPO FINANCIERO 20 %	30.396.256	
RETENCION CAUCIONAL 5%	7.599.064	
MONTO NETO A PERCIBIR	**113.985.961**	

SON GUARANIES: CIENTO TRECE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO.

POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

ALDO PAREDES
Fiscal de Obra

ING. JUAN CARLOS OLMEDO
Fiscal de Obra

ING. ABIGAIL ALEGRE
Jefa de Fiscalizacion

Municipalidad de C.D.E. División Fiscalización

TRECE Representaciones y Servicios
De Mirna Mercedes Narvaja Ortiz
RUC 5.259.393-2

TRECE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS
Mirna Mercedes Narvaja Ortiz
Contratista

Ciudad del Este Municipalidad de Ciudad del Este Dirección de Área Urbana

ARQ. JUAN CABRERA
Director
Dirección de Area Urbana

Scanned with CamScanner