PLANILLA DE CERTIFICACIÓN DE OBRAS N°1
REFACCIONES DE SALAS DE CLASES FACIJS CURUGUATY
LCO N°02/2022 ID: 416.841

Ítems del llamado REFACCIONES DE SALAS DE CLASES FACIJS CURUGUATY con ID: 416.841						PORCENTAJES			CANTIDAD DE CERTIFICACION			MONTO CERTIFICADO		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% ANTERIOR	% ACTUAL	% ACUMILADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1.1	Pintura de paredes al látex	m2	560,00	25.000	14.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Pintura de Paredes sintético, con sellador	m2	1000,00	33.000	33.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3	Instalación de pvc color blanco de 10mm, sobre estructura de metal, con caño de hierro de 15x15x110	m2	200,00	128.000	25.600.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.4	Techo de chapa zinc trapezoidal prepintada de 28 mm, sobre estructura de madera (existente), con hierro 40x40 c/90 cm, en formar horizontal.	m2	952,00	159.885	152.210.520	0,00%	18,51%	18,51%	0,00	176,20	176,20	0	28.172.000	28.172.000
1.5	Pintura de techo con tirantes al barniz	m2	100,00	20.000	2.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.6	Instalación de artefactos de iluminación, embutidos en pvc, tipo led de 40 watss .	un	24,00	180.000	4.320.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.7	Impermeabilización de losa con pintura (tres manos)	m2	45,00	40.000	1.800.000	0,00%	100,00%	100,00%	0,00	45,00	45,00	0	1.800.000	1.800.000
1.8	Colocación de vidrios en ventanas	m2	15,00	140.000	2.100.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.9	Desmonte de techo existente (tejas y tejuelones)	m2	533,00	16.000	8.528.000	0,00%	100,00%	100,00%	0,00	533,00	533,00	0	8.528.000	8.528.000
1.10	Piso ceramico P.E.I. 3 Tipo A	m2	98,00	120.000	11.760.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.11	Zócalo Cerámico	ml	56,00	28.900	1.618.400	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.12	Limpieza de obra	un	1,00	3.000.000	3.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
PRECIO TOTAL					**259.936.920**			**TOTAL DE CERTIFICACION**				**0**	**38.500.000**	**38.500.000**

Daisy P. Zelaya B.
Arquitecta
Reg. Prof. Nº. 3.004