ING. CIVIL RENATO DA SILVA OTAVIANO

Reg. Civil Nº 2434

Ruc- 4467077-0 Cel: 0973 573624

A : **Don Francisco Viancheto Mendoza**
Intendente Municipal de Nueva Esperanza

De : **Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano**
Fiscal de Obras

Asunto: Informe sobre la Segunda Certificación de la Obra **"Construcción de Pavimento Tipo Empedrado sobre la Calle Uvaia - Manzana 75/76, 77/78, 79/80, 81/82, 93/94 en el Barrio Puerta del Sol"**, Distrito de Nueva Esperanza, según **Contrato Nº 16/2021 - ID N° 397313**. Adjudicado a la Firma **Arami Construcciones con RUC 2865329-7.**

Se procedió a la verificación de los trabajos realizados.

RUBROS	AVANCES %
Rubro Nº 1.1: Cartel de Obra 2x2 ml	0%
Rubro Nº 1.2: Marcación y replanteo	70%
Rubro Nº 1.3: Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,40 x 0,50	85%
Rubro Nº 1.4: Relleno y compactación para soporte de cordones	70%
Rubro Nº 1.5: Pavimento tipo empedrado	70%
Rubro Nº 1.6: Triturada de 6º	0%
Rubro Nº 1.7: Compactación mecánica	50%

Se observa que los trabajos se realizaron con total normalidad y en cumplimiento con todas las exigencias de las especificaciones técnicas y planos aprobados.

La fiscalización cree justa la solicitud de la Segunda Certificación y autoriza el pago de la misma.

Es mi informe y lo firmo en dos copias del mismo tenor a los 03 días del mes de agosto del año 2021.

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil Nº 2434
Ruc: 4467077-0

.....

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Fiscal de Obras
Municipalidad de Nueva Esperanza

ARAMI CONSTRUCCIONES

SEGUNDA CERTIFICACION

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE CHIVATO AL COSTADO DEL CENTRO Nº 14-65 Y 185 JÓVENES Y ADULTOS

UBICACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE UVAIA - MANZANA 75/76, 77/78, 79/80, 81/82, 93/94 EN EL BARRIO PUERTA DEL SOL

CONTRATO Nº 16/2021 - ID Nº 397313

FECHA: 03/08/2021

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				SEGUNDA CERTIFICACION			
ITEM	RUBROS	UN	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	**Construcción de empedrado**	Gl	1			Gl			
1.1	Cartel de Obra 2x2 ml	m2	1	1.894.736	1.894.736	m2	-	1.894.736	0
1.2	Marcación y replanteo	m2	4.789	1.652	7.911.428	ml	1.676	1.652	2.768.752
1.3	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,50	ml	1.176	33.000	38.808.000	m3	588	33.000	19.404.000
1.4	Relleno y compactación para soporte de cordones	m3	70	50.000	3.500.000	m3	24,50	50.000	1.225.000
1.5	Pavimento tipo empedrado	m2	4.672	32.800	153.241.600	m2	1.635	32.800	53.628.000
1.6	Triturada de 6º	m2	4.789	5.000	23.945.000	m2	-	5.000	0
1.7	Compactación mecánica	m2	4.672	4.187	19.561.664	m2	2.336	4.187	9.780.832
				TOTAL ADJUDICADO GS	**248.862.428**			**TOTAL CERTIFICADO GS.**	**86.806.584**

Total Certificado:	**86.806.584**
Retención Caucional 5% (Fondo de Reparo)	**4.340.329**
Total a Pagar:	**82.466.255**

Son Guaraníes: Ochenta y Dos Millones Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Doscientos Cincuenta y Cinco.-

.....
Nelson Rogelio Pereira Flor
Representante Legal de la Empresa

RUC: 2865329-7

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil Nº 2434
Ruc: 4467077-0

.....
Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Fiscal de Obras

ARAMI CONSTRUCCIONES

HOJA DE MEDICIÓN Nº 2

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE CHIVATO AL COSTADO DEL CENTRO Nº 14-65 Y 185 JÓVENES Y
UBICACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE UVAIA - MANZANA 75/76, 77/78, 79/80, 81/82, 93/94 EN
CONTRATO Nº 16/2021 - ID Nº 397313
FECHA: 03/08/2021

		CONTRACTUAL		MEDICIÓN			PORCENTAJE REALIZADO
ITEM	RUBROS	U.M.	CANT.	CANTIDAD ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA	%
1	**Construcción de empedrado**	Gl	1				
1.1	Cartel de Obra 2x2 ml	m2	1	-	-	-	0%
1.2	Marcación y replanteo	m2	4.789	1.676	1.676	3.352	70%
1.3	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,50	ml	1.176	412	588	1.000	85%
1.4	Relleno y compactación para soporte de cordones	m3	70	24,50	24,50	49	70%
1.5	Pavimento tipo empedrado	m2	4.672	1.635	1.635	3.270	70%
1.6	Triturada de 6º	m2	4.789	-	-	-	0%
1.7	Compactación mecánica	m2	4.672	-	2.336	2.336	50%

ARAMI CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7

Nelson R. Pereira Flor
Representante Legal de la Empresa

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil Nº 2434
RUC: 4[illegible]-0

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Fiscal de Obras