CERTIFICADO N° 2

LPN N° 01/23 - CONTRATO N° 16/2023 CONSTRUCCIÓN TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - PLURIANUAL EJERCICIOS 2023/2024,.

OBRA - **LOTE 3: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO.-** **FECHA: 19/ 01/ 2024**

UBICACION: **FRACCION MONTEBELLO - KM 11 ACARAY.-**

		ADJUDICADO				CERT. 1	RUBROS NO EJECUT. NO COBRA		CERTIFICADO N° 2		SALDO
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	MONTO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	m2	3.173,00	3.560	11.295.880	1.500,00	6,00	21.360	1.667,00	5.934.520	0,00
2	Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.)	m2	3.173,00	7.120	22.591.760	1.500,00	6,00	42.720	1.667,00	11.869.040	0,00
3	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.)	un	1,00	1.691.000	1.691.000	0,00	0,00	0	1,00	1.691.000	0,00
4	Remoción de empedrado. (Según EE.TT.)	m2	14,00	19.491	272.874	14,00	0,00	0	0,00	0	0,00
5	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	ml	780,00	30.750	23.985.000	390,00	8,00	246.000	382,00	11.746.500	0,00
6	Cuneta tipo cordon de Hº e: 0,10m. (Según EE.TT.)	m3	38,57	1.323.252	51.037.830	19,00	1,02	1.349.717	18,55	24.546.325	0,00
7	Construcción de baden de H°A° e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.)	m2	72,00	220.809	15.898.248	0,00	0,00	0	72,00	15.898.248	0,00
8	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	m2	2.720,00	50.285	136.775.200	938,13547	3,86453	194.328	1.778,00	89.406.730	0,00
9	Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.)	m3	27,20	110.138	2.995.754	0,00	0,04	4.406	27,16	2.991.348	0,00
10	Limpieza final. (Según EE.TT.)	gl	1,00	1.726.600	1.726.600	0,00	0,00	0	1,00	1.726.600	0,00
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**268.270.145**			**1.858.530**		**165.810.311**	

OBSERVACION: LOS RUBROS NO EJECUTADOS ASCIENDE A LA SUMA DE Gs. 1.858.530.- NO COBRA.-

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 2		**165.810.311**	**62%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	**=(1.858.530 + 165.810.311)*20/100*-1**	**-33.533.768**	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%		**-8.290.516**	
MONTO NETO A PERCIBIR		**123.986.027**	

SON GUARANIES: CIENTO VEINTE Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTE Y SIETE.----------

POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

ARQ. ARAMI SANCHEZ
Fiscal de Obra

ING. FLAMINIO MEDINA
Director
Dirección de Área Urbana

Ciudad del Este Municipalidad Ciudad del Este ¡Reconstruyamos! Dirección de Área Urbana

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

SCDE S.A.
Ruben Andres Cardozo Villalba
Contratista

SCDE S.A. CONSTRUCTORA RUC: 80105163 - 0