MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

SEGUNDO LLAMADO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA ENTRE LA CALLE LADISLAO CASTELVI Y RUTA 14 BARRIO COSTAS DEL POTI'Y - ID 400474

Contrato Nº 44/2021

CERTIFICADO Nº 1 - FINAL

CONTRATISTA :	**Arq. Jaime Beczko García**
FECHA DE	**2/21/2022**
FECHA DE INICIO:	**10/28/2021**
PLAZO INICIAL:	**120 DIAS**
PLAZO DE ADENDA:	.....
DIAS DE LLUVIA:	.....
PLAZO	.....
DIAS	**118**
DIAS DE MULTA:	.....

1	3	4	5	6	7	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			
Item* Nº	**Descripción***	**U. M.***	**Cantidad***	**Precio unitario** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por ítem]*	**Precio Total** (IVA incluido) *[indicar el precio total por ítem]*	**Anterior**	**Actual**	**Acum.**	**Anterior**	**Actual**	**Acumulado**	**PORCENTAJE DE AVANCE**
1	**Construcción de empedrado**											
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	1.740	1,693	2,945,820	0	1.740	1,740	0	2,945,820	2,945,820	100%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	1.740	31,075	54,070,500	0	1.740	1,740	0	54,070,500	54,070,500	100%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado	Metro lineal	425	82,221	34,943,925	0	425	425	0	34,943,925	34,943,925	100%
1.4	Badén de Hº Aº con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	35	259,796	9,092,860	0	35	35	0	9,092,860	9,092,860	100%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	124	43,699	5,418,676	0	124	124	0	5,418,676	5,418,676	100%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones.	Metro lineal	425	3,108	1,320,900	0	425	425	0	1,320,900	1,320,900	100%
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	1	522,050	522,050	0	1	1	0	522,050	522,050	100%
1.8	Limpieza final de obra.	Metros	1.740	543	944,820	0	1.740	1,740	0	944,820	944,820	100%
Total :					**109,259,551**	**Total certificado**			0	109,259,551	109,259,551	1
						Fondo de reparo 5%:			0	5,462,978	5,462,978	
						Neto a cobrar Gs.:			0	103,796,573	103,796,573	

SON GUARANIES :.-CIENTO TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES.-

Arq. Jaime Beczko
Contratista

Arq. Jaime Beczko García
Reg. MOPC: 336 - Reg. C.S.J. 1053
Reg. AB.SG. N° 164/03

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCION
Itapua Paraguay

Arq. Luis Roa
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá