ACTA DE INICIO

CONTRATO N° 17 -2022– ID N° 415.624

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO PLURIANUAL LCO Nº 04/2022.----------

MONTO ADJUDICADO: CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL (GS. 425.427.000).----------

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En la Cuidad de San Pedro, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 11:45 horas del día doce de Julio del año dos mil veintidos, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador Dr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz,** el **Secretario de Obras Publicas Sr. Fredy Silva Ferreira** y el **Arq. Alcides Renault** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Facundo José Correa Godoy,** representante de la empresa **CONSTRUCCIONES EL FAVORITO** , con el fin de dar INICIO a la ejecución de obra denominada **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO PLURIANUAL LCO N° 04/2022** - CALLE TENIENTE ROJAS SILVA E/ CIRCUNVALACION Y CALLE SIN NOMBRE – CIUDAD DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDUYU según contrato.---

Verificadas las áreas en las que serán ejecutados los trabajos y no existiendo objeción alguna firma el **Acta de Inicio** las personas anteriormente mencionadas en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

SR. FREDY RAUL SILVA
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

DR. CARLOS A. GIMENEZ
GOBERNADOR

ARQ. ALCIDES RENAULT
FISCAL DE OBRAS

Arq. Alcides Renault Barrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-S
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquin - Py

SR. FACUNDO JOSE CORREA GODOY
CONTRATISTA

ACTA DE AVANCE DE OBRA N° 01/2022

CONTRATO N° 17 -2022– ID N° 415.624

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO PLURIANUAL LCO N° 04/2022.----------

MONTO ADJUDICADO: CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL (GS. 425.427.000).----------

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En la Cuidad de San Pedro, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, a los ocho días del mes de Agosto de 2.022, siendo las 11:00 horas, se reúnen por una parte el **Dr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz** en carácter de Gobernador, el **Sr. Fredy Silva Ferreira**, en carácter de **Secretario de Obras Públicas, Arq. Alcides Renault**, en carácter de **Fiscal de Obras**, y por la otra parte el **Sr. Facundo José Correa Godoy**, en carácter de representante de la empresa **CONSTRUCCIONES EL FAVORITO** a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

- **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO PLURIANUAL LCO N° 04/2022 - CALLE TENIENTE ROJAS SILVA E/ CIRCUNVALACION Y CALLE SIN NOMBRE – CIUDAD DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDUYU.** ----------

  POR EL IMPORTE DE GUARANIES: *POR EL IMPORTE DE GUARANIES:* ***Doscientos cincuenta y un millones noventa y dos mil cuatrocientos siete (Gs. 251.092.407). -***

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **cincuenta y nueve por ciento (59%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

SR. FREDY RAUL SILVA
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

DR. CARLOS A. GIMENEZ
GOBERNADOR

ARQ. ALCIDES RENAULT
FISCAL DE OBRAS
Arq. Alcides Renault Guarrio
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

Construcciones El Favorito RUC: 3807819-8 de Facundo Correa Godoy Gral. Resquín---Py.

SR. FACUNDO JOSE CORREA GODOY
CONTRATISTA

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU - PLURIANUAL - LCO N° 04/2022 -

CONTRATO N° 17/2022 - ID 415.624

EMPRESA: CONSTRUCCIONES EL FAVORITO RUC. N° 3807819-8

UBICACION: - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE TENIENTE ROJAS SILVA E/ CIRCUNVALACION Y CALLE SIN NOMBRE - SAN PEDRO YCUAMANDYUU

N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	CONSTRUCCIÓN				
Items	Descripcion				
1	Cartel de Obra 2,00X1,50	Unidad	1	1.600.000	1.600.000
2	Limpieza y desbroce	Metros cuadrados	2.967	2.500	7.417.500
3	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	2.967	1.500	4.450.500
4	Perfilado y Nivelacion de terreno	Metros cuadrados	2.967	4.500	13.351.500
5	Compactación de suelo	Metros cuadrados	2.967	6.000	17.802.000
6	Servicios de Topografía gral.	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
7	Relleno con arena roja	Metros cúbicos	192	48.000	9.216.000
8	Horas trabajadas de retro excabadora	Hora	27	400.000	10.800.000
9	Construccion de cordon	Metro lineal	638	52.000	33.176.000
10	Resfuerzo de Cordon con ripio y carga de calle adyacent	Metros cúbicos	312	58.000	18.096.000
11	Colocacion de tubo 0,80 con cabecera - pared de 0,30 m	Metro lineal	12	1.400.000	16.800.000
12	Badén de H° (ancho = 1,50 mts.)	Metro lineal	18	190.000	3.420.000
13	Colchon de arena lavada	Metros cuadrados	2.921	12.000	35.052.000
14	Pavimento tipo Empedrado	Metros cuadrados	2.921	72.000	210.312.000
15	Compactación de pavimento	Metros cuadrados	2.921	10.000	29.210.000
16	Colocacion de Celular 1,00 m x 1,00 m - incluye refuerzo	Metro lineal	4	2.450.000	9.800.000
17	Limpieza final de Obra	Unidad Medida Global	1	2.423.500	2.423.500
					425.427.000

Arq. Alejandro Benites Barrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquin - Py

República del Paraguay

Gobernaci( ) del II Departamento San Pe ro

Misión: "Gobierno fortalecido, democrático y participativo con el propósito de elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos para el desarrollo de la población en coordinación con el Gobierno Central, las Municipalidades y el Sector Privado".
Visión: "Ser una institución eficiente y eficaz en el manejo de los recursos, que fomente la cultura, las costumbres, el trabajo coordinado, la educación de niños, niñas y jóvenes y brindar una vida digna a los pobladores del Departamento.
Dirección: Gral. Díaz Nº 847 e/ Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia
Teléfono: (0342) 222 495 - Web: www.sanpedro.gov.py - Email: gobernacionsanpedro@yahoo.com

mecip 2015

CERTIFICADO Nº 1

OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU - PLURIANUAL - LCO Nº 04/2022 -
CONTRATO Nº 17/2022 - ID 415.624
EMPRESA: CONSTRUCCIONES EL FAVORITO RUC. Nº 3807819-8
UBICACION: - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE TENIENTE ROJAS SILVA E/ CIRCUNVALACION Y CALLE SIN NOMBRE - SAN PEDRO YCUAMANDYUU

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO DE CERTIFICADO			Porcentaje de la obra
	CONSTRUCCIÓN											
Itemns	Descripcion					Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Cartel de Obra 2,00X1,50	Unidad	1	1.600.000	1.600.000	0,00	1	1,0	-	1.600.000	1.600.000	100%
2	Limpieza y desbroce	Metros cuadrados	2.967	2.500	7.417.500	0,00	2.967	2.967,0	-	7.417.500	7.417.500	100%
3	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	2.967	1.500	4.450.500	0,00	2.967	2.967,0	-	4.450.500	4.450.500	100%
4	Perfilado y Nivelacion de terreno	Metros cuadrados	2.967	4.500	13.351.500	0,00	2.967	2.967,0	-	13.351.500	13.351.500	100%
5	Compactación de suelo	Metros cuadrados	2.967	6.000	17.802.000	0,00	2.967	2.967,0	-	17.802.000	17.802.000	100%
6	Servicios de Topografía gral.	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000	0,00	1	1,0	-	2.500.000	2.500.000	100%
7	Relleno con arena roja	Metros cúbicos	192	48.000	9.216.000	0,00	192	192,0	-	9.216.000	9.216.000	100%
8	Horas trabajadas de retro excabadora	Hora	27	400.000	10.800.000	0,00	27	27,0	-	10.800.000	10.800.000	100%
9	Construccion de cordon	Metro lineal	638	52.000	33.176.000	0,00	438	438,0	-	22.776.000	22.776.000	69%
10	Resfuerzo de Cordon con ripío y carga de calle adyacente	Metros cúbicos	312	58.000	18.096.000	0,00	0	0,0	-	0	0	0%
11	Colocacion de tubo 0,80 con cabecera - pared de 0,30 m	Metro lineal	12	1.400.000	16.800.000	0,00	0	0,0	-	0	0	0%
12	Badén de Hº (ancho = 1,50 mts.)	Metro lineal	18	190.000	3.420.000	0,00	0	0,0	-	0	0	0%
13	Colchon de arena lavada	Metros cuadrados	2.921	12.000	35.052.000	0,00	1.950	1.950,0	-	23.400.000	23.400.000	67%
14	Pavimento tipo Empedrado	Metros cuadrados	2.921	72.000	210.312.000	0,00	1.750	1.750,0	-	126.000.000	126.000.000	60%
15	Compactación de pavimento	Metros cuadrados	2.921	10.000	29.210.000	0,00	1.178	1.177,9	-	11.778.907	11.778.907	40%
16	Colocacion de Celular 1,00 m x 1,00 m - incluye refuerzo de borde	Metro lineal	4	2.450.000	9.800.000	0,00	0	0,0	-	0	0	0%
17	Limpieza final de Obra	Unidad Medida Global	1	2.423.500	2.423.500	0,00	0	0,0	-	0	0	0%
					425.427.000				**-**	**251.092.407**	**251.092.407**	**59%**

		%	Monto Cert.	% Desc.	Descuento	Certif. a Cobrar	Saldo	Fecha
CONTRATO	**425.427.000**							
Cert. 1		59%	251.092.407	0%	0	251.092.407	174.334.593	8/8/2022
Cert. 2								
TOTAL		**59%**	**251.092.407**	**0%**	**0**	**251.092.407**	**174.334.593**	
Son Guaranies a Cobrar: Doscientos cincuenta y un millones noventa y dos mil cuatrocientos siete.-								

SR. FREDY RAUL SILVA
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

DR. CARLOS A. GIMENEZ DIAZ
GOBERNADOR DE SAN PEDRO

ARQ. ALCIDES RENAULT
FISCAL DE OBRA

Arq. Alcides Renault Barrios
Registro Mopc N° 2210
Fiscal de Obras

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquín - Py

FACUNDO JOSE CORREA
CONTRATISTA