INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA
PARAGUAY

PARAGUÁI TEMBIPORU PYAHU KOKUE
PARAGUÁI PEGUA
ÑANGAREKOHA

ACTA DE RECEPCION

PARA USO EN LA RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nombre del Llamado	"Mantenimiento y Reparación de Transformadores - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - ID N° 421.009.-
Contrato N°	032/2022
Proveedor	3H INGENIERIA S.R.L.
Lugar y Fecha	Ubicación: CAACUPE - CIHB 30 / 04 / 2024

Listado de Bienes y/o Servicios

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR 63 KVA TRIFASICO						
1.1	Mano de Obra por Mediciones eléctricas. Megado relaciones de transformación	Unidad	Evento	1	214.400	214.400
1.2	Mano de Obra por Mediciones a tierra	Unidad	Evento	1	190.534	190.534
1.3	Mano de Obra por Desencubado y Encubado	Unidad	Evento	1	354.666	354.666
1.4	Cambio de bobinado lado AT. Cotizar por fase	Unidad	Evento	1	2.842.000	2.842.000
1.5	Mano de Obra por Cambio de bobinado AT. Cotizar por fase	Unidad	Evento	1	976.000	976.000
1.8	Mano de Obra por Limpieza general de accesorios y componentes	Unidad	Evento	1	741.334	741.334
1.9	Reparación de la parte activa (accesorios)	Unidad	Evento	1	373.334	373.334
1.10	Mano de Obra por Reparación de la parte activa	Unidad	Evento	1	187.370	187.370

3H INGENIERIA S.R.L.
Ruc: 80090392 - 7
Tel.: 021 753012
Laura Pavon

1.11	Mano de Obra por Ajuste general de la parte activa y limpieza de accesorio	Unidad	Evento	1	158.666	158.666
1.12	Mano de Obra por Secado en horno	Unidad	Evento	1	426.000	426.000
1.13	Reparación del mecanismo selector de TAP (accesorios)	Unidad	Evento	1	194.666	194.666
1.14	Mano de obra por reparacion del mecanismo selector TAP	Unidad	Evento	1	114.134	114.134
1.15	Cambio total del aceite aislante cotizar por litro	Unidad	Evento	90	28.934	2.604.060
1.16	Mano de Obra por cambio total de aceite aislante	Unidad	Evento	1	62.534	62.534
1.23	Sustitución de las juntas de gome de tapa de cuba bornes aisladores etc (accesorios)	Unidad	Evento	1	330.000	330.000
1.24	Mano de Obra por sustitucion de las juntas de tapa de la cuba, bornes aisladores etc.	Unidad	Evento	1	258.666	258.666
1.25	Pintura General del Equipo	Unidad	Evento	1	376.000	376.000
1.26	Mano de Obra por Pintura General del Equipo	Unidad	Evento	1	168.000	168.000
1.27	Mano de Obra Presentar Relatorios de ensayos y garantia de por lo menos de 12 meses contados a partir de la puesta en servicio	Unidad	Evento	1	325.334	325.334

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria Dirección de Obras e Infraestructura

3H INGENIERIA S.R.L.
Ruc: 80090392 - 7
Tel.: 021 753012
Laura Pavon

1.28	Mano de Obra Montaje del transformador y puesta en servicio supervisado por un Ingeniero responsable del trabajo	Unidad	Evento	1	408.000	408.000
1.30	Préstamo del transformador similar durante el mantenimiento y/o reparación	Unidad	Evento	1	1.420.000	1.420.000

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, LAS PARTES, firman el presente ACTA DE RECEPCION, en 2 (dos) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto.

Representante
PROVEEDOR

Laura Parón
3H INGENIERIA S.R.L.
Ruc: 80090392 - 7
Tel.: 021 753012

Representante - IPTA
María Beatriz Villalba
Ing. Civil