MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

Certificado de Obra N° 01 - Medición Física Financiera

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

CONTRATISTA: : E.A. CONSTRUCCIONES, RESPONSABLE EVER ADAN AMARILLA, R.U.C. N° 2951246-8

OBRA: : REPARACIÓN DE ASFALTO EN CALLE KA´ARÉNDY GUAZU- ID N° 413.176.-

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/2022 - CONTRATO N° 10/2022.-

Fecha: 08 / 06 / 2.022.-

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				CANTIDADES EJECUTADAS				GUARANIES		
		UN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1	Trabajos preliminares : Cartel de obras	gl	1,00	1.221.000	1.221.000		0	0	0,00%	0	0	0
2	Nivelación de obra, con equipo de nivelación	m2	601,00	2.391	1.436.991		0,00	0,00	0,00%	0	0	0
3	Remoción de capa asfaltica deteriorada	Costo por mil	360,60	10.712	3.862.747		0,00	0,00	0,00%	0	0	0
4	Movimiento de suelo con máquinas, excavación, relleno y compactación.	m2	240,40	12.210	2.935.284		111,08	111,08	46,21%	0	1.356.287	1.356.287
5	Saneamiento de sub-base	m2	240,40	10.545	2.535.018		111,08	111,08	46,21%	0	1.171.339	1.171.339
6	Reposición de Empedrado con base triturada sexta y enripiado. Incluye los cordones faltantes. Compactación.	m2	240,40	28.083	6.751.153		111,08	111,08	46,21%	0	3.119.460	3.119.460
7	Asfalto 50 kg/ m², esparcido con motoniveladora, para regularización. Incluye limpieza de empedrado con compresor de aire, riego de liga o imprimación asfáltica 0,5 a 0,8 litros/m2.	m2	601,00	83.250	50.033.250		250,00	250,00	41,60%	0	20.812.500	20.812.500
8	Baden de hormigón: L: 10mts, e: 20cm D: 1,50mts, Prof.: 8cm	m3	3,00	2.997.000	8.991.000		0	0	0,00%		0	0
9	Limpieza final de obra y retiro de escombros.	un	1,00	1.110.000	1.110.000		0	0,00	0,00%		0	0
	COSTO TOTAL				78.876.443					0	26.459.585	26.459.585
										0,00%	34,00%	34,00%

RESUMEN GENERAL		
TOTAL CERTIFICADO	26.459.585	34,00%
Devolución de Anticipo		
Retención Caucional 5%	1.322.979	
Total a Cobrar	25.136.606	

Son Guaraníes: Veinticinco millones ciento treinta y seis mil seiscientos seis .-

CONTRATISTA

María Duilla Benegas Vera
Arquitecta
Reg. Prof. N° 4381

FISCAL DE OBRAS

INTENDENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

E.A. Construcciones
De: Lic. EVER AMARILLA
RUC 2951246-8 / 0983-432352
Minga Guazu - A. Paraná