CERTIFICADO - 3

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO."

UBICACION DE LA OBRA: CALLE GRAL. BERNARDINO CABALLERO HASTA CALLE ALEMANIA

SUP. A CONSTRUIR: 1538 m2

En el distrito de La Paz, Departamento de Itapua, a los 02 dias mes de agosto de 2022, se reúne en representación de la Municipalidad de La Paz el Arq. Carlos Aquino y por la Empresa Contratista "PABLO CONSTRUCCIONES" RUC: 5883794-9. del Sr. Pablo Duarte Lopez con CI.N° 5.883.794; a efecto de realizar las mediciones del Certificado N°:3 corresponde al CONTRATO N° 07/2022 firmado entre la Municipalidad de La Paz y el Contratista. Con CD N° 04/2022 - ID N° 414085

Pavimento tipo Empedrado:						PRODUCCIÓN						%
						CANTIDAD EJECUTADA		MONTO EN GUARANIES				PORCENTAJE
Ítems	Especificaciones de rubros	Un.	Cantidad	Precio Unitario	Costo Total	Acumul, anterior	Med. Actual	Acumul.a la fecha	Acumulado anterior	Medición Actual	Acumulado a la fecha	AVANCE
1	Trabajos Preliminares											
1.1	Replanteo y marcación	m2	1538	1.281	1.970.178	1538,00		1538,00	1.970.178	**0**	1.970.178	100,0%
1.2	Cartel de obra	un	1	1.199.000	1.199.000		**1,00**	1,00	0	**1.199.000**	1.199.000	100,0%
2	Movimiento de suelo											
2.1	Excavación no clasificada (incluye limpieza de canales y retiro del material sobrante)	m3	153,8	23.900	3.675.820	153,80		153,80	3.675.820	**0**	3.675.820	100,0%
2.2	Terraplén (DMT=3 Km)	m3	153,8	30.000	4.614.000	153,80		153,80	4.614.000	**0**	4.614.000	100,0%
3	PAVIMENTO											
3.1	Pavimento Tipo Empedrado (incluye compactación, ripiada con piedra 6ta, tierra para colchón DTM=3 Km)	m2	1350,5	30.000	40.515.000	661,90	**688,60**	1350,50	19.857.129	**20.657.871**	40.515.000	100,0%
3.2	Cordón Cuneta de Hormigón	m3	36,6344	683.967	25.056.721	36,63		36,63	25.056.721	**0**	25.056.721	100,0%
3.3	Cordón de retención 0,2x0,4	m3	1,68	683.967	1.149.065		**1,68**	1,68	0	**1.149.065**	1.149.065	100,0%
4	Limpieza final	gl	1	640.000	640.000		**1,00**	1,00	0	**640.000**	640.000	100,0%
	Total :				**78.819.783**				55.173.848	23.645.935	78.819.783	100,0%

IMPORTE SEGÚN PRESENTE CERTIFICACIÓN IVA INCLUIDO (IMPORTE CERTIFICADO -DEDUCCIONES)

RESUMEN		
Monto Total de Obra	Gs	78.819.783
Cetificación N°:1	Gs	31.527.913
Cetificación N°:2	Gs	23.645.935
Cetificación N°:3	Gs	15.763.957
Retención 10% para Recepción final	Gs	7.881.978

Carlos Aquino
ARQUITECTO
Reg. MOPC N°: 2648

ABLU CONSTRUCCIONES
de Pablo Duarte López
RUC: 5883794 - 9
Cel.: (0982) 400 289
Trapé Itanía - Paraguay