ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA
CONCURSO DE OFERTAS ID N°426728
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS CAMINEROS DE LA INSTITUCIÓN

A los 28 días del mes junio del año dos mil veinticuatro, con la anuencia de la Dra. Paola Sánchez de Vergara, Decana, en representación de la FACULTAD DE FILOSOFIA DE LA UNE y el Sr. Gustavo Ramón Mora Fariña, en representación de la empresa MORA CONSTRUCCIONES de Gustavo Ramón Mora Fariña, se reúnen a los efectos de celebrar el Acta de Recepción definitiva, de las ordenes de servicios **N° 2870 al 2873**, emitidas en el marco de la ejecución del **CONTRATO N° 105/2023** de fecha 30 de octubre de 2023 correspondiente a la licitación concurso de ofertas **ID N° 426728** "Mantenimiento, Reparación y Remodelación de los Camineros de la Institución" por un valor total de Gs.**70.799.900** (guaraníes setenta millones setecientos noventa y nueve mil novecientos), correspondiente a la Adenda N° 1, las ejecuciones correspondientes a las ordenes mencionadas ha iniciado en fecha 27 de marzo de 2024 y ha concluido en fecha 31 de mayo de 2024.

A continuación se detalla la ejecución mencionada:

N° de Orden	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
11	Provisión de materiales para la preparación, excavación y carga de base de H° A° con medidas de 0.30x0.80x0.50 de profundidad (Medidas de altura con variación de acuerdo al nivel de terreno)	M3	3	1.304.300	3.912.900
12	Mano de Obra de preparación, excavación y carga de base de H° A° con medidas de 0.30x0.80x0.50 de profundidad. (Medidas de altura con variación de acuerdo al nivel de terreno)	M3	3	798.300	2.394.900
13	Provisión de materiales para la fabricación y montaje de estructura metálica de techo de camineros con Tubo 100x100x2mm, correas con perfil C. Techado con chapa ondulada de 0,28mm color natural	M2	87	313.300	27.257.100
14	Mano de Obra de fabricación, montaje de estructura metálica de techo de camineros con Tubo 100x100x2mm, correas con perfil C y Techado con chapa ondulada de 0,28mm color natural. Terminación con fondo en antioxido negro	M2	87	193.300	16.817.100
15	Provisión de materiales para pintura de estructuras metálicas con esmalte sintético automotivo negro fosco	M2	87	58.600	5.098.200
16	Mano de obra de Pintura de estructuras metálicas	M2	87	26.600	2.314.200
17	Provisión de canaleta embutida con bajada de desagüe pluvial	ml	35	98.300	3.440.500
18	Mano de Obra de colocación de canaleta embutida con bajada de desagüe pluvial	ml	35	38.600	1.351.000
19	Provisión de materiales para registro de desagüe pluvial 0,50x0,50 con tapa de rejilla metálica de 0,30x0,30	UNI	10	270.000	2.700.000
20	Mano de Obra de preparación de registro de desagüe pluvial 0,50x0,50 con tapa de rejilla metálica de 0,30x0,30	UNI	10	81.000	810.000
21	Provisión de material para Ramal de desagüe pluvial con caño de 100 mm pvc con 1% mínimo de pendiente	ml	56	58.000	3.248.000
22	Mano de Obra para preparación y colocación de ramal de desagüe pluvial con caño de 100 mm pvc con 1% mínimo de pendiente	ml	56	26.000	1.456.000
Total					**70.799.900**

Dra. Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

MORA CONSTRUCCIONES
RUC 805889-0
Sr. Gustavo Ramón Mora Fariña
Propietario
MORA CONSTRUCCIONES

Dra. Ada Luz Nobelis Olmedo
Directora de Administración y Finanzas
Facultad de Filosofía - UNE

Arq. Loren González
Reg. N° 4204
Arq. Loren González
Reg Profesional N°4204

Mag. Laura Soledad Acosta
Encargada de Suministros
Facultad de Filosofía - UNE

Lic. Blanca Maria Barro López
Administrador del Contrato
Facultad de Filosofía - UNE

Escaneado con CamScanner