S.G. N° 1878

RI 5 Gral Diaz 419 – smconstrucciones@gmail.com

CONSORCIO SAEL

23.

Asunción, 08 de marzo de 2022.

Señora
Ing. Sara López – Directora General
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social –
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA)
Presente.-

OBRA: Comparación de Precios N° 03/2020 "Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Hospitales y Unidades de Salud Familiar" – GRUPO N° 01

ASUNTO: Pedido de pago CERTIFICADO DE FUENTE DE PROVISION 17

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, para solicitar el pago de acuerdo al siguiente detalle para su aprobación y pago correspondiente:

CERTIFICADO BASICO	N° 17 – FUENTE DE PROVISION
MES	ENERO / 2022
FACTURA CREDITO	**N° 001-001-0000101**
MONTO	**Gs. 40.403.500.-** (Son Guaraníes: Cuarenta millones cuatrocientos tres mil quinientos.-)
RESOLUCION ADJUDICACION	Resolución Num: S.G. Nº 699 (15 de Diciembre de 2020)
CONTRATO	N° 08/2021

Sin otro particular, me despido muy atentamente.

Ing. Maria Isabel Achon
Representante Legal
CONSORCIO SAEL

Ing. María Isabel Achón
Representante Legal
CONSORCIO SAEL

MESA DE ENTRADA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA
Unidad Coordinadora de Proyecto BID-FONPRODE
Recibido por: Elena
Fecha: 08-03-2022 N°. 586 Hora: 15:00
Obs.:

SENASA
MESA DE ENTRADA ÚNICA
Exp. N° 1410
Fecha: 08 MAR 2022
Firma: Hora: 11:30

TESÁI HA TEKO PORAVE NOTENONDEVA MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

SENASA Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

Comparacion de Precios N° 03/2020 "Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Hospitales y Unidades de Salud Familiar"

CONTRATO Nº 08/2.021 – EMPRESA: CONSORCIO SAEL

PLANILLA DE CERTIFICACION N° 17 FUENTE DE PROVISION

PERIODO: ENERO 2022

RESUMEN GENERAL

LOC	LOCALIDAD	DISTRITO	DEPARTAMENTO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
					ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	HOSPITALES									
1	HOSPITAL GENERAL PARAGUAY KOREA	SANTA ROSA DEL AGUARAY	SAN PEDRO	310.319.900	105,26%	0,00%	105,26%	326.640.336	-	326.640.336
2	HOSPITAL DISTRITAL ITACURUBI DEL ROSARIO	ITACURUBI DEL ROSARIO	SAN PEDRO	310.319.900	69,45%	0,00%	69,45%	215.513.152	-	215.513.152
3	HOSPITAL DISTRITAL DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	SAN PEDRO	310.319.900	95,66%	0,00%	95,66%	296.861.405	-	296.861.405
4	HOSPITAL DISTRITAL DE CAAZAPA	CAAZAPA	CAAZAPA	310.319.900	39,64%	0,00%	39,64%	123.011.148	-	123.011.148
5	INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL	ASUNCION	CENTRAL	310.319.900	95,69%	0,00%	95,69%	296.947.707	-	296.947.707
6	INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER	AREGUA	CENTRAL	310.319.900	69,72%	0,79%	70,51%	216.347.200	2.450.000	218.797.200
7	HOSPITAL DISTRITAL SAN JUAN NEPOMUCENO	SAN JUAN NEPOMUCENO	CAAZAPA	310.319.900	89,74%	3,13%	92,87%	278.479.688	9.700.000	288.179.688
8	HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	310.319.900	96,70%	0,00%	96,70%	300.067.929	-	300.067.929
9	HOSPITAL REGIONAL	SAN JUAN BAUTISTA	MISIONES	310.319.900	95,25%	0,00%	95,25%	295.570.217	-	295.570.217
	USF									
10	USF PROSPERIDAD	SANTA ROSA DEL AGUARAY	SAN PEDRO	180.072.500	109,40%	0,00%	109,40%	197.000.117	-	197.000.117
11	USF VILLA JARDIN	LIMPIO	CENTRAL	180.072.500	23,32%	0,00%	23,32%	41.990.000		41.990.000
12	USF SAN CAYETANO	LIMPIO	CENTRAL	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
13	CENTRO DE SALUD CAPIIBARY	CAPIIBARY	SAN PEDRO	180.072.500	118,00%	0,00%	118,00%	212.484.811	-	212.484.811
14	LABORATORIO CENTRAL	ASUNCION	CENTRAL	180.072.500	9,44%	0,00%	9,44%	16.995.986		16.995.986
15	HOSPITAL PEDIATRICO ACOSTA ÑU	SAN LORENZO	CENTRAL	180.072.500	134,15%	0,00%	134,15%	241.559.597	-	241.559.597
16	USF COLONIA GUARANI	GENERAL EUGENIO A. GARAY	GUAIRA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
17	USF CAGUAREI	JOSE FASARDI	GUAIRA	180.072.500	119,73%	1,36%	121,09%	215.607.366	2.450.000	218.057.366
18	USF TORORO	VILLARRICA	GUAIRA	180.072.500	99,63%	1,36%	101,00%	179.414.328	2.450.000	181.864.328
19	CENTRO DE SALUD DE EMBOSCADA	EMBOSCADA	CORDILLERA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
20	CENTRO DE SALUD DE ITAKYRY	ITAKYRY	ALTO PARANA	180.072.500	145,73%	0,00%	145,73%	262.410.918	-	262.410.918
21	USF DE MCAL LOPEZ	YHU	CAAGUAZU	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
22	USF YACAREY	CARMEN DEL PARANA	ITAPUA	180.072.500	122,99%	0,00%	122,99%	221.465.427	-	221.465.427
23	USF COLONIA LIBERTAD YANQUI CUEI	SAN RAFAEL DEL PARANA	ITAPUA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
24	CENTRO DE SALUD	SANTA MARIA	MISIONES	180.072.500	109,27%	0,00%	109,27%	196.758.255		196.758.255
25	HOSPITAL DISTRITAL DE NATALIO	NATALIO	ITAPUA	180.072.500	172,70%	0,00%	172,70%	310.982.779	-	310.982.779
26	USF PINDOI	SAN JUAN NEPOMUCENO	CAAZAPA	180.072.500	114,06%	8,76%	122,83%	205.399.194	15.780.000	221.179.194
27	HOSPITAL DE CAPITAN BADO	AMAMBAY	AMAMBAY	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
28	USF CAYGUA COCUE	CORONEL OVIEDO	CAAGUAZU	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
29	CENTRO DE SALUD DE TAVAI	TAVAI	CAAZAPA	180.072.500	120,71%	5,39%	126,09%	217.361.810	9.700.000	227.061.810
A	**TOTAL DEL CONTRATO**			**6.394.329.100**	**76,14%**	**0,67%**	**76,81%**	**4.868.869.370**	**42.530.000**	**4.911.399.370**
DEDUCCIONES A LA FECHA										
B.1	MULTAS				0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
B.2	0,00% DESCUENTO DEL ANTICIPO			-	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL			319.716.455	76,14%	0,67%	76,81%	243.443.468	2.126.500	245.569.968
B	TOTAL DEDUCCIONES			**319.716.455**	76,14%	0,67%	76,81%	**243.443.468**	**2.126.500**	**245.569.968**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**			**6.074.612.645**	**76,14%**	**0,67%**	**76,81%**	**4.625.425.902**	**40.403.500**	**4.665.829.402**

SON GUARANIES: CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS.-

Ing. María Isabel Achón
Representante Legal
CONSORCIO SAEL

ING. MARIA ISABEL ACHON
REPRESENTANTE LEGAL

Lic. Marcos Fleitas
Supervisor General
de Recursos Hídricos
SENASA

FISCALIZACIÓN

53