ING. CIVIL RENATO DA SILVA OTAVIANO

Reg. Civil Nº 2434

Ruc- 4467077-0 Cel: 0973 573624

A : **Don Francisco Viancheto Mendoza**
Intendente Municipal de Nueva Esperanza

De : **Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano**
Fiscal de Obras

Asunto: Informe sobre la Primera Certificación de la Obra **"Construcción de Pavimento Tipo Empedrado Calle 8 de Diciembre - Barrio El Portal" - ID Nº 401633"**, según **Contrato Nº 37/2021 - ID N° 401633.** Adjudicado a la Firma **Tino Servicios y Construcciones – RUC: 859999-8.**

Se procedió a la verificación de los trabajos realizados.

RUBROS	AVANCES %
Rubro Nº 1: Cartel de identificación de obra	0%
Rubro Nº 2: Marcación y replanteo	100%
Rubro Nº 3: Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,40 x 0,40	100%
Rubro Nº 4: Relleno y compactación para soporte de cordones	60%
Rubro Nº 5: Pavimento tipo empedrado	750%
Rubro Nº 6: Badén de HºAº a= 1,40 mts. Esp 15 cm	100%
Rubro Nº 7: Triturada de VI	0%
Rubro Nº 8: Compactación mecánica	0%

Se observa que los trabajos se realizaron con total normalidad y en cumplimiento con todas las exigencias de las especificaciones técnicas y planos aprobados.

La fiscalización cree justa la solicitud de la Certificación Final y autoriza el pago de la misma.

Es mi informe y lo firmo en dos copias del mismo tenor a los 19 días del mes de octubre del año 2021.

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil Nº 2434
Ruc: 4467077-0

.....

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Fiscal de Obras
Municipalidad de Nueva Esperanza

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA Nº 20/2021
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CALLE 8 DE DICIEMBRE
IDNº 401633

FECHA:19/10/2021

PLANILLA 1 **CERTIFICACION 1**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Construcción de Pavimento Tipo Empedrado calle 8 de Diciembre –Barrio El Portal.

				SEGÚN CONTRATO		CANTIDADES						MONTOS		
ITEM	RUBRO	UNID.	CANT	P. UNIT.	P.TOTAL	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Cartel de identificacion de Obra	UNID.	1	1.850.000	1.850.000	0,00	0%	0,00	0	1	100%	0	0	1.850.000
2	Marcación y Replanteo	M2	2.896	1.050	3.040.800	0,00	0%	2.896	100%	0,00	0%	0	3.040.800	0
3	Cordon de Hº Pref 0,10x0,40x0,40	Ml	740	37.600	27.824.000	0,00	0%	740	100%	0,00	0%	0	27.824.000	0
4	Relleno y compactacion para soporte de cordones	M3	45	47.000	2.115.000	0,00	0%	27	60%	18	40%	0	1.269.000	846.000
5	Pavimento tipo empedrado	M2	2.896	37.000	107.152.000	0,00	0%	2.172	75%	724	25%	0	80.364.000	26.788.000
6	Badèn de HºAº a:1,40mts.Esp 15 cm	M2	9	1.050.000	9.450.000	0,00	0%	9	100%	0,0	0%	0	9.450.000	0
7	Triturada VI		2.896	4.000	11.584.000	0,00	0%	0	0%	2.896	100%	0	0	11.584.000
8	Compactación mecánica	M2	2.896	3.500	10.136.000	0,00	0%	0	0%	2.896	100%	0	0	10.136.000
TOTAL CONTRATO					173.151.800			TOTAL CERTIFICACION				0	121.947.800	51.204.000

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil Nº 2434
Ruc: 4467077-0

DIRECCION DE OBRAS

CERTIFICACION		121.947.800
RETENCION DE FONDO DE REPARO	5%	6.097.390
TOTAL FACTURA		115.850.410

RUBEN CASCO ESCOBAR
Tino
Servicios y Construcciones
Tel-0973-607 137-0986-705 315
Salto del Guaira Paraguay