CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

OBRA: REPARACIÓN DE EMPEDRADO, MURO DE P.B.C. Y PISO DE HºAº EN LA COMPAÑÍA 5º YATAITY DEL BARRIO CAÑAVERAL.-

CONTRATO: Nº 95/2022

Fecha: 13/12/2022	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 07/12/2.022	al: 13/12/2.022
Avance de obra: 100 %	

1	REPARACIÓN DE EMPEDRADO, MURO DE P.B.C. Y PISO DE HºAº EN LA COMPAÑÍA 5º YATAITY DEL BARRIO CAÑAVERAL												
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
							Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumulados	
	TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	277,60	3.010	835.576	0	277,60	277,60	0	835.576	835.576	100%
1.2	DESMONTE DE EMPEDRADO	M2	EVENTO	249,03	34.990	8.713.560	0	249,03	249,03	0	8.713.560	8.713.560	100%
1.3	DESMONTE DE MURO DAÑADO	M2	EVENTO	36,68	35.010	1.284.167	0	36,68	36,68	0	1.284.167	1.284.167	100%
1.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO, + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	277,60	54.990	15.265.224	0	277,60	277,60	0	15.265.224	15.265.224	100%
1.5	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LAOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	EVENTO	277,60	2.490	691.224	0	277,60	277,60	0	691.224	691.224	100%
1.6	RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE PBC TRAMO I: 16.5 ml x 1.30 ALTURA x 0,40 ANCHO X 2; TRAMO II: 11,50 ml x 1.30 ALTURA x 0,40 ANCHO x 2	M3	EVENTO	29,12	597.690	17.404.733	0	29,12	29,12	0	17.404.733	17.404.733	100%
1.7	PISO DE HORMIGÓN ARMADO TRAMO I: 41.60 ml x 1.00 ANCHO x 0,10 ESPESOR; TRAMO II: 66,50 ml x 1.00 ANCHO x 0,10 ESPESOR	M3	EVENTO	10,81	2.793.482	30.197.540	0	10,81	10,81	0	30.197.540	30.197.540	100%
1.8	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	277,6	2.010	557.976	0	277,60	277,60	0	557.976	557.976	100%
	TOTAL					74.950.000						74.950.000	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	74.950.000
5% Retención	3.747.500
Neto a cobrar	71.202.500

AC CONSTRUCCIONES
de Ambrosio Coronel
Provisión de Materiales
RUC: 1713683-0
0981 847 641
Calle sin nombre - Luque

Arq. Joel F. Benítez C.
Dirección de Obras Públicas y Servicios
Municipalidad de Capiatá